

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01a	1	Prohloubení výtahové šachty a její posun	-2 962,45 Kč	30 944,32 Kč	27 981,87 Kč	33 858,06 Kč
01b	1	Změna vyzdívané stěny v 1.PP	-3 196,59 Kč	1 847,96 Kč	-1 348,63 Kč	-1 631,84 Kč
01c	1	Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP	-4 148,25 Kč	27 109,50 Kč	22 961,25 Kč	27 783,11 Kč
01d	1	Překlady nad dveřními otvory s rámovou zárubní	0,00 Kč	6 296,03 Kč	6 296,03 Kč	7 618,20 Kč
01e	1	Odstranění degradovaných prvků původního krovu a ztužení objektu ve stropní rovině	0,00 Kč	118 917,86 Kč	118 917,86 Kč	143 890,61 Kč
02	1	Práce obsažené v projektové dokumentaci, chybějící v soupisu prací s výkazem výměr	0,00 Kč	196 625,20 Kč	196 625,20 Kč	237 916,49 Kč
		CELKEM	-10 307,29 Kč	381 740,87 Kč	371 433,58 Kč	449 434,63 Kč

Změnový list č. 01 až 02 vypracoval:

zhotovitel Pozemní stavitelství s.r.o.

Ing. František Bachtík

Změnový list č. 01 až 02 schválil:

za autorský dozor:

Ing. Bohumil Podrápský

za technický dozor stavebníka:

Ing. Jan Hájek

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová