



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11



Evidenční číslo: 54152/2018-KSÚS  
Číslo jednací: 612/18/KSUS/OI/RICH

Doprastav, a.s.,  
organizační složka Praha  
K Zahradnictví 13  
18200 Praha 8

**VĚC: DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO K AKCI „II/240 VELVARY –  
REKONSTRUKCEN MOSTU EV.Č.240-022“**

Dobrý den,

v příloze tohoto dopisu zasílám výše uvedený dokument k zajištění podpisu.  
Z důvodu scanování ponechte prosím jedno pare nesešité. Poté zašlete zpět na naši  
adresu na mé jméno. Po podpisu pana radního bude vrácen příslušný počet  
stejnopisů.

S pozdravem

Bc. Richtrová Eliška  
investiční technik



Přílohy:

5 x stejnopis dodatku č. 1 ke smlouvě č. S-2378/DOP/2017

SG Geotechnika a.s.  
Geologická 988/4SG Geotechnika a.s.  
Geologická 988/4

152 00 Praha - Hluzovsko

IČ: 41192159 DIČ: CZ41192158

**Adresát:**

Doprastav a.s.

Organizační složka Praha

K zahradnictví 13

182 00 Praha 8

**Věc: Velvary – posouzení založení dočasné konstrukce tzv. PIŽMO.**

Naše č.j.: 337/2018/022/MK

Vyřizuje: marian.kollar@geotechnika.cz

Datum: 25.6.2018

Na základě objednávky 0366/2018 provedli pracovníci naší společnosti doplňující průzkumné práce za účelem posouzení geotechnických poměrů pro návrh založení dočasné stavební konstrukce tzv. PIŽMO v rámci stavby II-240 Velvary – rekonstrukce mostu ev. Č. 240-022.

Rozsah doprůzkumu vycházel z požadavků objednatele a sestával z dokumentace 1 kopané sondy v prostoru plánovaného založení stavebního objektu (obr.1). Pro charakteristiku inženýrskogeologických poměrů byly využity podklady od objednatele, který nám poskytl geologickou dokumentaci průzkumných sond J1 a J2, které byly realizované v rámci inženýrskogeologického průzkumu: Dragoun F., 2014: II-240 Velvary – rekonstrukce mostu ev. č. 240-022. Část H – související dokumentace, IGP.

*Obrázek 1: Přibližná poloha průzkumné sondy KS1 s kótou terénu 182,75 m n.m.*





**Provedenými pracemi byly na staveništi zjištěny následující geotechnické poměry:**

V kopané sondě KS1 byly zastiženy **antropogenní navážky** charakteru podkladového žlutohnědého slabě zahliněného písku, ve svrchních polohách s kameny a balvany břehového opevnění s dokumentovanou mocností 0,35 m. Na základě makroskopického popisu je dle ČSN P 73 1005 zařazujeme do třídy S3 S-F Y+cb, b.

Směrem do podloží (cca 0,35 m p.t.), tj. na kótě 182,4 m n.m. byly zastiženy **náplavové sedimenty** Bakovského potoka charakteru tmavě šedé vysoce plastické hlíny, kašovité až měkké konzistence, s organickou příměsí a hnilobným zápachem. Náplavy byly dokumentované do konečné hloubky kopané sondy, tj. do 2 m p.t. **Na základě makroskopického popisu je dle normy ČSN P 73 1005 zařazujeme do třídy F7 MV Q.**

Obrázek 2: vysoce plastická náplavová hlína měkké konzistence



Hladina podzemní voda byla zastižena v úrovni 1,7 m p.t., tj. na kótě 181,05 m n.m. a během pár minut nastoupala do úrovně 1,6 m p.t., tj. na kótu 181,15 m n.m. Celkový přítok do kopané sondy odhadujeme cca 0,03 l/s.

**Geotechnické zhodnocení**

Dle obdržených informací od objednatele je založení nosné konstrukce tzv. PIŽMA plánované jak plošně s předpokládanou základovou spárou v úrovni 0,5 m pod stávajícím terénem, nebo na mikropilotách délky 8 m.

V případě plošného založení **rozhodně nedoporučujeme zakládat v prostředí náplavových zemin.** Jedná se o zeminy nebezpečně namrzavé, rozbídné, neúnosné, vysoce náchylné k degradaci vlivem působení

SG Geotechnika a.s.  
Geologická 388/4SG Geotechnika a.s.  
Geologická 388/4  
152 00 Praha - Hlubočepy  
IČ: 41192165 DIČ: CZ41192165

klimatu, vody, i nešetného pohybu stavební mechanizace. V případě plošného založení bude docházet k výrazné a dlouhodobé konsolidaci, jejíž projevem bude sedání konstrukcí takto založených.

Na základě archivních údajů ze sond J1 a J2 zmiňovaného inženýrskogeologického průzkumu je založení na mikropilotách opodstatněné. Potřebnou délku a dimenzování pilot je nutno ověřit statickým výpočtem a při výpočtu vycházet s doporučených charakteristických hodnot geotechnických parametrů dle jednotlivých geotechnických typů vyčleněných v rámci již zmiňovaného průzkumu.

S pozdravem

SG Geotechnika a.s.

Zpracoval: Mgr. Marián Kollár

Schválil: Ing. Jiří Záruba, MBA

Seznam příloh

- geologická dokumentace kopané sondy





**Město Velvary**  
**nám. Krále Vladislava 1**  
**273 24 Velvary**

**Komu:**

Ve Velvarech dne 23. 6. 2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

**Věc: Žádost o změnu povrchu částí chodníků – most přes Bakovský potok Velvary**

Dobrý den, z důvodu toho, že most ze strany k městu těsně přiléhá k městské památkové zóně Velvary, bychom rádi požádali, zda by části chodníků od mostu směrem do centra mohly být namísto plánované zámkové dlažby vyhotoveny v dlažbě mozaikové, jako jsou chodníky na mostě.

Tato skutečnost nám v projektové dokumentaci unikla a moc bychom si cenili, pokud by bylo možné naší žádosti vyjít vstříc. Záměr je podpořen konzultací se zástupci Národního památkového ústavu i odboru kultury ORP Slaný vykonávajícího dozor nad památkovou péčí ve městě.

Zároveň žádám o záměnu původních žulových obrubníků, které jsou z památkového hlediska též hodnotné, na místo projektovaných betonových obrubníků.

PhDr. Radim Wolak  
starosta města Velvary

[www.velvary.cz](http://www.velvary.cz)











„ II/240 Velvary – rekonstrukce mostu ev.č.240-022“  
konaného dne **1.8.2018**

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

**SO 201**

- demontáž „larzenů“
- zásypy přechodových oblastí
- vrtání mikropilot pro založení středové podpory

Skluz proti aktualizovanému neschválenému HMG stavby jsou 4 týdny!

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- úprava hlav mikropilot
- montáž skruže

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**

Nejsou.

**D. Kontrola úkolů z minulých KD**

Nejsou.

**E. Různé**

Byla předložena projektantem RDS stavby aktualizované výkresy pro Tvar NK (č. 301) a Výkres výztuže NK (č. 303) se zapracovanými připomínkami.

Zhotovitele požádal v rámci ZBV objednatele stavby o prodloužení termínu dokončení stavby k 10.říjnu 2018

(důvody: klimatické podmínky v 02/2018, nutnost ručních prací na mostě bez možnosti nasazení techniky vzhledem k nulové nosnosti původního mostu (demolice chodníku, obrub), odstraňování, respektive identifikace neznámých kabelů uložených v mostě, řešení způsobu založení skruže ( dle PD měla být založena skruž na původních pilířích, které ovšem byly odhaleny v takovém stavu, že na ně nebylo možné uložit konstrukci )

Příští KD č. 13 se bude konat dne **15.8.2018 (středa) v 9.00 hod** na místě stavby.

Zapsal: Petr Burger  
TDI  
IBH spol. s r.o.



Zápis č. 13 z KD stavby

„II/240 Velvary – rekonstrukce mostu ev.č.240-022“  
konaného dne 15.8.2018

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

**A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu**

**SO 201**

- úprava hlav mikropilot
- obklad lomovým kamenem OP 2

Skluz proti aktualizovanému neschválenému HMG stavby jsou 4 týdny!

**B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**

- montáž skruže
- obklad lomovým kamenem OP 1

**C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby**  
Nejsou.

**D. Kontrola úkolů z minulých KD**  
Nejsou.

**E. Různé**  
Na základě připomínek AD bude upřesněna a doplněna RDS – příslušenství mostu.

Zhotovitele požádal v rámci ZBV objednatele stavby o prodloužení termínu dokončení stavby k 10.říjnu 2018

(důvody: klimatické podmínky v 02/2018, nutnost ručních prací na mostě bez možnosti nasazení techniky vzhledem k nulové nosnosti původního mostu (demolice chodníku, obrub), odstraňování, respektive identifikace neznámých kabelů uložených v mostě, řešení způsobu založení skruže ( dle PD měla být založena skruž na původních pilířích, které ovšem byly odhaleny v takovém stavu, že na ně nebylo možné uložit konstrukci )

Příští KD č. 14 se bude konat dne 29.8.2018 (středa) v 9.00 hod na místě stavby.

Zapsal: Petr Burger  
TDI  
IBH spol. s r.o.

Firma: Doprastav o.s. Praha

Divize (středisko, provoz): .....

## STAVEBNÍ DENÍK č. ....

*VIAC PRAC č. ?*

Stavba: II/240 Velvary - rekonstrukce mostu  
ev.č. 240-022

Zaveden dne: 17. 6. 2013

Vedl: Ing. ZITNOVA



Září 12. 2018 12. 6. 2018

z důvodu nízkých teplot možno realizovat odstavění vozů a převedení na ř. ř. 12. 6. 2018  
 tímto posun termínu realizace a dát více práce na ř. a d. 12. 6. 2018

Září 13. 2018 13. 6. 2018

z důvodu chvil - přetahování, výškou teplot možno práce realizovat teplotou nízkou ř. ř. 13. 6. 2018  
 ř. ř. 13. 6. 2018 na posun realizace termínu a více práce na ř. a d. 13. 6. 2018

Září 14. 2018 14. 6. 2018

klimatické podmínky přetahování - nemůžeme realizovat ř. ř. 14. 6. 2018  
 ř. ř. 14. 6. 2018

Září 15. 2018 15. 6. 2018

práce na převedení byly ukončeny posun termínu o 10 dnů 15. 6. 2018

Deník práce z výstavby

Denní záznamy stavby:

List č.

1072 (1071)

Datum:

Zápis z fotometry

14.3.2018

1) z důvodu nezávěsnosti střešní  
krycí kříže bylo na osvětlovacím  
těle provedeno vyčištění 11.3.2018  
byl poskytnut, na 24.3.2018  
práce na 17. toku termínu a práce  
na 25. dílo

2) byli provedeni dva kříže, které  
netvoří moment z osových  
spávek. Začáte osvětlovacím  
a toku 24. dílo

Zápis z fotometry

14.3.2018

Dnesního dne byl dar toku  
na odstranění kříže a  
práce byly demolicí  
celkově poskytnut termínu 15 dní

Zápis z fotometry

14.3.2018

by demolicí bylo provedeno  
z hnoštěním odpadů z solivarek  
bylo provedeno i dle termínu  
práce a práce byly  
provedeny. Dle tohat  
práce. Bude vypracováno 25.

Deník učitelů 1975

Denní záznamy stavby:

List č.

1975

Datum:

~~17.6.1975~~



~~18.6.1975~~

18.6.1975

~~Z důvodu rozdílných předpokladů  
třídy je nutno, vyhledat  
jiné způsoby zhotovení střešních  
ploch. Měla by být dostatečně  
pevná a na plochách  
přístupná. Zde to má být  
na úrovni terénu.~~



~~19.6.1975~~

19.6.1975

~~Vešnicko dne byla provedena  
kontrola geometrických poměrů  
a zhotovení kování. Zhotovili  
dodatečně střešní svahy a  
kečery jako nevhodný na plošné  
zhotovení a bylo navrženo  
zhotovení na místo pilotám.  
Na tento způsob zhotovení  
dodatečně střešní svahy zhotovili  
ZAV~~



**Stavba „ II/240 Velvary – rekonstrukce mostu ev.č.240-022“  
Vyjádření k předloženému změnovému listu ZBV 1.**

## Ohlášené změny:

1. Změna se týká změny kategorie ukládaného materiálu. Po odstranění asfaltového krytu bylo zjištěno, že faktický stav samotné konstrukce, jakož i materiál výplně mezi pískovcovými bloky neodpovídá předpokladu dle PDPS.

V důsledku výše uvedeného dochází k následujícím změnám vůči PDPS:

Po odstranění asfaltového krytu byla nalezena ŽB deska proměnlivé tloušťky, kterou bylo nutné rozbit a zlikvidovat v celkovém množství 404 t.

Kamenná konstrukce mostního tělesa je vysoce degradovaná a jednotlivé kamenné bloky se při demolici tříští na menší frakce a zbytkovou suť

Těleso mostu bylo v podstatě tvořeno kamennou obezdívkou, kdy do dřívku piliřů a na zásypy kleneb byla použita stavební suť

Na základě výše uvedeného nebylo možno realizovat separaci demolovaného materiálu


Během demolice a následných zemních prací (odkopy a výkopy) nebylo definováno prostředí kategorie „ čistá výkopová zemina“ v předpokládaném množství 1.817,143 tun. Na základě výše uvedeného vznikla změna kategorie ukládaného materiálu – změna z „čisté výkopové zeminy“ na „kamenná suť s příměsí zeminy ve frakci DK 0-500“ Konečné množství bude stanoveno dle evidence likvidovaných odpadů

2. Změna vznikla v důsledku časové degradace stávajících piliřů nebylo možné provést založení podpěrné konstrukce dle zadávací dokumentace. Piliře byli nesoudržné z důvodu časové degradace a nebylo, je možné sepnout ani obetonovat a bylo jich potřebné zbourat. Náhradní řešení bylo podpůrnou konstrukci založit plošně s tím, že dojde k úpravě stávajícího podloží štěrkovým násypem. Dne 25. 6. 2018 byl na místě proveden geotechnický průzkum, z kterého bylo zjištěno, že návrh plošného založení je nevhodný z důvodu nevhodných geologických poměrů. Na základě tohoto zjištění bylo navrhnuté další řešení a to založení na mikropilotách. Tento návrh byl konzultován s TDI i AD a definitivně odsouhlasen dne 19. 7. 2018. Původní návrh dle PDPS, který předpokládal založení podpěrné konstrukce na dvě bárky byl z důvodu hospodárnosti směněn na jednu bárku. Po té byli hned zahájeni práce na vrtání mikropilot.

Úvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil technický dozor objednatele s předloženým změnovým listem ZBV 1 souhlasí a považuje ho za oprávněný.

Burger Petr

IBH spol. s r.o.  
Poděbradova 3178  
272 01 Kladno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:


VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM:



Dle rozdělovníku

STAVBA : „II/240 Velvary – rekonstrukce mostu ev.č.240-022“

Vyjádření k předloženému změnovému listu - ZBV 1

### Vyjádření


Na základě žádosti objednatele stavby „Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace“, zastoupené p. Markem Hanušem posíláme vyjádření k formuláři pro ohlášení změn stavby na stavební akci II/240 Velvary – rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 ve věci žádosti o vyjádření se k předloženému změnovému listu (ZBV 1) zhotovitelem stavby.

Autorský dozor v místě stavby je vykonáván zpravidla ve dnech kontrolních dnů.

V rámci vykonávání autorského dozoru byla projektantovi po provedení bouracích prací sdělena informace o neúnosnosti pilířů, způsobené pokračující degradací, a provedení jejich celkové demolice na úroveň základové spáry. Bourací práce byly prováděny mimo KD, z tohoto důvodu nebyl autorský dozor přítomen, a nebyl ani přizván k případnému vyjádření. Dle výše uvedeného se předpokládá, že nezbytné zbourání pilířů bylo odsouhlaseno TDI. Zhotovitel požádal o změnu systému založení skruže, na místo plošného založení, bylo navrženo hlubinné založení. Na základě tohoto požadavku byla provedena kopaná sonda, při jejím provádění geotechnikem byly zastiženy zeminy nevhodné pro plošné založení skruže.

Z výše uvedených důvodů shledáváme změnový list (ZBV 1) jako oprávněný.

S přátelským pozdravem

**SUDOP PRAHA a.s.**  
130 80 Praha 3, Olšanská 1a  
209 - Středisko mostů  
Ing. Dana Wangler  
vedoucí střediska mostů  
SUDOP PRAHA a.s.



**Rozdělovník :**

- e-mailem:

**Objednatel – KSÚS SK:**

- Marek Hanuš; e-mail: [REDACTED]

**Zhotovitel:**

- Miroslav Ritnošík; e-mail: [REDACTED]

**Tehnický dozor – IBH spol. s.r.o.:**

- Petr Burger; email: [REDACTED]

**SUDOP PRAHA a.s.** - Dana Wangler, e-mail : [REDACTED]





Doprastav, a. s.  
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
 IČO: 31 333 320  
 Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I.,  
 oddiel Sa, vložka č. 581/B

Reg. značka: 5884/01/2017  
 V Bratislave dňa: 20.04.2017

**Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva,  
 preukazujúce oprávnenie**

Titul, meno, priezvisko: **Mgr. MARTIN TUTKA**  
 Narodený:   
 Trvalé bydlisko: **Bernoláka zbTÚ/15, 02201 Čadca, SR**  
 Funkcia: **vedúci organizačnej zložky**

**konat' a podpisovať v mene odštepného závodu**

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha, so sídlom Praha 8, K Zahradnictví 13,  
 PSC 18200, IČO: 492 81 429, Spisová značka: A 8328 vedená u Městského soudu  
 v Praze, ktorého zriadovateľ je spoločnosť Doprastav, a.s. so sídlom Drieňová  
 27, 826 56 Bratislava.**

vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadeného odštepného závodu **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**, konkrétne:

**1. samostatne:**

- 1.1 Zmluvy o užívaní nehnuteľností alebo ich častí vo vlastníctve tretích osôb (napr. nájom, výpožička) alebo o zriadení práv spoločnosti k nehnuteľnostiam alebo k ich častiam vo vlastníctve tretích osôb (napr. vecné bremená, záložné práva)  
 po schválení generálnym riaditeľom  
 Doprastav, a.s.
- 1.2 Zmluvy na predaj zásob  
 po schválení výrobnotechnickým riaditeľom  
 Doprastav, a.s. nad hodnotu 10 tis. € bez DPH
- 1.3 Dokumentácia v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky závodovej (dokumenty a formuláre, pri ktorých obstarávateľ vyžaduje podpis štatutárneho orgánu, splnomocnenia)
- 1.4 Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy v rámci procesov získania a prípravy stavebnej zákazky s podzhotoviteľmi pre závodové zákazky  
 po schválení výrobnotechnickým riaditeľom  
 Doprastav, a.s. nad hodnotu 30 tis. € bez DPH
- 1.5 Zmluvy podľa § 28 Zákona o Verejnom obstarávaní (napr. poskytnutie technickej a odbornej spôsobilosti, finančnej spôsobilosti)  
 po schválení obchodným riaditeľom  
 Doprastav, a.s. alebo riaditeľom úseku na GR  
 Doprastav, a.s.
- 1.6 Zmluvy / objednávky na služby do hodnoty 10 tis. € bez DPH na OZ

- 1.7 Zmluvy o dielo /objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu) do hodnoty 10 tis. €
- 1.8 Právne úkony súvisiace so vznikom, zmenou a zánikom pracovného pomeru, ak ide o zamestnancov OZ
- 1.9 Dohody o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ak ide o zamestnanca OZ
- 1.10 Zmluvy o mzde a schválenie základnej mzdy, ak ide o zamestnancov OZ  
po schválení generálnym riaditeľom  
Doprastav, a.s.
- 1.11 Manažérske zmluvy, ak ide o zamestnancov OZ
- 1.12 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pre OZ  
po schválení generálnym riaditeľom  
Doprastav, a.s.
- 1.13 Dohody so zamestnancami (napr.: dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o zrážke zo mzdy, dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi, dohoda o pracovnej pohotovosti, dohoda o práci nadčas), ak ide o zamestnancov OZ
- 1.14 Zmluvy o dielo s obstarávateľom/investorom v rámci procesov získania, prípravy a realizácie stavebnej zákazky pre závodové zákazky  
po schválení obchodným riaditeľom  
Doprastav, a.s., ak je predpokladaná hodnota  
zákazky väčšia ako 500 tis. €

## **2. spoločne s jedným členom predstavenstva Doprastav, a.s.:**

- 2.1 Predaj vlastného dlhodobého hmotného majetku hnutelného v rámci OZ  
po schválení generálnym riaditeľom  
Doprastav, a.s.
- 2.2 Užívanie vlastného dlhodobého majetku hnutelného (nájom, výpožička) na OZ
- 2.3 Zmluvy o dielo /objednávky s podzhotoviteľmi pre zákazky závodové v rámci procesu realizácie (závodovou zákazkou je aj zákazka zazmluvnená a realizovaná OZ pre projektový tím na zákazke celofiremného významu)  
Po schválení výrobnotechnickým riaditeľom  
Doprastav, a.s., ak hodnota prevyšuje 50 tis. €
- 2.4 Zmluvy / objednávky na služby nad hodnotu 10 tis. € bez DPH na OZ

## **3. spoločne s výrobnotechnickým riaditeľom Doprastav, a.s.:**

3.1 Zmluvy a objednávky na nájom cudzej mechanizácie, nákladných vozidiel, vozidiel na prepravu osôb, železničnej a špeciálnej dopravy  
Po schválení generálnym riaditeľom  
Doprastav, a.s.

3.2 Zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie, okrem zákaziek celofiremného významu

3.3 Zmluvy na predaj výrobkov

**4. za účelom získavania, koordinácie a riadenia realizácie stavebných zákaziek a stavebných projektov, samostatne podpisovať záznamy na zabezpečenie, nasledujúcich práv a povinností týkajúcich sa zamestnancov odštepného závodu Doprastav, a.s., organizační složka Praha, majetku v správe organizační složka Praha a ostatných činností organizační složka Praha, okrem záznamov, ktoré podpisujú dvaja členovia Predstavenstva Doprastav, a.s.:**

4.1 Prieskum trhu a spracovanie ponuky pre Závodové zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1,2 a 3 tohto potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

4.2 Príprava a realizácia zákazky, ak nejde o zmluvy uvedené v bode 1, 2 a 3 tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva.

4.3 Uplatňovanie finančných nárokov na investorov a ostatných odberateľov

4.4 Zber informácií a vyhodnotenie spokojnosti zákazníka

4.5 Pri odovzdávaní zákazky spracovanie dokumentov požadovaných k preberaciemu konaniu.

4.6 Zabezpečenie spracovania a distribúciu projektovej dokumentácie.

Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva. Zmluvou nie je rámcová zmluva alebo rámcová dohoda; túto vždy podpisuje štatutárny orgán spoločnosti Doprastav, a. s.

Na účely tohto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva záznamom sa rozumie list, zmluva, vyjadrenie, stanovisko, zápisnica, záznam a každá iná písomnosť, ktorá pochádza z činnosti spoločnosti Doprastav, a. s. alebo ktorá bola spoločnosti Doprastav, a. s. doručená v súvislosti s výkonom jej činnosti a podnikania.

Týmto Potvrdením o rozsahu plnomocenstva sa deklaruje zrušenie Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 4376 /01/2017 zo dňa 01.04.2017 vydané na meno vedúceho organizačnej zložky Mgr. Martin Tutka.

Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť **dňom 21. apríla 2017** a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie vedúceho organizačnej zložky **Praha**, pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo odvolané.

V Bratislave, dňa 20 apríla 2017

.....  
**Ing. Juraj Androvič**  
predseda predstavenstva

.....  
**Ing. Dalibor Krupa**  
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 21.4.2017.....

prevzal:

.....  
**Mgr. MARTIN TUTKA**



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Dalibor Krupa**, dátum narodenia [redacted] bytom [redacted] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HA 207172**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 301000/2017**.

Bratislava 2 dňa 20.4.2017



[redacted]  
JUDr. Dagmar Ravluková  
notár



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Juraj Androvič**, dátum narodenia [redacted] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HB907071**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 301790/2017**.

Bratislava 2 dňa 20.4.2017



[redacted]  
JUDr. Dagmar Ravluková  
notár



**OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI**

Podle ověřovací knihy MČ Praha 19  
poř. č. vidimace 110/19  
tato úplná kopie, obsahující 6 stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou,  
z níž byl/a pořizen/a a tato listina je  
prvopisem,  
obsahujícím 6 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu listiny  
významu této listiny.

V Praze Kbelych dne 14.1.2019

Vladimíra Bišková

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)



## SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

1. **Doprastav, a.s.**  
se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK  
IČO: 31 333 320  
zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B,  
podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické  
osoby pod označením  
**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**  
se sídlem: Praha 8. K zahradnictví č.ev.13, PSČ 182 00  
IČO: 492 81 429, DIČ: CZ49281429  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328  
zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: [REDAKCE]  
kontaktní osoba pro technické záležitosti: Mgr. Martin Tutka  
tel.: [REDAKCE]

(dále jen „vedoucí společník“)

a

2. **Doprastav CZ, s.r.o.**  
se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8  
IČO: 055 61 027 DIČ: CZ055 61 02  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. [REDAKCE]  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888  
zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti

(dále jen „společník“)

(společně též jako „společníci“)

uzavírají dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto  
smlouvu o společnosti (dále jen „smlouva“)

### I.

#### Účel a předmět smlouvy

1. Společníci této smlouvy jsou podnikatelskými subjekty, kteří mají platná oprávnění k podnikání na území České republiky.
2. S cílem naplnit účel společnosti spojují společníci části svých kapacit tak, aby vytvořili dostatečný základ pro úspěšný společný postup v rámci získání a následné realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), ve zjednodušeném



podlimitním řízení pod názvem "11/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022", zadávanou zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 70891095 (dále jen „zadavatel“).

3. Společníci se dohodli na tomto označení (názvu) společnosti

**„Doprastav Velvary“ (dále jen „společnost“)**

4. Nabídka do zadávacího řízení bude podána vedoucím společníkem a bude právně zavazovat všechny společníky. Vedoucí společník je oprávněn přijímat závazky, pokyny a platby za všechny společníky.
5. Vedoucím společníkem je Doprastav, a.s., a další společník Doprastav CZ, s.r.o., uděluje za účelem postupu v rámci výše uvedeného zadávacího řízení veřejné zakázky vedoucímu společníkovi plnou moc, která tvoří přílohu této smlouvy.
6. Vedoucí společník a další společník jsou zavázáni vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou společně a nerozdílně, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
7. Všichni společníci se zavazují setrvat v této společnosti po celou dobu trvání smlouvy. Vystoupit je možné jen podle § 2739 občanského zákoníku. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od doručení výpovědi ostatním společníkům.
8. Společníci uzavírají tuto smlouvu o společnosti za účelem získání a následné samotné realizace veřejné zakázky popsané v odst. 2., článku I. této Smlouvy.
9. Společnost se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do dosažení účelu společnosti této smlouvy, tj. do vypořádání všech práv a závazků, které vyplývají z realizace předmětné zakázky.
10. Společnost zaniká, není-li stanoveno jinak, nepodaří-li se získat předmětnou veřejnou zakázku.

## **II.**

### **Řízení, činnosti společnosti**

1. Vedoucí společník je pověřen rozhodováním a řízením veškeré činnosti společnosti, tzn. řízením přípravy a následné realizace veřejné zakázky. Je pověřen činit veškerá právní jednání, týkající se společnosti pouze v rámci oprávnění udělených v plné moci, jež je přílohou této smlouvy. Další společníci smí činit právní jednání pouze prostřednictvím vedoucího společníka. Další společníci jsou oprávněni jednat samostatně se zadavatelem na základě písemného souhlasu vedoucího společníka.
2. Nabídku do zadávacího řízení připraví společníci pod vedením organizačního vedoucího dle čl. II. odst. 10. z řad vedoucího společníka.
3. V případě, že společnost získá veřejnou zakázku, společníci společně sjednají smluvní podmínky v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací zadavatele a uzavřou se zadavatelem smlouvu na realizaci předmětné veřejné zakázky zastoupení vedoucím společníkem.

4. K veškerým jednáním o uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky se zadavatelem je pověřen vedoucí společník.
5. Po uzavření smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky bude veřejná zakázka realizována pod vedením vedoucího společníka všemi společníky ve sjednaném rozsahu po ucelených částech, a to subdodavatelským způsobem. Vedoucí společník Doprastav, a.s., bude realizovat 50% (slovy: padesát procent) předpokládaného objemu zakázky. Další společník Doprastav CZ, s.r.o. (bude realizovat 50% (slovy: padesát procent předpokládaného objemu zakázky. Předpokládaný objem zakázky je dán celkovou cenou plnění předmětné veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty.
6. Podrobný rozsah prací vykonávaných jednotlivými společníky bude v případě potřeby popsán v dodatku k této smlouvě.
7. Zadavatel bude realizovat platby za realizaci předmětné veřejné zakázky na účet vedoucího společníka. Po obdržení platby od zadavatele vedoucí společník poukáže zbývajícimu společníkovi do 14 (slovy: čtrnácti) pracovních dnů tu část platby, která připadá na jím provedené práce zaplacené zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na příjmech získaných za jím provedené dodávky, práce a činnosti ve výši, rovnající se výši plateb obdržených na ně podle smlouvy na realizaci předmětné veřejné zakázky, která bude uzavřena se zadavatelem. Každý ze společníků se podílí na nákladech společnosti v rozsahu, v jakém se vztahují k zajištění jím prováděných dodávek, prací a činností. Na ostatních příjmech a nákladech společnosti se společníci podílí dle poměru jejich participace na realizaci veřejné zakázky, nebude-li mezi společníky ujednáno písemně jinak.
8. Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmu společnosti, s náležitou odbornou péčí, chránit vždy dobré jméno všech společníků, zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám a starat se o dosažení účelu společnosti. Společníci jsou povinni zachovávat tuto smlouvu a stanovy, budou-li sjednány. Činy pro společnost škodlivé jsou společníkům zakázány.
9. Společníci se dohodli, že bezprostředně po podepsání této smlouvy zajistí, aby byla ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců společníků, jež budou odpovědní za komplexní zpracování všech částí společné nabídky společníků. Členové skupiny mezi sebou ustanoví organizačního vedoucího, který bude skupinu řídit.
10. Společník vykonává činnost pro společnost osobně a není oprávněn členství ve společnosti zřídít jiné osobě, ani jí své členství postoupit, bez písemného souhlasu zbývajících společníků.
11. Společníci se zavazují úzce spolupracovat při zajišťování všech podkladů pro kvalitní zpracování nabídky. Za tímto účelem se další společník zavazuje dodat vedoucímu společníkovi do 10 dní od uzavření této smlouvy dokumenty, kterými prokáže základní a profesní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. a) – e) a § 77 ZZVZ, zejména pak tyto dokumenty:

- Výtisk z rejstříku trestů dalšího společníka;

- Výpisy z rejstříku trestů všech členů statutárního orgánu dalšího společníka;
  - Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o stavu nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážce k pojistnému, prokazující absenci nedoplatek dalšího společníka na uvedených položkách;
  - Potvrzení příslušného správce daně o neexistenci daňových doplatek týkajících se dalšího společníka;
  - Čestné prohlášení podle § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ prokazující, že další společníka nemá zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani;
  - Platný výpis z obchodního rejstříku dalšího společníka;
  - Platný výpis z živnostenského rejstříku dalšího společníka.
12. Společníci se zavazují, že se nestanou společníky s jinými subjekty, zúčastněnými na zakázce podle čl. I., odst. 2. této smlouvy, a že nepodají do této ani žádné jiné související zakázky samostatnou nabídku.
13. Společníci berou na vědomí, že společnost není právnickou osobou.
14. Společníci se domluvili, že bankovní záruku pro veřejnou zakázku na základě této smlouvy bude zařizovat na své jméno vedoucí společník. Náklady na bankovní záruku dle tohoto odstavce nesou oba společníci rovným dílem. S ohledem na předchozí větu, je vedoucí účastník oprávněn dalším společníkovi vyúčtovat odpovídající část nákladů.

Společníci se domluvili, že jistotu pro veřejnou zakázku složením částky 300.000 Kč na účet zadavatele uhradí vedoucí společník. V případě propadnutí jistoty zadavateli je povinen společník, který porušil své povinnosti a způsobil propadnutí jistoty, uhradit částku odpovídající výši jistoty vedoucímu společníkovi. V případě, že propadnutí jistoty zavínili oba společníci, uhradí společník, který jistotu neposkytl, vedoucímu společníkovi část jistoty odpovídající jeho podílu na společnosti.

### **III. Závěrečná ujednání**

1. Skutečnosti neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Společníci se dále dohodli, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
2. Společnost není účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmu, nebo jiné daně podle platných českých právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý společník sám.


3. Po dobu platnosti této smlouvy nemůže žádný ze společníků uzavřít se zadavatelem nebo třetí stranou žádnou dohodu nebo smlouvu, která by vyloučila nebo omezila účast jiného společníka na plnění předmětné zakázky.
4. Veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi společníky, budou rozhodovány v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, u místně příslušného soudu vedoucího společníka.
5. Pokud bude veřejná zakázka uvedená v odst. 2, článku I. této smlouvy získána společníky, jsou podmínky obsažené ve společné podané nabídce, v zadávací dokumentaci zadavatele a smlouvě na realizaci předmětné veřejné zakázky, uzavřené v souladu s odst. 2, článku I. této smlouvy, pro společníky závazné i pro vlastní realizaci předmětné veřejné zakázky.
6. Tato smlouva může být měněna pouze se souhlasem všech společníků, vždy ve formě vzestupně číslovaného písemného dodatku.
7. Tato smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech majících povahu originálu s tím, že každý společník obdrží jedno její vyhotovení a jedno vyhotovení bude předáno zadavateli v nabídce.
8. Společníci shodně prohlašují a níže svými podpisy stvrzují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a obsahuje veškeré skutkové a právní okolnosti, které vedly k uzavření této smlouvy. Společníci dále konstatují, že veškeré skutkové a právní okolnosti, jakož i další právní jednání, která vedla k uzavření této smlouvy jsou a v budoucnu budou upravena pouze touto smlouvou, případně dodatky k této smlouvě, a budou vždy sjednána pouze písemnou formou.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha
  - Plná moc na vedoucího společníka společnosti


V Praze, dne 21.7.2017

V Praze, dne 21.7.2017

**Doprastav, a.s.**

**Doprastav CZ, s.r.o**

  
.....  
**Mgr. Martin Tutka**  
vedoucí odštěpného závodu  
Doprastav a.s., organizační složka Praha

  
.....  
**Mgr. Martin Tutka**  
jednatel společnosti

Příloha č. 1 smlouvy o společnosti

PLNÁ MOC

**Zmocnitel:**

Doprastav CZ, s.r.o., se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8, IČO: 055 61 027, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888, zastoupen: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem společnosti,

**z m o c ň u j e t í m t o :**

**Zmocněnec:**

Doprastav, a.s., se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava SK, IČO: 31 333 320, zapsaného v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B, podnikajícího na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Doprastav, a.s., organizační složka Praha, se sídlem: K zahradnictví č.ev.13, Praha 8, 180 00, IČO: 492 81 429, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328, zastoupeným Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu

jako vedoucího společníka Společnosti „Doprastav Velvary“ vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi zmocněncem a zmocnitelem jako společníky dne 21.7.2017(dále též jen „Společnost“),

ke všem jednáním, kterými bude zavazovat společníky Společnosti, a tedy i zmocnitele, v souvislosti s účastí Společnosti jakožto účastníka v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/240 Velvary - rekonstrukce mostu ev. č. 240-022“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadavatele Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, pro podání společné nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., platném znění.

**Zmocněnec je zmocněn zejména:**

- k podpisu a podání společné nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky,
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky,
- k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za kteréhokoliv společníka,
- k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky,
- po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky, přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny potenciální dodavatele,
- k dalším právním jednáním souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, zejména jednáním s kontrolními orgány.

V Praze, dne 21.7.2017

Doprastav CZ s.r.o.

Za Doprastav a.s. zmocnění přijímám:

Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu  
Doprastav, a.s., organizační složka Praha