

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

statutární město Plzeň

zastoupené: Ing. Tomášem Karhanem, vedoucím Odboru vnitřní správy Magistrátu města Plzně
sídlo: nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1120-311/0100
(dále jen "objednatel")

a

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.

zastoupená: , jednatelem společnosti
sídlo: Koperníkova 1050/34, 301 00 Plzeň
IČ: 47715766
DIČ: CZ47715766
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4826740257/0100
(dále jen "zhotovitel")

Preambule

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. CES 2018/006359 ze dne 15. listopadu 2018, uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu „Klimatizace Sněmovního sálu v budově plzeňské radnice“, a to s ohledem na změnu rozsahu stavebních prací oproti původní projektové dokumentaci a z ní vyplývající změnu konečného termínu realizace díla.

Změna závazku vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl v době zadání veřejné zakázky předvídat.

Potřeba dodatečných stavebních prací a z ní vyplývající změna konečného termínu realizace díla vznikla v průběhu provádění díla po rozkrytí stropních konstrukcí budovy a zmapování přesného umístění nosných prvků konstrukce, ke které nebyla před zahájením stavebních prací dostupná výkresová dokumentace. V návaznosti na rozkrytí nosných prvků stropní konstrukce byla nutná změna tras inženýrských sítí, zejména vzduchotechnického potrubí, včetně změny rozměrů potrubí. Uvedené dodatečné práce jsou nezbytné pro úplné a řádné zhotovení díla.

Celková cena dodatečných stavebních prací nepřesahuje 50% ceny původního předmětu plnění a nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Celkový cenový nárůst (dle § 222/9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) nepřesahuje 30% původní hodnoty závazku.

II.

Předmět dodatku

- 2.1 **V čl. II. Předmět smlouvy odst. 2.1** se rozšiřuje předmět smlouvy o provedení těchto dodatečných stavebních prací:
- vybourání a vyříznutí stávající dřevěné a ocelové konstrukce stropu
 - provedení výměny pomocí ocelových I nosníků D+M
 - opětovné začištění stropu
 - přesun hmot, doprava
 - likvidace suti
 - vícepráce vzduchotechnika
 - vícepráce elektroinstalace
 - kompletační přírážka
- 2.2 **V čl. III. Doba plnění odst. 3.1** se prodlužuje termín plnění díla do 29. března 2019.
- 2.3 **V čl. V. Cena díla odst. 5.1** se původní smluvní cena za dílo navyšuje o částku:
- | | |
|--------------------------|--|
| 124.323,42 Kč bez DPH | (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíce tři sta dvacet tři koruny české a čtyřicet dva haléře) |
| 26.107,92 Kč hodnota DPH | (slovy: dvacet šest tisíc jedno sto sedm korun českých a devadesát dva haléře) |
| 150.431,34 Kč včetně DPH | (slovy: jedno sto padesát tisíc čtyři sta třicet jedna koruna česká a třicet čtyři haléře) |
- za provedení dodatečných stavebních prací.
- 2.4 **Čl. V Cena díla odst. 5.4** se celý text odstavce ruší a nahrazuje se novým textem ve znění:
V budově specifikované v čl. II není vykonávána ekonomická činnost.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že rozumí jeho obsahu a souhlasí s ním. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli, a že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Zhotovitel rovněž

souhlasí s tím, že objednatel jako veřejný zadavatel zveřejní na svém profilu zadavatele celý obsah tohoto dodatku č. 1.

3.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

V Plzni dne 14. 3. 2019

V Plzni dne 14. 3. 2019

.....
za objednatele:

Ing. Tomáš Karhan

vedoucí Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně

.....
za zhotovitele:

jednatel společnosti

.....
v.z. JUDr. Petr Triner, MBA

ředitel Úřadu správních agend
Magistrátu města Plzně