

**DODATEK č. 1**

č.j.: KRPL-112354-7/ČJ-2018-1800VZ

**SMLOUVA O DÍLO**

č.j.: KRPL-112354-4/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:

dále jen "objednatel"

a

**LG - DINEX spol. s r.o.**

zastoupený: [redacted] jednatel  
se sídlem: Příbramské nám. 509/4, 460 01 Liberec 4  
IČ: 48269972  
DIČ: CZ48269972  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 184002392/0300

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:

[redacted]  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4763

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP-L Rokytnice ÚZ - výměna oken II. etapa“**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu koordinace výměny oken ve III. nadzemním podlaží s provozem objektu účelového zařízení se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění. Důvody jsou na straně objednatele.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje**

*text dle smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

z toho:

výroba okenních sestav: do 17.12.2018

zahájení montáže okenních sestav: od 17.12.2018

dokončení montáže okenních sestav: do 15.02.2019

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků do 15. 03. 2019

administrativní dokončení díla: do 19. 04. 2019

textem

**Termín plnění:**

z toho:

výroba okenních sestav: do 17.12.2018

zahájení montáže okenních sestav: od 17.12.2018

dokončení montáže okenních sestav: do 31.05.2019

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků do 28.06.2019

administrativní dokončení díla: do 31.07.2019

**IV. Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 15.02.2019

objednatel:



vedoucí oddělení správy nemovitěho majetku

V Liberci dne: 15.02.2019

zhotovitel:



jednatel společnosti

**LC-DINEX**  
s.r.l.

odstápný závod  
Jablonec nad Jizerou

