



DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-0887/DOP/2017
číslo Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01

„II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu ev. č. 331-008“

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:
zastoupený:

IČO: 70891095
bankovní spojení:
číslo účtu

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě Usnesení č. 036-08/2019/RK ze dne 4.3.2019

DIČ: CZ70891095
PPF banka, a.s.,



dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel

Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu

se sídlem: HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1,
České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

Založená společníky:

1. HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČO: 26068338

DIČ: CZ 26068338

zastoupena: Susanne Zellinger, prokuristou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 11935

Společník 1 a Správce

a



2. Společnost T.A.Q. s.r.o.

se sídlem: Praha 6 - Dejvice, Fetrovská 1002/59, PSČ 16000
IČO: 28868781
DIČ: CZ 28868781
zastoupena: Petrem Jelínkem, jednatelem

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
číslo vložky 150147

Společník 2

a

3. Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou
Ing. Petrem Semerádem, prokuristou

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B.,
číslo vložky 1006

Společník 3

bankovní spojení: **2021187053 / 8040**
Oberbank AG

dále jen „**Zhotovitel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 16. 06. 2017 (č. smlouvy Objednatele: S-0887/DOP/2017, č. smlouvy Zhotovitele: CZNO0025/116/1702/01) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 16. 4. 2018, Dodatku č. 4 ze dne 6. 9. 2018 a Dodatku č. 5 ze dne 29.10.2018 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

Cena za dílo uvedená v **Článku III., odstavec 3.1 a 3.2** se mění takto:

cena bez DPH	129.314.178,76 Kč
DPH 21%	27.155.977,54 Kč
Celková cena včetně DPH	156.470.156,30 Kč



Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje aktualizovanými soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohami č. 1 - 7 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Dodatku č. 1

Cena díla se neměnila - došlo ke změně oprávněných osob a doplnění čl. VIII, odst. 8.28 a 8.29

Cena díla dle Dodatku č. 2

cena bez DPH	126.406.926,73 Kč
DPH 21%	26.545.454,61 Kč
Celková cena včetně DPH	152.952.381,34 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 3

cena bez DPH	125.919.635,46 Kč
DPH 21%	26.443.123,45 Kč
Celková cena včetně DPH	152.362.758,91 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 4

cena bez DPH	126.682.208,44 Kč
DPH 21%	26.603.263,77 Kč
Celková cena včetně DPH	153.285.472,21 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 5:

cena bez DPH	130.049.817,11 Kč
DPH 21%	27.310.461,59 Kč
Celková cena včetně DPH	157.360.278,70 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 6:

Nová cena díla:

cena bez DPH	129.314.178,76 Kč
DPH 21%	27.155.977,54 Kč
Celková cena včetně DPH	156.470.156,30 Kč

2. Ke změně ceny díla dochází na základě upraveného postupu demolice a konečného stavu terénu v území okolí původního mostu po demolici a dalších požadavků správce toku řeky Jizery Povodí Labe, státní podnik a společnosti Zdroje pitné vody Káraný, a.s.



kvůli zajištění ochrany řeky Jizery před znečištěním, ochrany břehů a navazujících ploch před erozí a znehodnocením kvality vody pro následný odběr jako zdroj pitné vody. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

Na základě dodatečného požadavku Obce Sojovice, byla část betonového recyklátu, který byl použit pro provizorní cestu jeřábu, ponechána na meziskládce na pozemku obce, která materiál použila na zřízení nové příjezdové cesty k vodnímu toku pro vozidla integrovaného záchranného systému, kterou se umožní čerpání vody z řeky. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 8, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6.

Kácení dřevin nebylo provedeno zhotovitelem, ale investorem v době vegetačního klidu v březnu 2017, tedy před předáním staveniště 12/07/2017. Uvedenou změnou dochází ke snížení ceny díla. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 9, který je přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6.

V průběhu výstavby nebyl proveden infiltrační postřik na provizorní komunikaci z technologických důvodů. Uvedenou změnou dochází ke snížení ceny díla. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 10, který je přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 6.

Stavební objekt SO 152 Provizorní komunikace - polní cesta nebyl proveden, neboť přístup na polní cestu byl vzhledem k období výstavby (po sklizni) realizován po přilehlém poli. Změnou dochází ke snížení ceny díla. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 11, který je přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 6.

Dále ke změně ceny díla dochází, jelikož geodetické zaměření objektu bylo provedeno v rámci jiných stavebních objektů a nebyly provedeny ostatní položky v rámci realizační dokumentace stavby. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 12, který je přílohou č. 6 tohoto Dodatku č. 6.

Dále bylo rozhodnuto, že nebude provedeno zabudování zpětných klapek u vyústění rubových drenáží opěr na povrch z důvodu použití propustného materiálu pro násypová tělesa přilehlých komunikací, neboť by tyto prvky již neměly patřičný význam pro omezení vniku vlhkosti do násypu, a dále na základě skutečnosti, že v rámci realizační dokumentace stavby a upřesněným výkazem výztuže pro základové konstrukce došlo k úpravě – snížení množství oproti předpokladu uvažovaném v projektové dokumentaci – tímto dochází ke změně ceny. Detailní zdůvodnění jednotlivých změn je přílohou ZBV č. 13, který je přílohou č. 7 tohoto Dodatku č. 6

3. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 100 a § 222 odst. 6 písm. a) a



písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50% původní hodnoty závazku a v souladu s § 7 Směrnice ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovené Dodatkem č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a tímto Dodatkem č. 6 činí celkem 0,80 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 10,97 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50% hodnoty závazku. Změna během výstavby č. 8 je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu závazku a činní - 0,02% závazku.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 – přílohách tohoto Dodatku č. 6.
3. Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 036-08/2019/RK ze dne 4.3.2019



5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: ZBV č. 7 SO 251/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 2: ZBV č. 8 SO 201/5 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 3: ZBV č. 9 SO 002/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 4: ZBV č. 10 SO 151/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 5: ZBV č. 11 SO 152/1 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 6: ZBV č. 12 SO 202/2 –změnové listy, vyjádření AD a TD
- Příloha č. 7: ZBV č. 13 SO 203/2 –změnové listy, vyjádření AD a TD

V Praze dne

V Praze dne 12. 3. 2019

Zhotovitel

Společnost II/331 Sojovice, rekonstrukce mostu

HABAU CZ s.r.o.

Žižkov
Tel: +420
off
IČ:

Susanne Zellinger

prokurista

HABAU CZ s.r.o.

Petr Jelínek

jednatel

Společnost T.A.Q. s.r.o.

Ing. Pavel Hirsch

prokurista

Porr a.s.

Ing. Petr Sen

prokurista

Porr a.s.

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek