

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4689/18/3

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň

zastoupený ve věcech smluvních: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.

se sídlem: Sádecká 248, 37901 Třeboň

zapsaný v OR: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 5584

zastoupený jednatelem: Pavlem Vajem

IČ: 63887398

DIČ: CZ63887398

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

telefon: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“):

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku mezi sebou uzavřely dne 13.07.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města Třeboně svým usnesením č. 160/2019-8 ze dne 05.03.2019 schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 750/4689/18 ze dne 13.07.2018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“ se společností ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., IČ: 63887398, Sádecká 248, 37901 Třeboň, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení díla je nepředpokládaný výskyt kořenů na jednom místě stavby, kdy nebylo možné dodržet projekt a zhotovitel tak částečně umístil stavbu na pozemek Státního pozemkového úřadu. Tato situace byla zjištěna před předáním díla a nebylo tak možné jeho převzetí v řádném termínu.

Po projednání se Státním pozemkovým úřadem, který souhlasí s umístěním stavby na svém pozemku lze tento stav ukončit a dílo převzít.

II.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, uvedeném v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo, takto:

dokončení celého díla: 15.03.2019

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo, jakož i v tomto dodatku, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány toliko za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne.....

Město Třeboň

Za objednatele:

V Třeboni dne.....

ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.

Za zhotovitele:

.....

PaedDr. Jan Váňa

.....

Pavel Vajo