

Číslo jednací : MULA 6577/2019
Sp. znak: 56.18
Počet listů : 3
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 12

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: **Město Lanškroun**
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **FORTEX – AGS, a.s.**
Se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 8010-0409000153/0300
Zapsána: v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95
Zastoupený: Petrem Stehlíkem, členem představenstva

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 07. 2018
na zhotovení stavby

**„Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice
Dobrovského 630“**

I. Úvodní ustanovení

Dne 23. 7. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, ulice Dobrovského 630“ (dále jen „smlouva“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. IV. Cena díla odst. 4.1. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **31.736.446,04 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **886.001,- Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH: 32.622.447,04 Kč

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. IV odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	32.622.447,04 Kč
DPH 21%	6.850.713,87 Kč
Cena celkem včetně DPH (dále jen „cena díla“)	39.473.160,91 Kč

4. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Čas plnění odst. 3.3 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

Termín dokončení díla včetně jeho odevzdání: do 31.7.2019

Podrobný průběh prací je uveden v příloze č. 3 (harmonogram) tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 127/RM/2019 dne 04.03.2019.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový list číslo ZL 01
2. ZL 01 rozpočet
3. Časový harmonogram upravený dle dodatku č. 1 smlouvy

V Lanškrouně dne

V Šumperku dne.....

objednatel

zhotovitel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
FORTEX – AGS, a.s.
Petr Stehlík
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR