

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Číslo akce | 22374 |
| Projekt | Nová retenční nádrž na ČOV+ČKV SEVER |
| Projektový manažer LP | Ing. Jan Černý |
| Dodavatel | Skanska a.s. |
| Objednatel | Letiště Praha a.s. |
| Původní cena dle SoD | 274 000 000 Kč |
| Typ zakázky | stavba |
| Původní termín dokončení dle SoD | 23.12.2019 |
| Uzavřená SoD č. | 224 003 426 |
| Cena dle SoD vč. všech PPZ a dodatků | 269 192 370,73 Kč |

| | zákoný limit | limit nárůstu v Kč | nárůst v Kč | % nárůst |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------|
| o Změna položek dle §222 odst. (7) ZZVZ | 100,00% | 0 | -236 117 Kč | 0,000% |
| o Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ | | | -7 182 430 Kč | |
| o Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ | | | -545 431 Kč | |
| o suma nepředvídané a nezbytné změny | 130% | 82 200 000 | -7 727 861 Kč | -2,170% |
| o Změna de minimis (dle typu zakázky 10% / 15%) | 115,00% | 41 100 000 | 753 264 Kč | 0,275% |
| o Změna ne vyšší než limit | | 149 223 999 | | |
| 1 limit pro stavební zakázky | 149 224 000 Kč | | | |
| o limit dodávka a služby | 11 915 000 Kč | | | |
| | | celková cena dle SoD po změnách | 269 192 370,73 Kč | |

| | |
|-----------|----|
| Stav změn | OK |
|-----------|----|

*Všechny částky jsou uvedeny bez DPH; V případě změn De minimis se místo nárůstu jedná o limit změny v Kč, změnu v Kč, změnu v %.

| Poř. k provedení změny č. | Datum popisu | Stavební objekt / Provozní soubor | Předmět změny | Žádost vzešl | původní požadavek vzešl od jednatele - nebo OL P | Důvod změny | Kategorie změn dle ZZVZ | Dopad do omlouvacího termínu nebo na Měhy | Dopad do omlouvacího termínu (nové datum dokončení DÚ) | Externí rozpočet | Změna ceny dle vyvozené izolační změnou (Kč, 2 / -) | + | - | Lhůta pro projednání změny bez dopadu na termín dokončení dle SoD | Nezbytnost změny pro realizaci díla | Ověřitelnost změny | Souhlas PV | Souhlas ONL | Základno do Dodatku č. X k SoD | Celková cena dle SoD po dané změně (Kč) | Změna položek | | Nepředvídané okolnosti | | | | Nezbytné dodatečné plnění | | | | Změny de minimis | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | Změny v Kč | Změny v % | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | 4 807 629 | 29 417 343 | 34 224 973 | | | | | | | 269 192 371 | - 677 121 | 441 003 | - 236 117 | - 32 308 905 | 25 126 475 | - 7 182 430 | 57 435 380 | - 1 531 514 | 986 082 | - 545 431 | 2 517 596 | - | 753 264 | 753 264 | 0 | | |
| 1b | | | Děje k novému odtěžení vrchní vrstvy o sm na jeho 343,000m. m. v rámci hradby kotevních žebř. | Objednatel | 0 | Jiné vývy (mimo postup realizace) | Změna de minimis | ANO | | ANO | 753 264,26 | 753 264,26 | - | | ANO | NE | NE | NE | - | 274 753 264,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 264,26 | 753 264,26 | 0,27% |
| 1a | | | Děje k novému odtěžení vrchní vrstvy o sm na jeho 343,000m. m. v rámci hradby kotevních žebř. | Dodavatel | 0 | Nepředvídané okolnosti zjištěné postupem provádění prací | Změna položek dle §222 odst. (7) ZZVZ | ANO | | ANO | 2 166 967,18 | 2 551 521,63 | - 384 554,45 | | ANO | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | -677120,5 | 441003,08 | -236117,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | | | Děje ke změně podání, místo pažnicí pilot bude použito záporné podání. Pro záporné SO 304 a 305 budou odpracovány mělkoplošné pilotáže v průměrných 600mm, 750mm, 900mm | Dodavatel | 0 | Nedostatek a/nebo vady projektové dokumentace | Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ | NE | | ANO | - 236 117,42 | 441 003,08 | - 677 120,50 | | NE | NE | NE | NE | - | 276 684 114,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -677120,5 | 441003,08 | -236117,42 | 118123,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | | Děje ke změně podání, místo pažnicí pilot bude použito záporné podání. Pro záporné SO 304 a 305 budou odpracovány mělkoplošné pilotáže v průměrných 600mm, 750mm, 900mm | Dodavatel | 0 | Nepředvídané okolnosti zjištěné postupem provádění prací | Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ | ANO | | ANO | 8 269 757,91 | 23 517 687,03 | - 31 787 444,94 | | ANO | NE | NE | NE | - | 268 414 356,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31787444,94 | 23517687,03 | -8269757,91 | 55305131,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | | | Děje ke změně podání, místo pažnicí pilot bude použito záporné podání. Pro záporné SO 304 a 305 budou odpracovány mělkoplošné pilotáže v průměrných 600mm, 750mm, 900mm | Dodavatel | 0 | Jiné vývy (mimo postup realizace) | Změna položek dle §222 odst. (7) ZZVZ | NE | | ANO | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 268 414 356,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 5 | | | Změna materiálu potrubí, přičítání potrubí granárního typu | Objednatel | 0 | Jiné vývy (mimo postup realizace) | Nezbytné dodatečné plnění dle §222 odst. (5) ZZVZ | NE | | ANO | - 309 313,68 | 545 079,33 | - 854 393,01 | | ANO | NE | NE | NE | - | 268 105 042,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -854393,01 | 545079,33 | -309313,68 | 1399472,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | | | Změna postupu | Dodavatel | 0 | Nepředvídané okolnosti zjištěné postupem provádění prací | Nepředvídané okolnosti dle §222 odst. (6) ZZVZ | ANO | | ANO | 1 087 328,30 | 1 608 788,11 | - 521 459,81 | | ANO | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | -521459,81 | 1608788,11 | 1087328,3 | 2130247,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 7 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 8 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 9 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 10 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 11 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 12 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 13 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 14 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 15 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 16 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 17 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 18 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 19 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 20 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 21 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 22 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 23 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 24 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 25 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 26 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 27 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 28 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 29 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 30 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 31 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 32 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 33 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 34 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 35 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 36 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 37 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 38 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | 269 192 370,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| 39 | | | | | 0 | neuváděno | neuváděno | NE | 0 | - | - | - | | NE | NE | NE | NE | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

