



DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouva o dílo) ze dne 11. 1. 2019, tj.

„D3 0302 Jílové – Hostěradice, Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu“

(ISPROFIN: 3272611005)

02PB-000176

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

Se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
ve věcech smluvních:
email:
tel:
ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT,a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
email:
tel:
ve věcech technických:
email:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednavatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)



Smluvní strany uzavřely dne 11. 1. 2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) k Rámcové smlouvě na GTP (2017), č. 01UK-002942, tj.: „D3 0302 Jílové – Hostěradice, Aktualizace geotechnického a hydrogeologického průzkumu" (dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na jednání, které se uskutečnilo dne 30. 1. 2019 na ŘSD ČR, na Závodě Praha, jehož záznam a prezenční listina jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, se Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upřesňuje Předmět smlouvy, článek I. viz záznam z jednání a mění ustanovení Smlouvy o dílo, v článku III. Doba a místo plnění. Důvodem pro prodloužení termínu pro realizaci a vyhodnocení hydrogeologických vrtů 1. a 2. dílčí etapy je prodloužení administrace veřejné zakázky a následné nabytí účinnosti Smlouvy dne 21. 1. 2019 oproti původnímu předpokladu, z něhož vycházelo nastavení zadávací dokumentace minitendru, která původně uvažovala zahájení prací do 4. 1. 2019 a odevzdání konceptu dílčí části závěrečné zprávy 1. etapy do 28. 2. 2019. Dalším důvodem pro prodloužení dílčího termínu jsou dosud nevypořádané majetkoprávní vztahy v lokalitě 1. a 2. etapy prací, které vyžadují opakované jednání s vlastníky před tím, než bude definitivně přistoupeno k aplikaci postupu dle ustanovení § 2f) zák. č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III. Doba a místo plnění – specifikace případných etap a lhůty předání a převzetí díla se mění takto:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
1. Etapa – Geofyzikální průzkum + 2. etapa – realizace a vyhodnocení hydrogeologických vrtů (10 ks) – koncept dílčí části ZZ	2x tištěné/1 CD	Do 30. 5. 2019
1. Etapa – Geofyzikální průzkum + 2. etapa – Realizace a vyhodnocení hydrogeologických vrtů (10 ks) – čistopis dílčí části ZZ	5x tištěné/1 CD	Do 14 dnů od předání připomínek ke konceptu
3. Etapa – Realizace a vyhodnocení zbývajících vrtů – koncept celkové závěrečné zprávy	2x tištěné/1 CD	Do 30. 8. 2019
3. Etapa – Realizace a vyhodnocení zbývajících vrtů – čistopis celkové závěrečné zprávy	5x tištěné/1 CD	Do 14 dnů od předání připomínek objednatele ke konceptu

Ostatní ustanovení článku III. zůstávají v platnosti.



II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

Příloha č. 1: Záznam a prezenční listina z jednání konaného 30. 1. 2019

V Praze dne - 1 -03- 2019

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne - 7 -03- 2019

Poskytovatel:
PRAGOPROJEKT, a.s.