

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: [redacted] generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] projektový manažer

#### 2. Zhotovitel:

##### **Sdružení MORAVA – TLUMAČOV**, zastoupená dle plné moci Správcem

Správce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Jednající: [redacted], předseda představenstva

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel Atelieru Projektových činností

[redacted], ředitelka Atelieru inženýrských činností

### II. Podstatné skutečnosti

- Mezi smluvními stranami byla 29. 9. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Morava, Tlumačov - ochranná hráz, PD pro stavební povolení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 19. 11. 2016. Ke smlouvě o dílo byl vypracován dodatek č. 1 účinný od 5. 12. 2017. Předmětem dodatku byla změna výkonu inženýrské činnosti a změna doby plnění díla.
- V průběhu zhotovení díla zjistil zhotovitel, že u pozemku p. č. 2082/15, k. ú. Tlumačov na Moravě došlo ke změně vlastníka, noví majitelé – [redacted] jsou investorovi známi. Pan [redacted] byl již jako vlastník sousedního pozemku (p. č. 268 k. ú. Tlumačov na Moravě), účastníkem územního řízení – rozhodnutí o územním souhlasu napadl a s investorem vedl dlouhé spory, které ukončil až rozsudek Krajského soudu ze dne 24. 10. 2018, ve věci majetkoprávního vypořádání tohoto pozemku došlo k několika jednáním, které však dosud nevedly k dohodě. Tato skutečnost je faktickou překážkou, bez které nelze realizovat dílo, které je předmětem citované Smlouvy.

3. Skutečnost uvedená v předchozím odstavci vznikla z důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany se s ohledem na povinnost objednatele jednat s péčí řádného hospodáře a vynakládat efektivně veřejné prostředky (resp. je nevynakládat další prostředky, když hrozí zmaření investice, do chvíle odblokování předmětného pozemku) dohodly na ukončení projekčních prací za podmínek stanovených tímto dodatkem.

### **III. Aktuální stav díla a dohoda o narovnání**

1. Zhotovitel předložil aktuální stav prací na díle, který je následující:
  - a) dokumentace pro stavební povolení je zpracována a to vč. všech přeložek, a to i s ohledem na všechna nutná vyjádření správců dotčených sítí (ŘSD, VaK apod.) a zhotovitel má všechna potřebná souhlasná vyjádření a vykonal veškerou nezbytnou inženýrskou činnost,
  - b) zhotovitel uzavřel smlouvy u 28 pozemků dotčených trvalým zábořem a 8 pozemků dotčených dočasným zábořem,
  - c) chybí oslovit vlastníky u 25 pozemků dotčených trvalým zábořem, a u 22 pozemků dotčených dočasným zábořem (tito již byli osloveni, nicméně smlouvy bylo třeba vyhotovit znovu, neboť než se podařilo dosáhnout dohody, došlo k digitalizaci katastru nemovitostí) – smlouvy již jsou vyhotoveny v podobě odpovídající aktuálnímu stavu katastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne objednateli veškeré dokumenty uvedené v předchozím odstavci a vypracuje závěrečnou zprávu k dokumentaci k žádosti o stavební povolení, ve které budou specifikovány otázky, které je nutno vyřešit před podáním žádosti o stavební povolení, a to nejpozději do 31. 1. 2019.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v článku II. této smlouvy nebude předmětem smlouvy zajištění pravomocného stavebního povolení ani podání žádosti o stavební povolení, neboť tato by byla do okamžiku dosažení s manželou [REDAKCE] bezpředmětná a v případě, že se nepodaří nalézt dohodu, by se mohlo jednat i o zmařenou investici.
4. Smluvní strany se dohodly, že po předání veškerých materiálů specifikovaných v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku smlouvy (vč. návrhů dosud neuzavřených smluv na vypořádání dočasného a trvalého zábořem), a jejich převzetí bez vad a nedodělků, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za odvedené práce, a to následovně:
  - v plném rozsahu, tj. 490.000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci pro získání stavebního povolení vč. dokladové části a závěrečné části,
  - v plném rozsahu, tj. 77.000,- Kč bez DPH za inženýrskou činnost,
  - v plném rozsahu, tj. 33.600 Kč bez DPH za 28 podepsaných smluv za pozemky dotčené trvalým zábořem,
  - v plném rozsahu, tj. 9.600 Kč bez DPH za 8 podepsaných smluv za pozemky dotčené dočasným zábořem,
  - v částečném rozsahu (plnění bude kráceno o 50% z důvodu nedokončeného stavu), tj. 15.000 Kč bez DPH za 25 pouze vyhotovených smluv avšak dosud nepodepsaných za pozemky dotčené trvalým zábořem,
  - částečně (plnění bude kráceno o 50% z důvodu nedokončeného stavu), tj. 13.200 Kč bez DPH za 22 pouze vyhotovených smluv avšak dosud nepodepsaných za pozemky dotčené dočasným zábořem.
5. Veškeré předávání, fakturace, odstraňování případných vad, záruky a další procesy nastavené tímto dodatkem proběhnou v souladu s podmínkami nastavenými původní smlouvou o dílo. Zhotovitel bere na vědomí, že se mění zástupce objednatele ve věcech technických, tak jak je uvedeno v hlavičce tohoto dodatku.

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz této smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Objednatel konstatuje, že uvedená změna je s ohledem na požadavky stanovené v ust. § 222 odst. 4 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnou nepodstatnou.

V Brně, dne: 12. 3. 2019  
Za objednatele:

V Brně, dne: 8. 2. 2019  
Za zhotovitele SDRUŽENÍ MORAVA - TLUMAČOV:

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[redacted]  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
[redacted]  
Předseda představenstva