



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na komplexní stavební práce „Rekonstrukce stávajícího depozitáře
Národní knihovny ČR v Hostivaři“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR

se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

IČO: 00023221

DIČ: CZ00023221

zastoupená: PhDr. Martinem Kocandou, generálním ředitelem NK ČR

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zastoupený: na základě plné moci [REDACTED], výkonným ředitelem a [REDACTED]

[REDACTED] ředitelem Závodu pozemních staveb Čechy

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně též také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 16., odst. 16.6 Smlouvy o dílo č. S172/17 na komplexní stavební práce „Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři“, č.j. NK-2388/OVZ/16 uzavřené dne 7. 9. 2017 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 2.10.2018 a č. 2 ze dne 21.12.2018 (dále jen jako „**Smlouva**“) a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke Smlouvě.

I. Úvodní ustanovení

Dodatek č. 3 řeší dodatečné stavební práce a dodávky, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné a nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, přičemž změna Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, popř. jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (nově zjištěné skutečnosti), přičemž dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního díla. Jednotlivé

změnové listy jsou zaříděny do jednotlivých odstavců § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, následovně:

- ZL 029 – Drobné zednické a bourací práce – odst. 6
- ZL 030 – Sledování čidel průtoku SSHZ – odst. 6
- ZL 031 – Výměna nefunkčních dílů elektroinstalace a RTCH – odst. 6
- ZL 032 – Úprava podkladu pod PVC, doplnění PVC – odst. 6
- ZL 033 – Výplně otvorů – 1. PP – odst. 6
- ZL 034 – Piktogramy, svítidla, PVC na schodištích – odst. 4

Dodatek č. 3 je dále uzavírán za účelem dohody Objednatele a Zhotovitele o méněprátech na zhotovovaném díle v návaznosti na výše uvedené dodatečné stavební práce a dodávky.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 16.6, čl. 16. Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly, že k okamžiku účinnosti tohoto dodatku č. 3 se Smlouva modifikovaná dodatkem č. 1 ze dne 2. 10. 2018 a dodatkem č. 2 ze dne 21. 12. 2018.

mění takto:

V čl. 2. Předmět a místo plnění, odst. 2.5 se rozsah provedení díla vymezený projektovou dokumentací pro provedení stavby doplňuje o dodatečné stavební práce, dodávky a zužuje o méněpráce, specifikované v ZL č. 029 - 034, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

V čl. 4. Cena za dílo se doplňuje odstavec 4.12 a 4.13 v tomto znění:

*4.12 Objednatel a Zhotovitel sjednali za dodatečné stavební práce a dodávky dle Dodatku č. 3 cenu v celkové výši **2 789 117,68 Kč bez DPH**.*

*4.13 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na ohodnocení neprovedené části díla dle Smlouvy (méněpráce) dle Dodatku č. 3 ve výši **237 315,14 Kč bez DPH**. Ohodnocení bylo provedeno na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy. Tuto částku Objednatel a Zhotovitel činí nespornou.*

Cenová rekapitulace je Přílohou č. 2, rozpočet jednotlivých změnových listů je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3.

III. Rekapitulace ceny díla

REKAPITULACE CENY DÍLA dle původní Smlouvy bez dodatků, a dále rekapitulace ceny díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3:

- Sjednaná smluvní cena díla dle Smlouvy bez DPH 117.213.145 Kč
DPH 21% 24.614.760,45 Kč
Celková cena včetně DPH 141.827.905,45 Kč
- Dodatek č. 1 řešil dodatečné stavební práce a dodávky dle specifikace změn č. 001-022 a dále nároky Zhotovitele související se změnou termínů provádění prací dle specifikace změny 026 takto:
Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH 14.042.621,02 Kč
z toho:
přípočty bez DPH 17.982.641,35 Kč
odpočty bez DPH 3.940.020,33 Kč
DPH 21% 2.948.950,41 Kč
Celková cena včetně DPH 16.991.571,43 Kč



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

- Dodatek č. 2 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 023-025 a 027-028 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH1 677 905,82 Kč
z toho:
přípočty bez DPH.....1 770 911,40 Kč
odpočty bez DPH 93 005,58 Kč
DPH 21% 352 360,22 Kč
Celková cena včetně DPH2 030 266,04 Kč

- Dodatek č. 3 řeší dodatečné stavební práce a dodávky a méněpráce dle specifikace změn č. 029-034 takto:

Sjednaná smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH2 551 802,54 Kč
z toho:
přípočty bez DPH.....2 789 117,68 Kč
odpočty bez DPH237 315,14 Kč
DPH 21%535 878,53 Kč
Celková cena včetně DPH3 087 681,07 Kč

Celková sjednaná (souhrnná) smluvní cena díla včetně smluvních cen za všechny dodatečné práce a dodávky a méněpráce k datu účinnosti tohoto Dodatku č. 3 činí:

bez DPH135 485 474,38 Kč
DPH 21%28 451 949,62 Kč
Celková cena včetně DPH 163 937 424,00 Kč

Sjednaná cena za dodatečné stavební práce a dodávky a ohodnocení méněprací dle Dodatku č. 3 byla stanovena dohodou obou Smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a jako cena pevná.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy Zhotovitel.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dne jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.

Ostatní ujednání Smlouvy modifikované dodatkem č. 1 ze dne 2.10.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 21.12.2018 zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného dodatku č. 3, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 – specifikace změn díla č. 029-034

Příloha č. 2 – cenová rekapitulace změnových listů

Příloha č. 3 – rozpočet změnových listů č. 029-034

Příloha č. 4 – plná moc pro osoby zastupující zhotovitele

V Praze dne 11 -03- 2019

Za Objednatel: [redacted]

PhDr. Martin Kocanda
generální ředitel NK ČR

NÁRODNÍ KNHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Klementinum 190, 110 00 Praha 1

V Praze dne 18 -03- 2019

Za Zhotovitele: [redacted]

výkonný ředitel

ředitel Závodu pozemních staveb Čechy



Specifikace změn díla

Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Změna č. 29

Název: Drobné zednické a bourací práce

Nové skutečnosti zjištěné v průběhu dodatečných bouracích prací. Některé stávající překlady nejsou na zdivu uloženy v souladu s normou, bude tedy nutná jejich výměna. Z důvodu nesouladu dokumentace stávajícího stavu rozvodů ZTI se skutečností bude nutno přistoupit k úpravám jejich tras a napojení v některých místech. Dále byly po rozebrání podhledu nalezeny závady v požárně dělicích konstrukcích včetně chybějících okenních výplní v nadpražích oken. V některých místnostech je oproti předpokladu v dokumentaci s ohledem na nekvalitní podklad nutno provést znovu podklad pod dlažbu či penetraci maleb ve větším rozsahu.

Změna č. 030

Název: Sledování čidel průtoku SSHZ

V návaznosti na změnové listy 001 a 016 je nutno přepracovat řešení monitoringu průtokových čidel systému SSHZ. Zároveň je s ohledem na PBR stavby nutné přesunout dodávku monitoringu průtokových čidel z dodávky EPS, kam byla zapracována v rámci ZL 001, pod dodávku SSHZ, neboť v rámci ZL 016 došlo k výměně celého systému SSHZ. Do projektu SSHZ je tedy doplněna část elektroinstalace.

Jedná se o novou skutečnost, která vyplynula z postupné realizace změnových listů 001 a 016.

Změna č. 031

Název: Výměna nefunkčních dílů elektroinstalace a RTCH

Při postupné výměně okenních magnetů EZS v rozsahu dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že magnety EZS jsou již nefunkční v mnohem větším rozsahu, proto musí být výměna komplexnější. Byla zjištěna nefunkčnost druhého záložního oběhového čerpadla ve výměňkové stanici. Dále dochází ke kolizi dveří rozvaděče v 1PP s vedením instalací, které není možné vést v jiných trasách, bude tedy nutné dveře upravit.

Jedná se o nové skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací, jejichž převážná část vznikla v období mezi zpracováním projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (2016) a dobou realizace (2018).

Změna č. 032

Název: Úprava podkladu pod PVC, doplnění PVC

Po odkrytí stávajících PVC podlah bylo zjištěno, že podklad je nesourodý a je nutné jej vyspravit. Řešením je doplnění epoxidového uzávěru pod všechny měněné povlakové krytiny, spolu s lokálním doplněním PVC a soklů. Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu provádění prací.

Změna č. 033

Název: Výplně otvorů – 1. PP

Bylo zjištěno, že technický stav dveří neodpovídá stavu z doby projektové přípravy a pro další provoz je nevyhovující, a to z důvodu nadměrného opotřebení dveří v rámci proběhnuvší dislokace pracovišť před vystěhováním severní části objektu. Dotčené dveře budou vyměněny za nové.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu provádění prací, k jejímž vzniku došlo v době mezi zpracováním projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (2016) a dobou realizace (2018).

Změna č. 034

Název: Piktogramy, svítidla, PVC na schodištích

Na základě dodatečného požadavku budou doplněny piktogramy, vyměněna svítidla na schodištích S1 a S2 za typ shodný s novými svítidly na chodbách, dále dojde k výměně PVC na schodišti do 3.NP a doplnění uzemnění a zásuvky pro nový rentgen v místnosti č. 002.

Jedná se o dodatečné požadavky objednatele.

Cenová rekapitulace změnových listů

Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivari

číslo ZL	předmět změny	celkem bez DPH	odpočty	přípočty	celkem s DPH
ZL029	Drobné zednické a bourací práce				
ZL030	Sledování čidel průtoku SSHZ				
ZL031	Výměna nefunkčních dílů elektroinstalace a RTCH				
ZL032	Úprava podkladu pod PVC, doplnění PVC				
ZL033	Výplně otvorů - 1.PP				
ZL034	Piktogramy, svítidla, PVC na schodištích				
Celkem Dodatek 3		2 551 802,54	237 315,14	2 789 117,68	3 087 681,07

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 029
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 10.12.2018

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL 029 - drobné zednické a bourací práce

Odpočty
Připočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 029
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 10.12.2018

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Uchazeč:

Projektant: ArchDesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hořívě
 Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 029
 Soutpis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo: Datum: 10.12.2018
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							36	
HSV - Práce a dodávky HSV								
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
15	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm		kus			
16	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm		kus			
18	M	593R211510	překlad železobetonový RZP 149/12/19 149x11,5x19 cm		kus			
19	M	593R211520	překlad železobetonový RZP 179/12/19 179x11,5x19 cm		kus			
21	M	593R211540	překlad železobetonový RZP 239/12/19 239x11,5x19 cm		kus			
22	M	593R211550	překlad železobetonový RZP 269/12/19 262x11,5x19 cm		kus			
25	K	340239235	Zařizování otvorů pl. do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl. 150 mm		m ²			
26	K	346481112	Zapletování tyčí, potrubí, výklenků nebo nik v stěnách keramickým pleťvem		m ²			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
61 - Úprava povrchů vnitřní								
31	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%		m ²			
617	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m ²			
N	K	612422491R00	Příplatek za další 1 cm tloušťky omítky pl. do 100%		m ²			ZL019
N	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo stoupů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty		m ²			cena KROS
N	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty		m ²			cena KROS
N			tuby s akrylovací hmotou		ks			vlastní
N			pásky, bandáže		ks			vlastní
N			gelity pro zalévání		ks			vlastní
N			penetrace podkladu		ks			vlastní
N			akrylování + bandážování konstrukcí - práce (3 lidi, 20 dní)		hod			SoD
62 - Úprava povrchů vnější								
36	K	6156	Fasádní cementové desky v rastru stávající fasády, s podkladním roštěm a 100mm tepelné izolace - D+M		m ²			
N			opracování prahů vstupních dveří na střechu, vytažení hydroizolace na svislou konstrukci vč. vodotěsného ukončení, napojení na původní hydroizolaciť fólie PVC (D+M), oplechování dveří z exteriéru		kpl			individuální cena
63 - Podlahy a podlahové konstrukce								
37	K	631311126	Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí, tř. C 25/30		m ³			
38	K	631312141	Doplňné ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým		m ³			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
N			Montáž pásu PUR trubčková 750 ml		ks			ceník internet
N			Montáž		hod			individuální cena
96 - Bourání konstrukcí								
56	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm		m ²			
57	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m ³		m ³			
64	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl. do 4 m ²		m ³			
73	K	977211111	Rezáni ŽB kci hl. do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm		m			
75	K	919735122	Rezáni stávajícího betonového krytu hl. do 100 mm		m			
79	K	971033441	Vybouření otvorů ve zděvu cihelném pl. do 0,25 m ² na MVC nebo MV tl. do 300 mm		kus			
81	K	971033631	Vybouření otvorů ve zděvu cihelném pl. do 4 m ² na MVC nebo MV tl. do 150 mm		m ²			
83	K	971052651	Vybouření nebo protažení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl. do 4 m ² tl. do 600 mm		m ³			
85	K	974031666	Výsekání ryh ve zděvu cihelném pro vtaňování nosníků tl. do 150 mm v do 250 mm		m			
90	K	96.01	Provedení prostupů SDK a mont. konstrukcemi vč. zřízení případných výměň		m ²			
92	K	96.03	Setřná lokální demontáž fasádního obkladu vč. úpravy pod konstrukce, manipulace, uložení (přip. likvidace)		m ²			
N			demontáž stávajícího informačního systému pro potřeby objednatele - část sever		m ²			individuální cena
99 - Přesun hmot								
94	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m		t			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSV - Práce a dodávky PSV								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
95	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2				
96	M	111631500	Lak asfaltový ALP/9 (t) bat 9 kg	t				
97	K	PP	Nátěr jímky na naftu, komponentní víceúčelové pojivo na bázi epox. pryskyřice vč. přípravy podkladu	m2				
			místnost 049 - stěna					
			místnost 049 - podlaha					
			místnost 047 - stěna					
			místnost 047 - podlaha					
			součet					
			DVZ m.č. 047					
104	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2				
105	M	62852264.R	pás s modifikovaným asfaltem 40 Special mineral	m2				
720 - Zdravotechnické instalace								
26	17-nová		Potrubí HT odpadní svisté D 75 x 1,9 mm	m				ZTI
218	722_17-0807		Demontáž potrubí, tvarovek, armatur a příslušenství vodovodu plast do Ø110	m				ZTI
287	PC		Revizní dvířka v SDK podhledu, stěně, pro ZTI	kus				ZTI
289	725_98-0123		Dvířka 300/300mm v barvě stěny	ks				ZTI
N			Potrubí HT DN150	m				ZTI cena internet
763 - Konstrukce suché vystavby								
115	K	763121467	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH20F 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45	m2				
117	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2				
126	K	763131415	SDK podhled desky 1xA 15 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				
N126a	K	N	SDK podhled desky 1xA 18 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - samonosný strop	m2				ZL OZO
127	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2				
139	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t				
N 132			revizní dvířka s požární odolností - osazení do samonosného podhledu na chodbách severní části D+M	ks				individuální cena
766 - Konstrukce truhlářské								
N	K		Nový parapet m.č. 132	ks				individuální cena
766 - Konstrukce zámečnické								
N	K		Ochranný roh záva z nerezového plechu, šroubovací, barva bílá, výška	ks				individuální cena
771 - Podlahy z dlaždic								
508	K	771591115	Podlahy spárování sítikonem	m				
777 - Podlahy lité								
536	K	777.01	Vysoce pružný bezprašný uzavírací nátěr na bázi PU pryskyřic bez rozpouštědel, překlenující trhliny, vč. penetrací a případných zkoušek soudržnosti - D+M	m2				
783 - Dokončovací práce - nátěry								
545	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrábáním s obroušením	m2				
546	K	783991233	Bezpečnostní šrafování omítkového povrchu zalomená plocha	m				
			Znp depozitář					
			dveře na střechu					
			dřevo 3NP					
			dřevo 1PP					
			součet					
			DVZ					
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								
548	K	784211111	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2				
548a	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2				
			plocha maleb					
			26456,57					
			plocha pod 15% maleb" dle DVZ					
			0,15*26456,57					
N			Bezpečnostní výstražná páska	m				
			Schody 1PP a 3NP ocelové potrubí 3NP					
			Potrubí 3NP					
			součet					
799 - Ostatní PSV								
N 568			Sanitární příčky - specifikace dle vyzorkovaného typu	kpl				individuální cena
M - Práce a dodávky M								
21-M - Elektromontáže								
70			Demontáže, zaměření vývodů, úprava instalace	hod				ELEKTRO
73			Zednické připomoci	hod				ELEKTRO
OST - Ostatní								
96-D - Přesun sutí								
590	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
595	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t				
596	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
597	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t				

Rožpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 030**
Soupis: 02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46
Místo:

Datum: 10.12.2018

Zadavatel:
 Národní knihovna České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522
DIČ:

Projektant:
 ArchDesign, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
 ZL030 - sledování čidel průtoku SSHZ

Odpočty Připočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v **CZK**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 030**
Soupis: 02.01 - Rožpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo: Datum: 10.12.2018

Zadavatel: Národní knihovna České republiky **Projektant:** ArchDesign, s.r.o.
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
M21 - Elektromontáže - EPS								
91	K	D1.4.6b	Koppler 4in/2out	ks	-7,000			SoD
92	K	D1.4.6b	Kryt pro -Koppler	ks	-7,000			SoD
95	K	D1.4.6b	Kabel funkční při požáru, 2x2x0,8, B2caS1d0, PH120-R	m	-950,000			SoD
107	K	D1.4.6b	Ohmňodolné uchycení kabelu - přichytka včetně šroubu a hmoždinky	ks	-1 213,000			SoD
N05	K	D1.4.6b	Kabel funkční při požáru, 2x1,5, B2caS1d0, PH120-R	ks	-150,000			ZL001
44-M - Stabilních hasící zařízení - část elektro								
16	N	D1.4.7a - část elektro	Monitorovací panel zónových sestav, včetně	ks	1,000			
17	N	D1.4.7a - část elektro	Doplňení rozvaděče MS1, včetně V/V prvků pro	ks	1,000			
18	N	D1.4.7a - část elektro	Vstupní prvky v prostoru depozitáře, včetně	ks	20,000			
19	N	D1.4.7a - část elektro	Zapojení a seřizení průtokového hlásiče	ks	20,000			
20	N	D1.4.7a - část elektro	Zapojení uzavírací zónové armatury	ks	20,000			
21	N	D1.4.7a - část elektro	Zhotovení prostupů a příprava pro montáž	kpl	1,000			
22	N	D1.4.7a - část elektro	Úložná trasa pro linkové vedení materiál	m	367,000			
23	N	D1.4.7a - část elektro	Úložná trasa pro linkové vedení montáž	m	367,000			
24	N	D1.4.7a - část elektro	Kabel linkového vedení J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	367,000			
25	N	D1.4.7a - část elektro	Kabelová trasa linkového vedení montáž	m	367,000			
26	N	D1.4.7a - část elektro	Komplexní přezkoušení systému, včetně	kpl	1,000			
27	N	D1.4.7a - část elektro	Režie, projekční práce, RP, DSPS	kpl	1,000			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. deponitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající deponitář - stavební úpravy - **změnový list 031**
Soupis: **02.01 - Rozpočet a výkaz výměr**

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 24.01.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL031 - výměna nefunkčních dílů elektroinstalace a RTCH

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

✓ CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy - **změnový list 031**
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr

Místo: Datum: 24.01.2019
 Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektant: ArchDesign, s.r.o
 Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
730 - Vytápění								
Nove cernadlo do VS - výměna								
1			černadlo KSB Etaline nová verze (stávající již nedělali)	kus	1,000			zt 025
2			demontáž stávajícího zařízení Etaline GN 065-160/114	kpl	1,000			zt025
3			oprava potrubí (jiná rozteč čerpadla) 89x3,6	m	1,000			zt 025
4			Napuštění systému + tlakovka	h	2,000			SoD
5			drobný těsnící, montážní, spojovací a svařovací mat	Kg	4,000			SoD
21-M - Elektromontáže								
D1.4.5a,b Zařízení silnoproudé elektrotechniky								
Úprava dveří rozvaděče z důvodů kolize s potrubím								
17	N		Demontáž	kpl	1,000			vlastní
18	N		Úprava dveří	kpl	1,000			vlastní
19	N		Lakování	kpl	1,000			vlastní
20	N		Krvcí plech	kpl	1,000			vlastní
21	N		Opětovná montáž	kpl	1,000			vlastní
22	N		Doprava	kpl	1,000			vlastní
D1.4.6c Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EZS, CCTV								
Výměna a d oplnění magnetů								
Dodávky PZTS								
	13		MG kontakt 4drát, polarizovaný, prac- mezera 22mm, plast. pevný přívod 3m	ks	416,000			SoD
	14		Propojovací krabice plastová, 7+1 páj. svorek, tanper	ks	244,000			SoD
Montáže PZTS								
	42		Montáž magnetického kontaktu kov	ks	416,000			SoD
	43		Montáž a zapojení propojovací krabice s OK	ks	244,000			SoD
	44		Výměna vyvážovacích odporů ve stáv. čidlech	ks	244,000			SoD

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 032

Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 14.1.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL032 - úprava podkladu pod PVC, doplnění PVC

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

snížená

15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 032

Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektar ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Red. číslo - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 032
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ
Místo: Datum: 14.01.2019
Zadavatel: Národní knihovna České republiky **Projektar** ArchDesign, s.r.o.
Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem								
763 - Konstrukce suché výstavby								
776 - Podlahy povlakové								
526	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2		122,300		
527	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m		205,550		
			Soklové lišty 100mm			115,000		
			Soklové lišty 32x32mm			90,550		
			Součet			205,550		
528	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2		122,300		
529	K	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2		122,300		
531	M	284.01	Vysokozátěžové PVC, dodávka vč. systémových doplňků a lišt, specifikace dle knihy materiálů	m2		128,415		
608	M	284.02	Soklová lišta - dodávka	bm		205,550		
			Soklové lišty 100mm			115,000		
			Soklové lišty 32x32mm			90,550		
			Součet			205,550		
532	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2		122,300		
530	M	245513470	penetrace savých podkladů S 2802 A bal. 25 litrů Dávování: penetrace 5-10% z hmotnosti pojiva, adhezni mštek 1:4 s vodou	litr		36,690		
			122,300*0,3			36,690		
			Součet			36,690		
533	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2		122,300		
			122,3			122,300		
			Součet			122,300		
534	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladů podlahy samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2		244,600		
			122,300*2			244,600		
			Součet			244,600		
N			Epoxidový uzávěr podkladu D+M	m2		2 451,817		vlastní
			2329,517			2 329,517		
			122,3			122,300		
			Součet			2 451,817		
N			Vyspravení podkladu opravou hmotou do tl. 50mm vč. penetrace v prostoru zárubní D+M	ks		15,000		vlastní
535	K	998776103	Presun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t		3,100		

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 033
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46
Místo:

Datum: 14.1.2019

Zadavatel:
Národní knihovna České republiky

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522
DIČ:

Projektant:
ArchDesign, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
ZL033 - výplně otvorů 1PP

Odpočty
Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 033
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:
Zadavatel: Národní knihovna České republiky
Uchazeč:

Datum: 14.01.2019

Projekt: ArchDesign, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 033
Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVY

Místo:

Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky

Projekt: ArchDesign, s.r.o

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množst- ví	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
766.1 - Dveře a otvorové prvky								
187	K	D027	stávající vnitřní dveře dvoukřídlé, prosklené s nadsvětlíkem. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování. Bez zámku.	kus	-1,000			
187a	K	D027	nové vnitřní dveře dvoukřídlé, plně polodrážkové s nadsvětlíkem s otočnými křídly, aktivní křídlo levé, křídlo CPL bílá hladká, zasklení nadsvětlíku bezpečnostní sklo CONEX. Stavební otvor 2210/2510, Rozměr 200/1970 + nadsvětlík, zárubeň obložková dřevěná RAL 9010, štítkové kování, bez zámku - zásepka, kování klíka - klíka	kus	1,000			
188	K	D028	stávající kovové (hliníkové) vnější dveře dvoukřídlé, zateplené, prosklené s nadsvětlíkem do , v=3050 mm. Repase dveří, výměna těsnění a původního kování a zámku. nutná výměna plechové tepelně izolační výplně nadsvětlíku vč. nových otvorů pro VZT. Bezpečno	kus	-1,000			
188a	K	D028	Nová ocelové dveře vnější dvoukřídlé vnější plně hladké s polodrážkou, aktivní křídlo levé, U=1,4 W/m2.K, bez požární odolnosti, rozměr stavebního otvoru 2048x2474, rozměr dveří 1900x2400, zárubeň ocelová rámová MCR, komaxit Ral 9006, kování LAPUA kl-kou+ prodl. sada, zámek paník Nemeř 1769/36;46, samozavírač set 2kř. ABLOY 2xDC500 s konzolí G461	kus	1,000			
207	K	D049	stávající vnitřní dveře jednokřídlé, dřevěné, protipožární. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická. Doplněn samozavírač.	kus	-1,000			
207a	K	D049	Nové ocelové dveře 1kř vnitřní plně hladké otočné s polodrážkou. Pravé, EW 15DP3+C, otvor 974x2007, dveře 900x1970, zárubeň ocelová obložková MCR, ostění 125, komaxit RAL 9010, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek N1050 OneSystem 72/55/20, samozavírač ABLOY DC300 s lištou	kus	1,000			
208	K	D050	stávající vnitřní dveře dvoukřídlé, ocelové, protipožární. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická. Se samozavíračem a koordinátorem zavírání křídel.	kus	-1,000			
208a	K	D050	Nové ocelové dveře 2kř vnitřní plně hladké otočné s polodrážkou. aktivní křídlo Pravé, EW 15DP3+C, otvor 1524x2007, dveře 1450x1970, zárubeň ocelová obložková MCR, ostění 125, komaxit RAL 9010, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek N1050 OneSystem 72/55/20, samozavírač ABLOY DC300 s lištou, koordinátor zavírání	kus	1,000			
211	K	D053	stávající vnitřní dveře dvoukřídlé. Repase dveří, zárubně a výměna původního kování a zámku. Vložka cylindrická.	kus	-1,000			
211a	K	D053	Nové ocelové dveře 2kř vnitřní plně hladké otočné s polodrážkou. aktivní křídlo Pravé, bez PO, otvor 1524x2007, dveře 14500x1970, zárubeň ocelová obložková MCR, ostění 125, komaxit RAL 9010, kování VAASA kl-kl+ prodl. sada, zámek N1050 OneSystem 72/55/20,	kus	1,000			

Rozpočet zhotovitele GEOSAN GROUP a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 034

Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

KSO: 801 46

Místo:

Datum: 14.1.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a. s.

IČ: 281 69 522

DIČ:

Projektant:

ArchDesign, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

ZL034 - piktogramy, svítidla, PVC na schodištích

Odpočty

Přípočty

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

21,00%

15,00%

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Objekt: SO02 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 034

Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo:

Datum: 14.01.2019

Zadavatel:

Národní knihovna České republiky

Projektant ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 150072 - Rekonstrukce stáv. depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři
 Objekt: S002 - Stávající depozitář - stavební úpravy Změnový list 034
 Soupis: 02.01 - Rozpočet a výkaz výměr - ROZDÍLOVÝ

Místo: Datum: 14.01.2019

Zadavatel: Národní knihovna České republiky Projektai ArchDesign, s.r.o.

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem								10
776 - Podlahy povlakové								
527	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	13,000			
			Soklové lišty			13,000		
528	K	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	6,000			
			podesta			6,000		
N			Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky - schody	KS	18,000			vlastní
			schody			18,000		
529	K	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	m2	6,000			
N			Lepení PVC schody, hrany	KS	18,000			vlastní
531	M	284.01	Vysokozátěžové PVC, dodávka vč. systémových doplňků a lišt, specifikace dle knihy materiálů	m2	16,000			
608	M	284.02	Soklová lišta - dodávka	bm	13,000			
			Soklové lišty			13,000		
N			Schodová hrana PVC	ks	10,000			vlastní
N			Lepidlo	litr	10,000			vlastní
532	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	6,000			
530	M	245513470	penetrace savých podkladů S 2802 A bal. 25 litrů	litr	7,800			
			Dávkování: penetrace 5-10% z hmotnosti pojiva, adhezní můstek 1:4 s vodou 6*0,3			1,800		
			Součet			1,800		
533	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	6,000			
			6			6,000		
			Součet			6,000		
			6*2			12,000		
			Součet			12,000		
799 - Ostatní PSV								
551	K	OV/01	Dvěřní štítek 50/30mm z přírodního hliníkového plechu s číslem míst. - D+M	kus	-147,000			SoD
			dle VV			325,000		
			skutečnost			178,000		
			Součet			-147,000		
552	K	OV/02	Informační tabulka 200/150mm s popisem. Rámeček leštěný kov. Umístění na stěnu vedle dveří - D+M	kus	-73,000			SoD
			dle VV			200,000		
			skutečnost			127,000		
			Součet			-73,000		
N	K		Dvěřní štítek velký z přírodního hliníkového plechu s číslem míst. - D+M	kus	192			vlastní
N	K		Piktogramy	kus	43			vlastní
21-M - Elektromontáže								
Výměna světel na schodišti								
33			demontáž+zpětná montáž svítidla 1x36W, výměna zdroje	ks	12			SoD
154			E - ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO 1x36W PRISAŽENÉ, IP20, BILÁ MŘÍŽKA	ks	12			SoD
Uzemnění a doplnění zásuvek v m.č.002								
		341-42157	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	48			SoD
		210 80-0014.R00	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	48			SoD
		ZL025	Ukončení vodičů do 25 mm2	ks	1			SoD
			Drobný elektroinstalační materiál - prchytky, svorky, oka	kpl	1			SoD
Materiál								
		345-71511	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm	ks	2			SoD
		345-51612	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V	ks	2			SoD
		341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	2			SoD
Montáž								
		210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	ks	2			SoD
		210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojití zapojení	ks	2			SoD
		210 81-0046.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevné uložení	m	2			SoD
		210 10-0258.R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kpl	1			SoD
			Revize, štítky	hod	2			SoD
			Podružný materiál - srouby, nýty, vazací pásky, další běžné vodiče kromě silových propojek NSGAF0U, dutinky, držáky pod izolátory, použití lisu a	kpl	1			SoD

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnítele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnítele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnítele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.



V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnítele tak, že za zmocnítele vždy musí jednat [redacted] a dále alespoň jeden z dalších osmi zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 3. října 2018

[redacted]
Ludek Kostka člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/482/2018/C**

Já, níže podepsaný

[REDACTED]

advokát

se sídlem [REDACTED]

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v deseti (10) vyhotoveních podepsal

[REDACTED]

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha dne 8. října 2018

[REDACTED]