



KUMSP00RKG04

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
02572/2018/DL poř. číslo	2019 rok	11 zkr. odb.

**Dodatek č. 2 ke smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy
stavby a autorského dozoru**

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje


IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: 27-1650676349/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. KANIA, a.s.

se sídlem: Šnálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: 
IČO: 26817853
DIČ: CZ26817853
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 8014208001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3427

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2018 smlouvu ev. č. 02572/2018/KŘ na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Multimodální cargo Mošnov – technická a dopravní infrastruktura“ (dále jen „smlouva“). Dne 30. 5. 2018 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku méněprací.
2. Zhotovitel se v rámci této smlouvy zavázal mj.: ke zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“), a to v termínu do 30 dnů ode dne předání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby objednatel zhotoviteli. Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

a bylo zhotoviteli předáno dne 26. 1. 2019. Zhotovitel měl tedy DSP provést a předat objednateli do 25. 2. 2019.

3. Zhotovitel ovšem pro zpracování DSP potřebuje mimo jiné doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které však zajišťuje osoba oprávněná vykonávat za objednatele inženýrskou činnost (dále jen „inženýrská společnost“) na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a inženýrskou společností (dále jen „smlouva na výkon inženýrské činnosti“).
4. Inženýrská společnost je v souladu s ust. čl. III odst. 3 smlouvy na výkon inženýrské činnosti povinna předat zhotoviteli příslušná stanoviska do 25. 3. 2019 (tj. do 60 dnů od předání úplných podkladů projektantem, k němuž došlo v souladu se smlouvou dne 24. 1. 2019).
5. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné po zhotoviteli požadovat předání DSP v původně sjednané době plnění, když bez svého zavinění nedisponuje potřebnými podklady pro řádné zpracování DSP.
6. Z uvedených důvodů je, s ohledem na ust. čl. VI odst. 3 smlouvy, nezbytné stanovit nové termíny plnění reflektující veškeré okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě a které znemožňují zhotoviteli bez jeho zavinění provést jednotlivé části díla v původně sjednaných termínech.

III. Narovnání

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat DSP v původně sjednané době, tj. do 25. 2. 2019 nebylo možné z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
2. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že zhotovitel není v prodlení s plněním části díla dle čl. III odst. 2 bodu 2.6 smlouvy, a to ani za období od 25. 2. 2019 do uzavření tohoto dodatku.

IV. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Čl. IV se odst. 1 c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
 - projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. část díla) do 30 dnů ode dne předání veškerých stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatních účastníků správních řízení objednatelem (resp. inženýrskou organizací) zhotoviteli.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně,

Dodatek č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 58/5211 ze dne 11. 3. 2019.

V Ostravě dne 20.03. 2019

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Ostravě dne 11.3. 2019

za zhotovitele



KANIA, a.s.

KANIA

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 553, DIČ: CZ 268 17 553

