



KUJIP01CBK7T

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ke sml. 6819/18
o. 1449

uzavřené dne 23. 8. 2018 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420 465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

U hrádku 2960, Teplice

Ing. Miloslavem Vaněrkou

Ing. Miloslav Vaněrka

Jan Havel st. tel. +420 732 801 592

Ing. Ladislav Klička, tel. +420 777 586 363

+420 417 836 779

25479296

CZ25479296

Komerční banka a.s.

27-764190297/0100

vedený Krajským soudem v Ústí n.L. oddíl C vložka 20025

_(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2018, (dále jen „Smlouva“) je změna termínu dokončení plnění. Důvodem změny termínu dokončení jsou dva:

1) Pozdější zahájení prací. Termín zahájení uvedený ve Smlouvě je srpen 2018, termín dokončení 31. 3. 2019 to znamená doba výstavby 7-8 měsíců. Z organizačních důvodů provozovatele bylo předání staveniště dohodnuto a posunuto na 5. 11. 2018, při době výstavby 7 měsíců je odpovídající termín dokončení květen 2019.

2) Prodloužení délky výstavby předpokládané v předloženém harmonogramu o časové úseky vyhrazené pro stavební řízení. Uvedení každé dokončené etapy do užívání je možné pouze na základě proběhlého správního řízení s rozhodnutím o uvedení do předčasného užívání. Délka správního řízení není ovlivnitelná ze strany objednatele ani zhotovitele. Bez uvedení do předčasného užívání dokončených výtahů není možné z důvodu provozních a bezpečnostních zahájit práce na dalších výtahových jednotkách.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13, odst. 13.1.. Smlouvy na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

III. Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do **20. 05. 2019**

IV. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Jihlavě, dne 13.3.19

V Jihlavě, dne 07. 03. 2019

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Miloslav Vaněrka

VYTAHY VANĚŘKA s.r.o.
Mostecká 4, 410 01 Duchcov
tel. 417 836 779, fax 417 836 218
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

.....
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku