

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 5. 2018

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BOHUSLÁVKY

Smluvní strany

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	

V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - navýšení počtu měrných jednotek** u níže uvedené dílčí části díla:
 - 3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se mění počet MJ z původních 102 MJ na **115 MJ**

Odůvodnění:

Ke změně rozsahu prací došlo na základě upřesnění hranice obvodu KoPÚ. Do obvodu byla zahrnuta část katastrální hranice mezi obcemi Bohuslávky a Dolní Újezd, která nebyla došetřena v rámci KoPÚ Dolní Újezd (pozemky byly vyloučeny) – projednáno na kontrolním dni, který se konal dne 5. 12. 2018. Na katastrální hranici Lipník nad Bečvou jsou některé lomové body vedeny s kódem kvality 8 a proto je nutné tyto úseky zahrnout do zjišťování hranic obvodu, aby i tyto úseky hranic byly stanoveny s body s kódem kvality 3.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedených počtů měrných jednotek za opodstatněný.

	dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.				32 500

Celková hodnota změn činí 32 500,- Kč bez DPH, o tuto částku bude cena díla navýšena.

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna termínů dokončení hlavního celku a dílčích částí díla

Z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ, pozdního dodání podkladů od Katastrálního úřadu, pracoviště Přerov a nestandardně dlouhých lhůt pro zápis GP a kontrolu podkladů KoPÚ se mění termíny takto:

- **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- **3.4.3.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Termín dle smlouvy 31. 3. 2019 – **nový termín 30. 6. 2019**
- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín dle smlouvy 30. 5. 2019 – **nový termín 30. 10. 2019**
- Hlavní celek: Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
Termín dle smlouvy 30. 5. 2019 – **nový termín 30. 10. 2019**
- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení
Termín dle smlouvy 31. 1. 2020 – **nový termín 31. 3. 2020**
- **3.5.1.a** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **3.5.1.b** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **3.5.1.c** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín dle smlouvy 31. 1. 2020 – **nový termín 31. 3. 2020**
- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín dle smlouvy 30. 6. 2020 – **nový termín 31. 10. 2020**

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části a nové termíny jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněny červenou barvou.

3. Změna osob oprávněných jednat ve věcech technických

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat **Ing. Renáta Brundová**, vedoucí pobočky Přerov, Ing. Dalibor Hanzal a Ing. Hana Sieglová referenti Pobočky Přerov.

4. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 10. v tomto znění:

- 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena díla bez DPH	1 609 100 Kč
DPH 21%	337 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 947 011 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 541-2018-21101, č. objednatele č. 2: 03PT-003438 a č. zhotovitele: 116-2999-18, uzavřená dne 23. 5. 2018 nemění.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
4. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 26-02-2019

Za objednatele č.1:

V Brně dne 21.02.2019

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

20-03-2019
V Brně dne

Za objednatele č.2:

ředitel Závodu Brno

položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚv k.ú. Bohuslávky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
3.4.4.	Rozbor současného stavu					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty					
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					
	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					
3.6.	Mapové dílo					
	Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 609 100 Kč
DPH 21% v Kč	337 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 947 011 Kč

V Olomouci dne **26-02-2019**

V Brně dne **21.02.2019**

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

Za objednatele č. 2: **20-03-2019**

ředitel Závodu Brno