

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16-3571/2 ze dne 19. 7. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel: **G G ARCHICO a. s.**
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236
IČ: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
bank. spojení: [redacted]
č.ú. : [redacted]
zastoupený: Ing.arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
Bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

Článek I. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19. 7. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3571/2 (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění smlouvy o nové části, a to na základě závěrů z projednání PD z kontrolních dnů.

Zhotovitel provedl v rámci plnění předmětu díla prohlídku a zhodnocení technického stavu objektu Komenského náměstí č.p. 350, Uherské Hradiště. Na kontrolním dni konaném dne 23.9.2016 byl zhotovitelem sdělen stav vybraných návazných částí budovy s doporučení zahrnout tyto části do PD. Toto doporučení bylo objednatelem akceptováno.

Téhož dne byl objednatelem sdělen požadavek na plánovanou úpravu vybraných učeben. Bylo dohodnuto, že pro vybrané učebny bude zpracována PD vč. vybavení a mobiliáře.

Článek II. Změna předmětu smlouvy

Tímto dodatkem č. 1 se rozšiřuje předmět plnění o:

- **kompletní výměnu rozvodů vytápění v 1.PP**
- **rozvody silnoproudu v tělocvičně**
- **rozvody slaboproudu v tělocvičně + evakuační rozhlas**
- **vybavení učeben, mobiliář**

Důvody pro rozšíření předmětu plnění vyplynuly v průběhu provádění díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Článek III. Změna ceny za předmět plnění

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva následovně:

V čl. V. „Cena za předmět plnění a platební podmínky“ se odstavec 1. mění následovně:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši:

1.454.420,-Kč vč. DPH

z toho:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Dokumentace pro stavební povolení	632.000,- Kč	132.720,- Kč	764.720,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby	570.000,- Kč	119.700,- Kč	689.700,- Kč

V ostatním se čl. V. „Cena za předmět plnění a platební podmínky“ odstavec 1. smlouvy nemění.

Článek IV. Ostatní ujednání

Další odstavce a články smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle ust. § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 629/40/RM/2016 ze dne 12.7.2016.

V Uh. Hradišti, dne 1.12.2016

V Uh. Hradišti, dne 6.12.2016

.....
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města