

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2022/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 171260 (N 158/17)

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **AQUATIS a.s.**
sídlo: Botanická 834/56, Veverí, Brno, PSČ 602 00
statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý CSc., statutární ředitel
zastoupený: [redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
[redacted], technickým ředitelem, na základě
pověření ze dne 15.11.2016
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 9. 2017 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – zpracování DSP a DPS**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna způsobu stanovení termínu předání projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). Důvodem je rozhodnutí objednatele provést v souvislosti se specifickou povahou a rozsahem řešených železobetonových konstrukcí předběžnou tržní konzultaci podle § 33 ZZVZ k navazující veřejné zakázce „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“. Výsledky předběžné tržní konzultace mohou mít dopad do podstatné části výkresů tvarů a způsobu vyztužení zásadních částí navrhované stavby (tedy do stavebních objektů SO 01, SO 02 a SO 03). Změna způsobu stanovení dotčeného termínu byla sjednána s ohledem na nezbytnost souvisejícího pozastavení prací a možnou potřebu zohlednění výsledků předběžné tržní konzultace při zpracování DPS před jejím dokončením.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty provádění díla se mění takto:

Dosavadní odstavec 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
 - a) zahájení prací na DSP:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
 - b) předání DSP bez dokladové části E:
nejpozději do 180 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy)
 - c) předání kompletní DSP:
nejpozději do 270 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy)
 - d) zahájení prací na DPS:
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle písm. c)
 - e) předání DPS:
v případě, že bude nezbytné, aby zhotovitel při zpracování DPS zohlednil výsledky předběžné tržní konzultace provedené objednatelem, nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení výsledků předběžné tržní konzultace zhotoviteli), nebo
v případě, že nebude nezbytné, aby zhotoviteli při zpracování DPS zohlednil výsledky předběžné tržní konzultace provedené objednatelem, nejpozději do 30 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení výzvy objednatele k dokončení DPS zhotoviteli)
 - f) předání individuálního návrhu technologie železobetonových konstrukcí:
do 5. 2. 2019.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 15.11.2016
AQUATIS a.s.