

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
telefon, fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zástupce ve věcech administrativních: [redacted]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
IČ: 615 38 213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s, Nemocnice Most, o.z.- oddělení následné péče Záhražany II**“ ze dne 27. 04. 2018.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 19 793 594,09 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 23 950 248,84 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 2 377 141,04 Kč bez DPH, tj. 2 876 340,65 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací a méněprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Příloha č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny vč. rozpočtu ZL č.2 ze dne 20.9. 2018
ZL č.3 ze dne 17.10.2018
ZL č.4 ze dne 6.11.2018
ZL č.5a ze dne 11.12.2018

Za Zhotovitele


Ve Vysoké Peci, dne



jednatelem společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne... ~~22-12-~~ 2019



generálním ředitelem

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“	Číslo změny: 2
SoD: ze dne 27.04.2018	Datum: 20.9.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_02 – práce požadované nad rámec SoD a neprovedené práce 340.912,56 ,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

340.912,56 ,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH 16.890.415,05 Kč
2. Cena díla vč. DPH 20.437.402,21 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 17.416.453,05 Kč
2. Cena díla s DPH 21.073.908,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH 17.757.365,61 Kč
2. Cena díla s DPH 21.486.412,38 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

21.486.412,38 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	340.912,56 Kč
	DPH 21%:	71.591,63 Kč
	Cena včetně DPH:	412.504,19 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: dle SoD		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o		
Za zhotovitele: Miroslav Štýbr		
Za objednatele: Jiří Šenkeřík		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 27.04.2018

Datum: 20.9.2018

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_02 – práce požadované nad rámec SoD a neprovedené práce

340.912,56 ,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

340.912,56 ,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

16.890.415,05 Kč

2. Cena díla vč. DPH

20.437.402,21 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

17.416.453,05 Kč

2. Cena díla s DPH

21.073.908,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

17.757.365,61 Kč

2. Cena díla s DPH

21.486.412,38 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

21.486.412,38 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

340.912,56 Kč

DPH 21%:

71.591,63 Kč

Cena včetně DPH:

412.504,19 Kč

snížení ceny o

Základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

17.757.365,61 Kč

DPH 21%:

3.729.046,77 Kč

Cena včetně DPH:

21.486.412,38 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: dle SoD

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K ZL Č.2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-
oddělení následné péče Zahražany II“

SoD: ze dne 27.4.2018

Popis změn :

Úprava rozsahu prací v rekonstruované části, záměna materiálu u podlah ve finální vrstvě, změny v části elektro a ÚT, ZTI

Odůvodnění vyvolané změny :

1.PP – I. etapa

V uvedeném prostoru bylo zjištěno, že stávající příčka mezi m.č. 01.17 a 01.19 je po ubourání její části staticky nestabilní a je nutné ji vybourat v celém rozsahu a nahradit ji příčkou z SDK. Dále po odstranění stávajících nášlapných vrstev bylo zjištěno stabilní podloží a bylo rozhodnuto, že se nemusí vybourávat stávající vrstvy. Na základě požadavku uživatele byly zaměněny finální vrstvy podlah. Mezi místnostmi 01.16a, 01.16b byl v podlaze stávající podlahový konvektor, který byl dispozičně v budoucí SDK příčce. Z tohoto důvodu byl zdemontován a nahrazen novými radiátory. V m.č. 01.19 byly stávající rozvody vody. Uživatel požadoval jejich úpravu a zaslepení. V místnostech byly stávající ventilátory. Uživatel požadoval jejich zpětné osazení. V již zednický zapravených prostorech uživatel vznesl požadavek na doplnění přípravy v m.č. 01.20 pro sterilizátor což znamenalo zajistit přívod elektro, ZTI a s tím spojené nově vzniklé zednické práce včetně obložení stěny v místě umístění přístroje.

1.NP – I. etapa

Po odstranění stávajících nášlapných vrstev bylo zjištěno stabilní podloží a bylo rozhodnuto, že se nemusí zcela vybourávat stávající vrstvy v předpokládaném rozsahu. Před dokončením I. etapy byl vznesen nový požadavek na jiné uspořádání lůžek vůči PD, což mělo za následek opětovné přesekávání části kabelových rozvodů včetně jejich zednického začištění.

2.NP – I. etapa

Po odstranění stávajících nášlapných vrstev bylo zjištěno stabilní podloží a bylo rozhodnuto, že se nemusí zcela vybourávat stávající vrstvy v předpokládaném rozsahu.


3.NP – I. etapa

Po zahájení bouracích prací bylo zjištěno, že stávající obklady na pokojích jsou z větší části odduté a je třeba jejich výměny za nové včetně podkladních vrstev. Dále na základě požadavku uživatele bylo dohodnuto, že se provede finální vrstva podlahy na chodbě 3.05 v celé ploše z PVC.

Po vybourání kompletní vrstvy všech podlah bylo zjištěno, že část stávajících příček nejsou založeny na nosném podkladu. Toto bylo zdokumentováno a zasláno statikovi k vyjádření jak dále postupovat. Do doby vydání návrhu statika nebylo možné dále pokračovat v pracích, protože další krok byl právě zřízení nového zásypu a záklopu podlah což nešlo provádět.

Po zahájení výmaleb bylo v uvedeném patře upozorněno uživatelem, že soklové nátěry nejsou vhodné z hlediska jejich nutnosti umývání silnými desinfekčními přípravky. Z tohoto důvodu byl zvolen jiný nátěr a musela se část již provedených nátěrů opravit. V m.č. 3.12 po finálním nátěru stropu se stávající omítka na několika místech odhoukla a bylo domluveno, že se celá plocha stropu oškrábe a znovu se vyštukuje.

Po dokončení hrubých rozvodů elektro a jejich zednické začištění byl vznesen nový požadavek na změnu okruhů svícení chodby a všech pokojů tak, aby bylo možno rozsvítit pouze část svítidel. Dále v průběhu provádění výmaleb byl vznesen požadavek na doplnění nočního svícení nad každým vstupem do pokoje, které je ovládané z chodby. Což znamenalo opětovné bourací a zednické práce. Veškeré výše uvedené práce a zasahování do plynulého postupu prací již rozpracovaných částí díla je z organizačního a kapacitního hlediska náročný proces přinášející zátěž jak v části legislativní tak v části realizační jejíž důsledkem je nutnost posunu termínu dokončení. Dále je nutno zohlednit čas pro vyjádření GP k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem vyplývajícím z charakteru stavby rekonstrukce.



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“	Číslo změny: 3
SoD: ze dne 27.04.2018	Datum: 17.10.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_03 – úprava základových konstrukcí ve 2.PP 343.978,35 ,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce 343.978,35 ,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH 16.890.415,05 Kč
2. Cena díla vč. DPH 20.437.402,21 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 17.416.453,05 Kč
2. Cena díla s DPH 21.073.908,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH 17.757.365,61 Kč
2. Cena díla s DPH 21.486.412,38 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH 18.101.343,96 Kč
2. Cena díla s DPH 21.902.626,19 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 21.902.626,19 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	343.978,35 Kč
	DPH 21%:	72.235,45 Kč
	Cena včetně DPH:	416.213,80 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: dle SoD		
Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“			Číslo změny: 3	
SoD: ze dne 27.04.2018			Datum: 17.10.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
<u>Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>				
ZL_03 – úprava základových konstrukcí ve 2.PP			343.978,35 ,- Kč	
Přípočtové položky celkem – vícepráce			<u>343.978,35 ,- Kč</u>	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
<u>Původní cena díla dle SOD</u>				
1. Cena díla bez DPH			16.890.415,05 Kč	
2. Cena díla vč. DPH			20.437.402,21 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>				
1. Cena díla bez DPH			17.416.453,05 Kč	
2. Cena díla s DPH			21.073.908,19 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u>				
1. Cena díla bez DPH			17.757.365,61 Kč	
2. Cena díla s DPH			21.486.412,38 Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.3</u>				
1. Cena díla bez DPH			18.101.343,96 Kč	
2. Cena díla s DPH			21.902.626,19 Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>			<u>21.902.626,19 Kč</u>	
zvýšení ceny o		Základ:	343.978,35 Kč	
		DPH 21%:	72.235,45 Kč	
		Cena včetně DPH:	416.213,80 Kč	
snížení ceny o		Základ:		
		DPH 21 %:		
		Cena včetně DPH:		
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ	18.101.343,96 Kč	
		DPH 21%:	3.801.282,23 Kč	
		Cena včetně DPH:	21.902.626,19 Kč	
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení: dle SoD		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
		chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
		rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K ZL Č.3 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:


„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-
oddělení následné péče Zahražany II“
SoD: ze dne 27.4.2018

Popis změn :

Změna základové konstrukce ve 2.PP

Odůvodnění vyvolané změny :

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že výšková úroveň základové spáry pro novou ŽB desku je cca 700 mm pod úrovní základů kamenného zdiva obvodových zdí. Z tohoto důvodu bylo nutné zřídit dočasné statické podchycení daného prostoru. Dále byl osloven GP, aby navrhnul a provedl úpravu výkresů výztuže jak základové desky tak obvodových stěn. Na základě statického přepočtu byla navržena větší mocnost ŽB desky a stěny tvořící vstupní koridor byly protaženy až ke vstupu do prostoru 2.PP. Dále podotýkáme, že v tomto prostoru bude technologie úpravy vody a část technologická zde může zahájit práce až po téměř kompletních stavebních úpravách a následně provádět rozvody vedoucí do prostoru vodoléčby, který se nachází v 1.PP.



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“	Číslo změny: 4
SoD: ze dne 27.04.2018	Datum: 6.11.2018 a
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_04 – doplnění pospojení v části elektro a dopočet svítidel 564.207,03 ,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

564.207,03 ,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3

1. Cena díla bez DPH 18.101.343,96 Kč
2. Cena díla vč. DPH 21.902.626,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 4

1. Cena díla bez DPH 18.665.550,99 Kč
2. Cena díla s DPH 22.585.316,69 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

22.585.316,69 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	564.207,03 Kč
	DPH 21%:	118.483,47 Kč
	Cena včetně DPH:	682.690,50 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	

N		
Z		
Z		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“

Číslo změny: 4

SoD: ze dne 27.04.2018

Datum: 6.11.2018 a

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_04 – doplnění pospojování v části elektro a dopočet svítidel

564.207,03 ,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

564.207,03 ,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

18.101.343,96 Kč

2. Cena díla vč. DPH

21.902.626,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 4

1. Cena díla bez DPH

18.665.550,99 Kč

2. Cena díla s DPH

22.585.316,69 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

22.585.316,69 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	564.207,03 Kč
	DPH 21%:	118.483,47 Kč
	Cena včetně DPH:	682.690,50 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	18.665.550,99 Kč
	DPH 21%:	3.919.765,70 Kč
	Cena včetně DPH:	22.585.316,69 Kč
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: dle SoD	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K ZL Č.4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-
oddělení následné péče Zahražany II“

SoD: ze dne 27.4.2018

Popis změn :

Doplnění pospojování v části elektro a doplnění počtu svítidel

Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě upozornění ze strany revizního technika musel GP přeprojektovat profesi elektro dle ČSN 33 2000-7-710 a provedl aktualizaci počtu svítidel typu K. GP předložil aktualizovanou PD 22.10.2018. MQ spol. s r.o. dopracovala pro urychlení VV ke stavební části a ZL byl předložen 25.10.2018. Zástupce KZ a.s. dne 1.11.2018 na KD upozornil na drobné nedostatky v ZL a vrátil ZL k dopracování. MQ spol. s r.o. předkládá 7.11.2018 upravený změnový list. V současné době je I. etapa vystěhovaná a mohly by být zahájeny uvedené práce, avšak na KD dne 1.11.2018 byl ze strany KZ a.s. vznesen požadavek na doplnění v I. etapě o datové zásuvky. K tomuto oddílu není vytvořena PD. Do předání PD a ukončení následného legislativního procesu (odsouhlasení dalšího změnového listu) nebudou na I. etapě zahájeny žádné práce.

Předání I. etapy proběhlo 3.NP 17.9.2018 a 1.NP. 2.NP 20.9.2018.

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“	Číslo změny: 5 a
SoD: ze dne 27.04.2018	Datum: 11.12.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky uživatele uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_05 – datový rozvod strukturovaná kabeláž 1.128.043,10,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

1.128.043,10,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD včetně ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3

1. Cena díla bez DPH 18.101.343,96 Kč
2. Cena díla vč. DPH 21.902.626,19 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 4

1. Cena díla bez DPH 18.665.550,99 Kč
2. Cena díla s DPH 22.585.316,69 Kč


Návrh ceny díla včetně ZL č. 5

1. Cena díla bez DPH 19.793.594,09 Kč
2. Cena díla s DPH 23.950.248,84 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

23.950.248,84 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	1.128.043,10 Kč
	DPH 21%:	236.889,05 Kč
	Cena včetně DPH:	1.364.932,15 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 21 %:	
	Cena včetně DPH:	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		dle SoD



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-oddělení následné péče Zahražany II“		Číslo změny: 5 a	
SoD: ze dne 27.04.2018		Datum: 11.12.2018	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových a odpočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>			
ZL_05 – datový rozvod strukturovaná kabeláž			1.128.043,10 ,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>			<u>1.128.043,10 ,- Kč</u>
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
<u>Původní cena díla dle SOD včetně ZL č.1, ZL č.2, ZL č.3</u>			
1. Cena díla bez DPH			18.101.343,96 Kč
2. Cena díla vč. DPH			21.902.626,19 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č. 4</u>			
1. Cena díla bez DPH			18.665.550,99 Kč
2. Cena díla s DPH			22.585.316,69 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č. 5</u>			
1. Cena díla bez DPH			19.793.594,09 Kč
2. Cena díla s DPH			23.950.248,84 Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>			<u>23.950.248,84 Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ:	1.128.043,10 Kč	
	DPH 21%:	236.889,05 Kč	
	Cena včetně DPH:	1.364.932,15 Kč	
snížení ceny o	Základ:		
	DPH 21 %:		
	Cena včetně DPH:		
Celková cena po změně			
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	19.793.594,09 Kč	
	DPH 21%:	4.156.654,75 Kč	
	Cena včetně DPH:	23.950.248,84 Kč	
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně			
Datum dokončení: dle SoD			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K ZL Č.5 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Zřízení nového oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.-
oddělení následné péče Zahražany II“

SoD: ze dne 27.4.2018

Popis změn :

Doplnění strukturované kabeláže

Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě požadavku investora konkrétně úseků IT a OOKC Krajské zdravotní, a.s. je předložen tento změnový list týkající se doplnění strukturované kabeláže a dodání konečných komponentů. Toto doplnění se týká celého rozsahu díla včetně I. etapy.

Předání I. etapy proběhlo 27.9.2018. tzn. Od uvedeného data je provádění prací pozastaveno.

