

Číslo smlouvy objednatele: 31/2017-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:/.....

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova**

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX
E-mail: o.tuma@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený: jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel.: XXXXX / XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jym6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka **49143**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo:**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Skalice u Benešova:

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – do **30. 7. 2019** (původně 30. 4. 2019)

Etapa 3.4.5. Soupisy nároků – do **30. 11. 2019** (původně 30. 9. 2019)

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy o dílo byl vynucen kapacitními možnostmi Katastrálního pracoviště Benešov. Na jednání dne 22. 1. 2019 mezi SPÚ- Pobočkou Benešov a Katastrálním pracovištěm Benešov ředitel katastrálního pracoviště požádal vedoucího pobočky o plynulé a pokud možno rovnoměrné rozvržení dokončování jednotlivých etap pozemkových úprav v průběhu roku i za cenu přijetí nezbytných dodatků k uzavřeným smlouvám o pozemkových úpravách z důvodů zabránění eventuálnímu vzniku kolizí termínů předávání výsledků geodetických činností.

Provedený rozpis věcných úkolů Katastrálního úřadu pro rok 2019 neumožňuje nasazení nutných pracovních kapacit na dílčí činnosti spojené s realizací pozemkových úprav (určování obvodů pozemkové úpravy, jejich přebírání a zápis do KN, kontroly elaborátu před vydáním konečného rozhodnutí atd.) ve stejnou dobu u více katastrálních území najednou.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 22. 3. 2019

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.