

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 19.0030.223Z22 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení podjezdné výšky mostu v Týně nad Vltavou

Provedení inženýrskogeologického průzkumu a geodetického zaměření v
okolí železného mostu v Týně nad Vltavou

číslo projektu: 521 551 0014

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Společnost „SGG – GeoTec 2“
Zastoupená společníkem 1, SG Geotechnika a.s.

Společník 1: SG Geotechnika a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992

Sídlo: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Šimek, MBA, člen představenstva

Ing. Petr Kučera, člen představenstva

IČ: 41192168

DIČ: CZ41192168

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Společník 2: GeoTec-GS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

Sídlo: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha10

IČ: 25103431

DIČ: CZ25103431

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 22. 02. 2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohody, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

- 1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„bez DPH: 1 519 690,- Kč
(slovy : jedenmiliontřistaosmdesátčtyřidvěstědeset Kč)
DPH 21% 319 134,90,- Kč
včetně DPH: 1 838 824,90,- Kč
(slovy : jedenmilionšestsetsedmdesátčtyřítisícosmsetdevadesátčtyři Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A 1 024 690,- Kč bez DPH,
plnění bodu B..... 100 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C..... 395 000,- Kč bez DPH.“

- 2) V čl. XVI „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, se vypouští příloha č.2 a je nahrazena novou přílohou č. 2 v tomto znění:

Číslo položky	druh práce	mj.	cena / mj. Kč	počet mj.	cena celkem Kč
1	Přípravné a organizační práce, povolení, souhlasy, IS, vytyčení	kpl			
2	Vrtné práce v korytě z vody – doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, včetně pontonu, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště	bm			
3	Vrtné práce na břehu – doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště	bm			
4	Průzkumné práce na břehu (vozovkové sondy) - doprava strojní vrtné soupravy a doprovodného vozidla, příprava pracoviště, vyhloubení jádrových vrtů, jádrové vrtání těžkou mechanizací v průměru min. 220 mm s pracovním pažením v	bm			

	nestabilních geologických vrstvách, zához vrtů, likvidace pracoviště			
5	Laboratorní rozbor zemin z vrtů – indexové zkoušky (Standardní série zkoušek na vzorcích z vrtů nutných pro určení únosnosti základové zeminy (horniny), pro stanovení sedání, zatřídění zemin a hornin, stanovení svahování stavebních jam, stanovení chemické analýzy a vlivu na konstrukce. Zejména s ohledem na plošné založení zkoušení pevnosti v prostém tlaku, stanovení objemové tíhy horniny, stanovení četnosti (vzdálenosti) diskontinuit, edometrický modul a modul přetvárnosti, Poissonovo číslo, stanovení indexu GSI (pevnostní parametr mi, koeficient porušení horninového masivu D), včetně odběru vzorků	ks		
6	Laboratorní rozbor zemin ze sond – indexové zkoušky (standardní série zkoušek na vzorcích z vrtů nutných pro určení únosnosti zeminy pro vhodnost do vozovky, pro stanovení sedání, zatřídění zemin a hornin, stanovení svahování stavebních jam, stanovení chemické analýzy a vlivu na konstrukce) včetně odběru vzorků	ks		
7	Sled a řízení prací, geologická dokumentace sond, zaměření sond a příčných profilů, včetně dopravy	kpl		
8	Vyhodnocení prací, závěrečná zpráva z průzkumu obsahující popis geologických poměrů, dokumentaci průzkumných prací, interpretované výsledky, doporučení pro stavbu vč. reprografických prací	kpl		
Celkem Kč (bez DPH)				1 024 690,-

3) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se vypouští odstavec 1 a 2 a je nahrazen novým odstavcem 1 a 2 v tomto znění:

„1. zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 14. 06. 2019.

2. Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

- a) bod A do 14. 06. 2019,*
b) bod B do 10. 05. 2019,
c) bod C do 10. 05. 2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO Č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 22. 02. 2019 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Ladislav Šimek, MBA
člen představenstva
SG Geotechnika a.s

.....
Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zvýšení podjezdové výšky mostu v Týně nad Vltavou
Projekt/stavba:	Provedení inženýrskogeologického průzkumu a geodetického zaměření v okolí železného mostu v Týně nad Vltavou

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 18.3.2019	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	"SGG – GeoTec 2", SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění na základě nepříznivých klimatických podmínek a změna měřené položky č. 2 a 3
-----------------------------	--

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo
--------------------------------	----------------

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny	18.3.2019
----------------------------	-----------------------------	-----------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost "SCG - GeoTec2" zajišťuje k záměru "Zvýšení podjezdové výšky mostu v Týně nad Vltavou" inženýrskogeologický průzkum i s geodetickým zaměřením dle uzavřené smlouvy o dílo č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018. Zhotovitel zahájil přípravné práce pro zajištění průzkumných prací a v terénu vytyčil vrty dle specifikace objednatele a zjišťuje průběh IS. Vrt J02 původně projektovaný ze břehu je situován v řečišti a bude nutno jej zrealizovat z pontonu. S ohledem na účel vrtu nepovažuje zhotovitel jeho posun za žádoucí, byl by na úkor vypovídací hodnoty průzkumu. Tato skutečnost bude znamenat navýšení položky č. 2 o 12 bm a současně snížení položky č. 3 o stejnou metráž dle jednotkových cen. Obě položky jsou měřnými položkami nabídkového rozpočtu. Z důvodu vyššího vodního stavu ve Vltavě a zvýšených průtoků není možné bezpečně manipulovat s pontonovým soulodím v řečišti a zahájení vrtných prací z vodní hladiny tak je posunuto. Z tohoto důvodu je termín pro splnění částí díla A, B i C posunut o 6 týdnů. Toto nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Není předmětem

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě +135.480,- Kč bez DPH, což z celkové původní hodnoty zakázky 1.384.210,- Kč bez DPH činí +9,8 %. (Jedná se změnu měrných jednotek v rámci měřených položek č.2 a 3 nabídkového rozpočtu)

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>relevantní</i>		<i>Není</i>
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>relevantní</i>		<i>Není</i>
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není předmětem</i>		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.384.210,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínů cca o 6 týdnů.</i>
Cena SoD po změně	1.519.690,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 9,8 %	135.480,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Nebyl sjednán</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín, tímto souhlasím s navýšením ceny i termínem plnění dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/178/P/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč s DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : A, B a C	1.838.824,90,- Kč	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	