

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová
Tel.:
E-mail:

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný
Tel.:
E-mail:

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s.
Tel.:
E-mail:

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednající

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon:
E-mail:

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.:
E-mail:

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatky č. 1–5 (smlouva o dílo ve znění dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 10, 11 a 12, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce. Změna závazku se nepovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 10, 11 a 12, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD v Kč bez DPH	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	49.501.927,32 Kč
Cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	49.829.039,32 Kč
Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	49.857.294,12 Kč
Cena méně prací dle ZL 10 v Kč bez DPH	- 53.962,58 Kč
Cena méně prací dle ZL 11 v Kč bez DPH	- 50.000,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 12 v Kč bez DPH	- 60.000,00 Kč
Cena dle dodatku č. 6 v Kč bez DPH	49.693.331,54 Kč
DPH 21 % v Kč	10.435.599,62 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.128.931,16 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

15. 03. 2019
V Hradci Králové dne

.....

předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.. .. .

Ph . Jiří Štěpán, Ph.D
h man
Královéhradecký kraj

.....

místopředseda představenstva
M - SILNICE .s.

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 420 / ZL10	Číslo změny stavby: 10																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 420 Přeložky vedení																								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>CIRI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	CIRI		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																						
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	70889546																						
Zastoupený:	název:	CIRI																						
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																						
	IČ:	71218840																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>M-SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868												
Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.																						
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																						
	IČ:	42196868																						

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32651 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kuntčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - Jih, regionální infrastruktura, 2. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 420 Přeložky vedení		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 420 / ZL10	Číslo změny stavby: 10										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1246, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE s.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice													
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 7 Soupis prací - počet stran A4 2 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjem	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjem												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: CR Project s.r.o. M - SILNICE s.s.													
Popis a zdůvodnění změny: Jednalo o přeložku ČEZ, která byla zálohově fakturována dle rozpočtu stavby ve výši 648.300,00 Kč. Skutečná cena dle faktur je 694.337,42 Kč, tedy vzniká rozdíl, který je méněprací ve výši 53.962,58 Kč bez DPH.													

Ud v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

Méněprací a

-53 962,58

0,00

-53 962,58

V I - souhlas se změnou:

Projektant (autorický dozor)	Jméno	datum	podpis
Objednatel	Jméno Mgr. Jiří Novotný	datum	pod
Supervize	Jméno	datum	
TDS	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	

poskytnuty, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednaná ve Smlouvě nedotčena. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Jméno Ing. Jana Jiráková

datum

po

Zhotovitel

Jméno

datum

Změna stavby (ZBV) - krycí list

lo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Islo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 420 Přeložky vedení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-289 840,70	1 354 314,36	49 857 294,12	1 064 473,66

Číslo změny SO/PS: ZL10

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-53 962,58	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-343 803,28	1 354 314,36	49 803 331,54	1 010 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)

SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)

SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)

č. 10

poř. č. pol.	kód položky	název položky		množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)												
		SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)												
	N00	SO.420 - Přeložky vedení												
1	RSO.420-3.2	Přeložka ČEZ dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z_S14_12_8120052358 Provizorní cena (dle výše uvedené SoD) - 648.300,- Kč	ks	648 300,000	594 337,420	-53 962,580	1,00	648 300,00	-53 962,58	0,00	-53 962,58	-53 962,58	-100,00	
CELKEM SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)								648 300,00	-53 962,58	0,00	-53 962,58	-53 962,58		
CELKEM změnový list č. 10:								648 300,00	-53 962,58	0,00	-53 962,58	-53 962,58		

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	10
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky vedení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 420 / ZL10

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 420 ZL10
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS		B
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Jednalo o přeložku ČEZ, která byla zálohově fakturována dle rozpočtu stavby ve výši 648.300,00 Kč. Skutečná cena dle faktur je 594.337,42 Kč, tedy vzniká rozdíl, který je méněprací ve výši 53.962,58 Kč bez DPH.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)

Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

^{*)} kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby: 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)		
Objednatel:	název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do FZ, trasa ul. Dřínická III/2551 od odbočky k železniční stanici po příjezdu v Kunčicích se sílnicí III/2553 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchleblat - III. regionální infrastruktura, etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 430 Přístavky sdělovacích vedení (CETIN)		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 430 / ZL11	Číslo změny stavby: 11										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1246, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice													
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn poletek - počet stran A4 7 Soupis prací - počet stran A4 2 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, doložení a ocenění změn - počet stran A4 5		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Paré č.</th> <th>Příjem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjem	1	Správce stavby	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjem												
1	Správce stavby												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
Iniciátor změny: CR Project s.r.o. M - SILNICE a.s.													
Popis a zdůvodnění změny: Provedení přeložky sdělovacích vedení dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH.													

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací

Cena navrhovaných Víceprací

-50 000,00

0,00

-50 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno	datum	podpis
Objednatel	Jméno Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis
Supervize	Jméno	datum	podpis
TDS	Jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí Smlouvy, budou provedeny změny. Je uvedena Stavba, budou provedeny změny. Popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel	Jméno Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno	datum	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Č paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru****Název stavby:**

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):**SO 430 Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-343 803,28	1 354 314,36	49 803 331,54	1 010 511,08

Číslo změny SO/PS: ZL11

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-50 000,00	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-393 803,28	1 354 314,36	49 753 331,54	960 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)

SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)

SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)

č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem změně v Kč	ve Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)											
		SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)											
	N00	SO.430 - Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)											
1	RSO.420-3.2	Přeložka sdělovacích vedení (CETIN) Provizorní cena - 50.000,- Kč	ks	50 000,00	0,000	-50 000,000	1,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-100,00
CELKEM SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)								50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	
CELKEM změnový list č. 11:								50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	11
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložky sdělovacích vedení (CETIN)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 430 / ZL11

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení
Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 430 ZL11
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		
Název změny:		Kategorie *)
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		

Podrobný technický popis změny/úpravy:

Provedení přeložky sdělovacích vedení dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 50.000 Kč bez DPH.

Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis)
 Souhlasím Ing. Jana Jiráňová

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: VoN / ZL12	Číslo změny stavby: 12																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VoN Vedlejší a ostatní náklady																																				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">Objednatel:</td> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">název:</td> <td>Královéhradecký kraj</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>70889546</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zastoupený:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>CIRI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>71218840</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="height: 10px;"></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zhotovitel:</td> <td style="vertical-align: top;">název:</td> <td>M-SILNICE a.s.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">adresa:</td> <td>Husova 1697, 530 03 Pardubice</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">IČ:</td> <td>42196868</td> </tr> </table>				Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj		adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		IČ:	70889546				Zastoupený:	název:	CIRI		adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové		IČ:	71218840				Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.		adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice		IČ:	42196868
Objednatel:	název:	Královéhradecký kraj																																		
	adresa:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	70889546																																		
Zastoupený:	název:	CIRI																																		
	adresa:	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové																																		
	IČ:	71218840																																		
Zhotovitel:	název:	M-SILNICE a.s.																																		
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice																																		
	IČ:	42196868																																		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupové komunikace do PZ, trasa el. Dál. linka I/22551 od odbočky k železniční zastávce po dřevěném v Kuzčích se stanicí K/2253 v rámci projektu: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí -

číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1

regionalní
stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VoN / ZL12

SO 0 Vedí a ostatní náklady

Strany smlouvy o na uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Přemyslovské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE s.a., se sídlem Husova 1667, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1

Správce stavby

2

3

Zhotovitel

4

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE s.a.

s zdůvodnění

Jedná se o provedení zkoušek nad rámec

pro zjištění

zemín

, výkopů, tak i pro ur

vápná pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatel. Nezapomínají náklady na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNĚ

≈ 60 000 Kč

provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli
ve výši ceny dle SOD 60,000 Kč bez DPH.

. Z toho důvodu je předmětem řešení měněpráci

v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci

Cena navrhovaných Vícepráci

lepráci

-60 000,00

0,00

-60 000,00

- souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)

Jméno

datum

podpis

Objednatel

Jméno

Mgr. Jiří Novotný

datum

Supervize

Jméno

datum

podpis

TDS

Jméno

datum

podpis

Správce stavby

Jméno

datum

se u
popsány, zdůvodněny, dokladovány oceněný výše a v příložené Dokumentaci
Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsáhlé
zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat
jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

uvedené ou provedení
je již součástí je i tento Evidenční list změny
upravením v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním
podrobně

Objednatel

Jméno

Ing. Jana Jiráňová

datum

Zhotovitel

Jméno

datum

Zatvrdila stavby (ZBV) - krycí list

paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby:
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO VoN Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-393 803,28	1 354 314,36	49 753 331,54	960 511,08

Číslo změny SO/PS: ZL12

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-60 000,00	0,00	1 354 314,36	2,78%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-453 803,28	1 354 314,36	49 693 331,54	900 511,08

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o.

Stavební dozor: FRAM Consult a.s.

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

č. 11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem změně v Kč	ve Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		VoN - Vedlejší a ostatní náklady											
		VoN - Vedlejší a ostatní náklady											
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	2620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin náspů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahnují nákl. na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč	Kč	60 000,000	0,000	-60 000,000	1,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-100,00
		CELKEM SO.420 - Přeložky NN vedení a sloupů (ČEZ)						60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	
		CELKEM změnový list č. 12:						00	-60 000 00	0 00	-60 000 00	-60 000,00	

Za zhotovitele:

Datum:

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	12
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO VoN / ZL12

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 4	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č.	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č.	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3= 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 758 564,09

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	VoN ZL12
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna v průběhu výstavby		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Jedná se o provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP (zajištění všech testů potřebných pro zjištění kvality zemin násypů, výkopů, tak i pro určení množství vápna pro jejich úpravu), včetně dalších zkoušek požadovaných objednatelem. Nezahrnují nákl. na povinné průkazní zkoušky. PROVIZORNÍ CENA = 60 000 Kč Provedení zkoušek nad rámec smluvních KZP dle SOD nebylo investorem po zhotoviteli požadováno. Z toho důvodu je předmětem řešení méněprací ve výši ceny dle SOD 60.000 Kč bez DPH.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, p. podpis)		
Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření