



KUJIP01700L3

Číslo smlouvy objednatele: 95698
Číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-236

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013

uzavřené podle § 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Košan, zástupce ředitele a jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Igor Bálik, vedoucí oddělení
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
Číslo účtu: 482851413/0300
IČO: 47307218
DIČ: CZ47307218
zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“, č. smlouvy objednatele: 71318 a č. smlouvy zhotovitele: 13-2-236, ze dne 17. 9. 2013, kterým se doplňuje a upravuje Článek 3 – Termín plnění.

Článek 2 – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo pro akci „III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1“ je prodloužení termínů plnění z důvodu průtahu při jednání s dotčenými správci a dotčenými orgány ve státní správě při prověření možnosti optimalizace vedení přeložek IS vyvolaných opravou mostu z hlediska snížení nákladů a s ohledem na lepší údržbu.

Článek 3 – Termín plnění

Původní znění části článku 3.1 se ruší:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení:	do 1 měsíce od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od odevzdání PD DSP
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DÚR, DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:	po podpisu smlouvy
Záborový elaborát:	do 15. 10. 2013
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 30. 11. 2013
Pravomocné územní rozhodnutí:	do 3 měsíců od ukončení majetkoprávní přípravy
Dokumentace pro stavební povolení (koncept):	do 22. 7. 2016
Dokumentace pro stavební povolení (čistopis):	do týdne po obdržení připomínek
Pravomocné stavební povolení:	do 3 měsíců od předání dokladů majetkoprávní přípravy objednatelem (v případě změny uložení inž. sítí uzavření smluv o přeložce inž. sítí)
Předání PDPS:	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě o dílo č. 71318 ze dne 17. 9. 2013, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4.3 Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

4.4 Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 30. 6. 2016

Objednatel:

.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje pro oblast
majetku, dopravy a silničního hospodářství



V Praze dne 30. 6. 2015

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Košan
zástupce ředitele a jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218