



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2018/D/0028

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“)

„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

mezi



Objednatel:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce zadavatele ve věcech technických:	Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879 Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	22824641/0100

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Zhotovitel:	Stavební firma Matyáš s. r. o.
Zápis v obchodním rejstříku:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
Sídlo:	Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
IČ:	29298113
DIČ:	CZ29298113
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	██████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s. Brno
Číslo účtu:	107-1233510217/0100
Zástupce ve věcech technických:	██████████
Telefon/mobil:	██████████
E-mail:	████████████████████

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé



1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 13.2 Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 02. 05. 2018 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, na následujících změnách:
- z důvodu víceprací a méněprací, které byly v průběhu stavby odsouhlaseny vedoucím odboru investičního a technickým dozorem investora, se mění předmět díla, termín dokončení a cena díla,
 - v souladu s čl. 7.3. Provádění díla se nahrazuje příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,
 - v souladu s čl. 7.2. Provádění díla se mění osoba stavbyvedoucího.

2. Předmět díla

- 2.1. Čl. 2 Předmět díla se rozšiřuje o odstavec 2.16. takto:

2.16. Rozsah sjednaných víceprací a méněprací je vymezen změnovými listy ZL č. 37 - 45, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028.

3. Doba plnění

- 3.1. Čl. 3 Doba plnění, odstavec 3.1. se mění a nově zní takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat ve sjednané době:

Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště.

Stavební práce budou zahájeny do 1 týdne od protokolárního předání a převzetí staveniště.

Dokončení díla: Den, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků.

Dílo bude dokončeno a předáno **do 30.6.2019** se všemi náležitostmi dle čl. 2 Předmět díla, odstavce 2.3., zejména písmene b), p), r), s).

Počátek běhu záruční lhůty: Dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.


- 3.2. Vzhledem k výše uvedené změně čl. 3.1. se mění i Příloha č. 2 Harmonogram prací

4. Cena díla

- 4.1. Čl. 4 Cena díla, odstavec 4.1. se mění a nově zní takto:

- 4.1. Na základě částky vyčíslených víceprací a méněprací uvedených v ZL č. 37 - 45 se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 o částku 1 301 071,72 Kč bez DPH, 1 574 296,78 Kč vč. DPH:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena za vícepráce	1 854 306,71 Kč	402 126,50 Kč	2 243 711,12 Kč
Cena za méněpráce	- 553 234,99 Kč	- 116 179,35 Kč	-669 414,34 Kč



Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH 21 %	CENA CELKEM S DPH
Cena celkem	41 314 107,96 Kč	8 675 962,67 Kč	49 990 070,63Kč

5. Provádění díla

5.1. Čl. 7 Provádění díla, odstavec 7.1. se mění a nově zní takto:


7.1 Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email): [REDACTED]

Stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email): [REDACTED]

Stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí se budou na plnění díla osobně podílet a mezi jejich hlavní úkoly patří: řídit stavební práce, koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem objednatele a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na kontrolních dnech, účast na převěření díla a další související činnosti. Zhotovitel může v odůvodněných případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem stavbyvedoucího/hlavního stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 6.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 6.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.5. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 120/2019 ze dne 13. 03. 2019.



6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 37 – 45, včetně oceněných soupisů prací – dle čl. 2.1. tohoto dodatku

Příloha č. 2 - Harmonogram prací – dle čl. 3.2. tohoto dodatku

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů – dle čl. 1.1. odrážky druhé tohoto dodatku

Objednatel: 25.3.2019

V Kuřimi dne




Mgr. Ing. Drago Sukalovský

starosta města



Zhotovitel: 21.3.2019

V Ochozi u Brna dne



jednatel

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - venkovní zpevněné plochy. S ohledem na budoucí úpravy místních komunikací a po upřesnění funkčnosti jednotlivých zpevněných ploch rozhodl investor o změně skladeb některých zpevněných ploch z pochůzí na pojižděnou. Na změněných plochách dojde k záměně velkoformátové dlažby za menší formáty, vhodnější pro pojižděné plochy a k většímu rozsahu prací na konstrukčních vrstvách včetně výměny podloží vzhledem k jílovitému typu stávajících zemin.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatel.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změna projektu - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input checked="" type="checkbox"/>	
	dokumentace skut. provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		793 303,59
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-162 539,04
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		630 764,55
	Výše DPH sazba: 21%		132 460,56
	náklady na změnu vč. DPH		763 225,11
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:	po dokončení hrubé stavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20	
	TDI:	21	
	Projektant:	22	
Objednatel:	23		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		






Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - zavěšené potrubí kanalizace a nerez vpusti. Projektová dokumentace uvádí pro odpady z rekonstruované kuchyně typ potrubí PE svařované s izolací, soupis prací pouze potrubí HT, rovněž v soupisu prací chybí podlahové vpusti.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	x	
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		58 676,76
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-6 888,13
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		51 788,63
	Výše DPH sazba: 21%		10 875,61
	náklady na změnu vč. DPH		62 664,24
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	28.2.2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	28.2.2019	
	TDI:	28.2.2019	
	Projektant:	28.2.2019	
Objednatel:	28.2.2019		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady - přepažení chodby 1.NP. Pro zamezení kolize provozu školy a stavebních prací v m.č. 1.06 a 1.05 a zamezení znečišťování ostatních školních prostor bylo nutné zhotovit dělicí příčku z SDK.</p> <p>Položka v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
x			
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	28 140,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	28 140,00	
	Výše DPH sazba:	21%	5 909,40
	náklady na změnu vč. DPH	34 049,40	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20	
	TDI:	21	
	Projektant:	22	
	Objednatel:	23	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - betonové sendvičové stěny a jejich věnce. Mezi PD a soupisem prací je nesoulad v množství zdiva sendvičových stěn z tvárnice ztraceného bednění, tepelné izolace a jejich ukončení betonovými věnci.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	26 214,62	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	26 214,62	
	Výše DPH sazba:	21%	5 505,07
	náklady na změnu vč. DPH	31 719,69	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20	
	TDI:	2	
	Projektant:	8	
	Objednatel:	2	
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 41

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa			
Objekt:	SO 100			
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim			
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna			
TDI:	Ing. Pavel Šudák			
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim			
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce sádrokartonové podhledy a omítky stropů. Po zahájení prací na rozvodech elektro bylo zjištěno, že do stávající skladby stropů není možné provést vysekání drážek pro kabely - stropy v některých místnostech jsou skládané z vložek Miako, při drážkování se bortí. Byla provedena revize úprav povrchu stropů a akustický podhled byl doplněn i v místnostech, kde nebylo možné skrýt rozvody pod omítku.</p> <p>Položky byly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)			
	celkem v Kč bez DPH	177 827,78		
	hodnota odpočtů (méněprací)			
	celkem v Kč bez DPH	-50 956,53		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	126 871,25		
	Výše DPH sazba:	21%	26 642,96	
	náklady na změnu vč. DPH	153 514,21		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			4
termíny	Termín realizace změny:	ihned		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	20.12.2018		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20.12.2018		
	TDI:	20.12.2018		
	Projektant:	20.12.2018		
	Objednatel:	20.12.2018		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet			

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 301		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - zemní práce pro retenční nádrž. Vyhloubení jámy pro retenční dešťovou nádrž a její osazení nebylo možné provést v rozsahu zemních prací uvedených v soupisu prací. Po posouzení zemin geotechnikem bylo rozhodnuto o zvětšení rozsahu zemních prací z důvodu dodržení zásad BOZP a z důvodu přítomnosti spodní vody v jámě včetně čerpání spodní vody.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:	
zápis do SD (deníku změn)			x
dodatek k PD			
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		242 078,81
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		242 078,81
	Výše DPH sazba:	21%	50 836,55
	náklady na změnu vč. DPH		292 915,36
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2019	
	TDI:	2.	
	Projektant:	8.	
Objednatel:	2		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 43

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícenáklady a méněpráce - renovace teraca a výztuž podkladních potěrů. Po zahájení prací na odbourání teraca v m.č. 0.02 a 0.08 bylo zjištěno, že není možné provést jeho odstranění dle předpokladu PD - soudržnost vrstvy teraca a podkladu je velká. Bylo rozhodnuto, že v uvedených místnostech bude provedena pouze renovace povrchu. Renovace teraca bude provedena také v chodbě 1.PP k tělocvičně.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	184 658,61	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-159 575,29	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	25 083,32	
	Výše DPH sazba: 21%	5 267,50	
	náklady na změnu vč. DPH	30 350,82	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	20	
	TDI:	21	
	Projektant:	28	
	Objednatel:	28	
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce a méněpráce - truhlářské a hliníkové výrobky, dozdivka příčky dle PBŘ. V m.č. 1.07 probíhá hranice požárních úseků přes bývalou promítací komoru. Po odstranění podhledu a obkladu bylo zjištěno, že stěny komory nevedou až ke stropu a ve stěně je otvor - požární úsek není uzavřen. Pro uzavření požárního úseku je nutné provést dozdivění stěn komory. Dále je nesoulad mezi PBŘ a PD ve výpisech truhlářských a hliníkových výrobků. Výpisy výrobků neobsahují všechny požadavky PBŘ. Výpisy výrobků bylo nutné aktualizovat. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD - „Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		337 882,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		-173 276,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		164 606,00
	Výše DPH sazba:	21%	34 567,26
	náklady na změnu vč. DPH		199 173,26
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		4
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 2x Položkový rozpočet		

Předmět díla:	Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III.etapa		
Objekt:	SO 100		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim		
Zhotovitel:	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna		
TDI:	Ing. Pavel Šudák		
Projektant:	7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim		
<p>Popis změny:</p> <p>Na základě SoD ze dne 2.5.2018 čl. 4. předkládáme tento ZL na vícepráce - překlady a nadezdávka otvoru do m.č. 1.05. V PD a soupisu prací chyběl překlad a dozdivka u vybouraného dveřního otvoru mezi m.č. 1.05 a chodbou.</p> <p>Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle čl. 4.6. a 4.8. SoD – „Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno zhotovitelem dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. V ostatních případech cenami odpovídajícími cenám obvyklým na trhu, které budou odsouhlaseny objednatelem.“ Zhotovitel vycházel z ceníku RTS I. pololetí 2018. Dotčené položky, které se nenacházejí v zadávacích podmínkách jsou vynásobeny koeficientem 0,88 oproti cenám RTS 2018/I.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZL podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	5 524,54	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Marek Matyáš - jednatel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	5 524,54	
	Výše DPH sazba: 21%	1 160,15	
	náklady na změnu vč. DPH	6 684,69	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	4	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	2019	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	2019	
	TDI:	2	
	Projektant:	8.	
Objednatel:	2		
přílohy	Přílohy:		
	1x Položkový rozpočet		

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

Zadavatel	
Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ:	00281964
Účastník	
Název:	Stavební firma Matyáš s. r. o.
Sídlo/místo podnikání:	Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Marek Matyáš, jednatel
IČ:	29298113

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: Lengál s.r.o.
Adresa: č. p. 688/14a, 620 00 Brno-Tuřany
IČ: 29360358
Stručný popis předmětu plnění: Vzduchotechnika, rekuperace
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 11%
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 4,098.730,00 Kč

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: INMONT s.r.o.
Adresa: Měnin 353, 664 57 Měnin
IČ: 44947453
Stručný popis předmětu plnění: Zdravotechnika, voda, topení
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 7%
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 2,486.510,00 Kč

Příloha č. 3

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele:

GOZ Gastro, s.r.o.

Adresa:

Olomoucká 164/888, 627 00 Brno

IČ:

28302672

Stručný popis předmětu plnění:

Gastrotechnologie

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):

8%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH):

3,018.631,00 Kč

V Ochozi u Brna dne 21.3.2019