

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 13. 3. 2018 na realizaci stavby

### „Centrum Dominika Kokory - rekonstrukce budovy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**


Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PSS Přerovská stavební, a.s.**

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ostravě, oddíl B, vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město

IČO: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Alešem Frídem, místopředsedou představenstva  
Dagmar Přecechtělovou, členkou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 3. 2018 č. 2017/03626/OKŘ/DSM na realizaci stavby pod názvem „**Centrum Dominika Kokory - rekonstrukce budovy**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 7. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

### ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci níže dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) <b>Doplnění vybavení dle PBŘ, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZZV)</b> Dopočet montáže a dodávky 9 ks ručních hasicích přístrojů a 34 ks iluminiscenčních informativních prvků dle PBŘ.	25 450,88	0,00
2) <b>Zateplení objektu, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Očištění tlakovou vodou, penetrace a vyrovnání podkladu vnějších stěn 434,59 m <sup>2</sup> tmelem před omítnutím, montáž a dodávka KZS z minerální vlny v ploše 67,131 m <sup>2</sup> , oprava 226,481 m <sup>2</sup> vnější omítky, bourání 195,702 m <sup>2</sup> stávajícího zateplení.	236 806,89	0,00
3) <b>Vnitřní omítky, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Armování stěn doplněním sklovláknitého pleťiva a vrstvy stavebního lepidla v ploše 259,077 m <sup>2</sup> s vyplněním rýh elektroinstalací omítkovou směsí v ploše 35,318 m <sup>2</sup> . Vyrovnání 189,947 m <sup>2</sup> stěn vápenocementovou maltou, opravení nesoudržných 249,62 m <sup>2</sup> stávajících vnitřních omítek. Osazení APU lišty v délce 189,04 m a provedení penetrací před výmalbou v ploše 1073,46 m <sup>2</sup> .	207 156,40	0,00
4) <b>Podlahy a šachta v objektu, ZL č. 16, 17 (§ 222 odst. 6 ZZZV)</b> Nadstavení stávající kanalizační šachty 6 ks betonových prstenců a osazení 1ks Al poklopu, řezání rýh pro ležatou kanalizaci v délce 53,5 m a zazubování v délce 37,7 m a odečtení 26,75 m vysekání rýh, sesponkování betonové podlahy v délce 42,5 m v 1.NP.	88 619,46	- 4 946,10
5) <b>ZTI, nerezové sedáky do sprchy, ZL č. 18, 19 (§ 222 odst. 4 ZZZV)</b> Odečet 3 ks sprchových zástěn, namontování 3 ks sprchových sklopných nerezových sedátek s podpěrou a 3 ks podlahových vpustí DN 50/75.	16 827,11	-63 229,13
6) <b>Doplnění Pbf a NIPI, ZL č. 20, 22 (§ 222 odst. 4 ZZZV)</b> Odečet 2 ks bílých dveří š. 800mm a 1ks š. 700 mm, 2ks stávajících dveří š. 800 mm, osazení 5 ks nových dýhovaných dveří v odstínu	35 877,93	-4 946,98

dub, osazení 7 ks madel na dveře.		
<b>7) Odvětrání půdního prostoru, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Osazení 2 ks ventiláčnických turbín do střešního pláště.	10 680,80	
<b>8) Venkovní a dokončující práce, ZL č. 24, 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Doplnění 10,125 m2 svahové zdi tl 200 mm ze štípaných tvárnic, úpravu svahu nad dlážděnou plochou, 6,783 m2 chodníku ze zámkové dlažby, 9,38 m2 okapového chodníku z kačírku tl 200 mm, osazení 6 m obrubníku, 4 m příkopového betonového a 1 m odvodňovacího plastového žlabu, zřízení 2 ks kanalizačních vpustí včetně 3 m PVC potrubí DN 125 a 3 ks propojení DN 200, úpravu 2 ks a doplnění 3 ks lapačů střešních splavenin, zřízení 7,57 m2 vstupních čistících zón, provedení 4 ks větracích mřížek, 3,6 m dilatačních a 9 m přechodových lišt, povrchová úprava zábradlí žárovým zinkem včetně 46 ks průvlekových kotev, provedení pozinkovaného zábradlí nad části opěrné zdi ze štípaných tvárnic a vodícího zábradlí navazujícího na schodišťové zábradlí, odečet 4,451 m2 dlažby v zádveři 1.NP.	177 059,57	-2 701,13
<b>9) Slaboproudé propojení budov, ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Provedení datového propojení optickým závěsným kabelem s UV ochranou v délce 35 m, v délce 6 m provedení v liště, osazení 2 ks optických van, telefonního propojení v délce 70 m, přenosu poplachového hlášení v délce 30 m a osazení televizní antény, anténního stožáru a předzesilovače.	82 534,40	
<b>Vícepráce a méněpráce (celkem bez DPH)</b>	<b>881 013,44</b>	<b>-75 823,34</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM BEZ DPH)</b>	<b>805 190,10</b>	

*Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	8 486 891,98	1 273 033,80	9 759 925,78
Změna ceny dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	1 171 042,43	175 656,36	1 346 698,79
Změna ceny dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě (termínový)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě	805 190,10	120 778,52	925 968,62
<b>Celková cena Smlouvy včetně Dod. č. 1, 2 a 3</b>	<b>10 463 124,51</b>	<b>1 569 468,68</b>	<b>12 032 593,19</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3 slovy: **dvanact-milionů-třicet-dva-tisíc-pět-set-devadesát-tři-koron-českých-devatenáct-haléřů.**

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/61/10/2019 ze dne 18. 3. 2019.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 26-03-2019

Za Objednatele:



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

V Přerově dne: 20.3.2019

Za Zhotovitele:



**Ing. Aleš Fridl**  
jednatel



**Dagmar Přecechtělová**  
jednatel