

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy objednatele: 177/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel
Ing. Milan Kalný – jednatel
Ing. Martin Havlík – jednatel (každý samostatně dle výpisu z OR)

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1024 Řitka, most přes D4 ev.č. 1024-1_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Předmětný most měl být rekonstruován výměnou konstrukce. Podle požadavku Ředitelství silnic a dálnic bylo nutné zrušit stávající pilř ve středním dělicím pásu dálnice a navrhnout tak novou konstrukci bez střední stojky, a tedy s větším rozpětím a tím i tloušťkou. Pro zachování podjezdné výšky na dálnici je tak nezbytné zvýšit nivelitu silnice III/1024 na mostě. Úprava nivelity silnice na mostě přitom musí být provedena návazně na bezprostředně související akci „III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a přestavba křižovatek v MUK Řitka“ (projektant PRAGOPROJEKT a.s.). Předpokládala se souběžná realizace obou akcí, ale u druhé akce se vyskytly nepředpokládané obtíže při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které vedly k odložení realizace. Mezitím však došlo ke zhoršení stavu na předmětném mostě a proto bylo rozhodnuto Objednatel o rozdělení realizace těchto dvou akcí. Pro zajištění návaznosti stavby mostu na stávající stav a nivelitu silnice je tak nutné přepracovat nivelitu a projekt silnice na mostě a návazně tak i již

III/1024 Řitka - most přes D4 ev.č. 1024-1 – PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Prohlídka mostu, místní šetření	15 000,00
Geologický průzkum	75 000,00
Geodetické zaměření mostu	20 000,00
Ověření inženýrských sítí	5 000,00
Záborový elaborát	20 000,00
Průzkumy celkem	135 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	10 000,00
Výkresová část	180 000,00
Dokladová část	60 000,00
DÚR celkem	250 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	10 000,00
Souhrnné technické řešení	20 000,00
Stavební část	325 000,00
DIO	25 000,00
BOZP	5 000,00
DSP celkem	385 000,00
DSP - aktualizace	
Průvodní zpráva	8 000,00
Souhrnné technické řešení	16 000,00
Stavební část	260 000,00
DSP - aktualizace celkem	284 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	60 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	90 000,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	60 000,00
projednání dokumentace - aktualizace	35 000,00
majetkoprávní podklady	20 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ celkem	125 000,00
PDPS	
Technická zpráva	10 000,00
Výkresová část	275 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	25 000,00
PDPS celkem	320 000,00
I.HMP, Mostní list	15 000,00
celkem bez DPH	1 604 000,00

dodatek č.1
dodatek č.1
dodatek č.1
dodatek č.1
dodatek č.1

dodatek č.1

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	700,00	80	56 000,00

celkem bez DPH	1 660 000,00
21 %DPH	348 600,00
celková cena včetně DPH	2 008 600,00

V Praze dne 20.03.2019

