

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/006108

Stavební akce:	"Bezbariérové řešení Hospice svatého Lazara v Plzni"								
Změna stavby / projektové dokumentace č.	17TUOIN41								
Dotčená část stavby:	Výtahová šachta								
Název / označení změny:	Změna č. 6								
Podklad pro změnu:	Zhotovitel								
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	Zápis ve stavebním deníku viz SD č.1 list č. 731284 ze dne 28.11.2018 a list č. 731299 ze dne 29.1.2019, SD č. 2 list č. 731265 ze dne 18.2.2019 a list č. 731268 ze dne 28.2.2019								
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	29.01.2019						
<p>Zdůvodnění a popis změny:</p> <p>Během provádění úprav výtahové šachty byla zjištěna podstatně větší technologická náročnost prací, než bylo předpokládáno v PD. Doba umístění/ pronájmu lešení byla prodloužena pro splnění jednotlivých úprav VŠ dle rozsahu zářadavací dokumentace. Výše uvedený stav nebylo z provozních a bezpečnostních důvodů možno detailně zjistit při zpracování zářadavací dokumentace stavby.</p> <p>Lešení výtahové šachty je nutné ponechat dle skutečnosti doložené ve stavebním deníku. Lešení bylo postaveno a předáno k použití dne 28.11.2018 a demontováno dne 18.2.2019 (výťah V1) a dne 28.2.2019 (výťah V2). Přehled pronájmu lešení:</p> <table border="0"> <tr> <td>výtah V1</td> <td>28.11.2019 - 18.2.2019</td> <td>doba pronájmu celkem 83 dní</td> </tr> <tr> <td>výtah V2</td> <td>28.11.2019 - 28.2.2019</td> <td>doba pronájmu celkem 93 dní</td> </tr> </table>				výtah V1	28.11.2019 - 18.2.2019	doba pronájmu celkem 83 dní	výtah V2	28.11.2019 - 28.2.2019	doba pronájmu celkem 93 dní
výtah V1	28.11.2019 - 18.2.2019	doba pronájmu celkem 83 dní							
výtah V2	28.11.2019 - 28.2.2019	doba pronájmu celkem 93 dní							
Vliv změny na termín	ANO	NE							
Vliv změny na cenu	ANO	NE							
Náklady na změnu celkem:			44 166,21 Kč bez DPH						
přípochty celkem:			44 166,21 Kč bez DPH						
odpochty celkem:			- Kč bez DPH						
<p>Přípohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - soupis méněprací - víceprací - zápisy ve SD - list č.731284, 731299, 731265, 731268 									
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis						
zhotovitel - BERGER BOHEMIA a.s.	David Rajchart	01.03.2019							
projektant /AD/ - ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	David Cígler dipl. Tech	01.03.2019							
	Ing. Jan Kakeš	01.03.2019							
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	01.03.2019							
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	01.03.2019							
- TDI	Bc. Miroslav Stuchlík	01.03.2019							
- cenová kontrola	Iva Baierová	01.03.2019							
Provozovatel - Hospic svatého Lazara z. s.	Mgr. Jan Souček (ředitel)	01.03.2019							