

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti objektu  
v Českých Budějovicích**“ ze dne 27. 11. 2018

Smluvní strany

**Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra**

Organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č. j.: MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22. 10. 2008

Se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk  
Jejímž jménem jedná: Mgr. Dana Středulová, pověřena výkonem funkce ředitelky  
IČO: 75 15 49 60 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 4800881/0710

**Adresa pro zaslání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk**

Kontaktní osoba:



ID datové schránky: ir5hkiz

(dále jen „objednatel“)

a

**Lumen Servisní s.r.o.**


Zapsaná v obchodním rejstříku Krajských soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 23224

Se sídlem: Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice 3  
Jehož jménem jedná: Martin Novák, jednatel  
IČO: 02 90 57 01  
DIČ: CZ02 90 57 01  
Bankovní spojení: 117620203/0300  
Kontaktní osoba: Martin Novák, 602 255 693  
ID datové schránky: jfig2qf

(dále jen „zhotovitel“)

(dohromady dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo „Oprava hydroizolací a odstranění vlhkosti objektu v Českých Budějovicích“ ZZ-CB-V/73/2018 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen „**smlouva**“).



1. Článek III. smlouvy se mění takto:

**Bod 3.2**

Z důvodu nepředvídatelných prací na elektroinstalaci, které měli za následek přerušování prací na 2-3 týdny a změnu posloupnosti jednotlivých prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.

Doba plnění se nově stanoví na **120 pracovních dní** od předání pracoviště objednatelem

**Bod 3.3.**

V důsledku vzniklých komplikací se smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Soupis prací tvořících **Etapu č. 1 a Etapu č. 2** jsou přílohy tohoto dodatku jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

2. Článek IV. smlouvy se mění takto:

**Bod 4.1.**

**Cena za Etapu č. 1 činí:**

1 232 777,12	bez DPH v Kč
258 883,20	výše DPH v Kč
1 491 660,32	včetně DPH v Kč

**Cena za Etapu č. 2 činí:**

1 070 733,62	bez DPH v Kč
224 854,06	výše DPH v Kč
1 295 587,68	včetně DPH v Kč

**Bod 4.3**

Úhrada ceny za každou etapu díla bude provedena po jejím předání na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností alespoň 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Podkladem k vystavení daňového dokladu (faktury) je zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaný oběma smluvními stranami. Daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem a doručena objednateli na adresu pro zasílání faktur, která je uvedena v hlavičce této smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1: Soupis prací Etapa I

Příloha č. 2: Soupis prací Etapa II

Příloha č. 3: Harmonogram prací

V Praze den: 13. 03. 2019

za objednatele



Mgr. Dana Středulová

pověřena výkonem funkce ředitelky



V Českých Budějovicích dne: 15. 3. 19

