

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 2. 2017

(dále jen „Dodatek“)



uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytiřská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 1632/17, 150 00 Praha 5
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
jednající: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Jörg Mathew, členem představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět díla

1. V návaznosti na smlouvu o dílo č. Objednatele 000883 00 16 ze dne 9. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu díla (dále jen „Dílo“), která je blíže specifikována v Návrhu na změnu stavby (pořadové číslo změny stavby 16) a v Dohodě o odbytových nákladech u stavebního objektu SO 01 k akci Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum na trase A, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny Díla nebyly obsaženy v původním zadání, avšak jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému dokončení Díla. Změny Díla zároveň splňují podmínky stanovené v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností ze Smlouvy.

III. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení Díla ve smyslu odst. 3.1 Smlouvy, kdy zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo ve lhůtě do 31.12.2018. Smluvní strany se dále dohodly na změně odst. 3.2.1 písm. d) Smlouvy s tím, že termín dokončení Díla se stanoví na 31.12.2018.

IV. Cena Díla

1. Cena za provedení změny Díla dle tohoto Dodatku činí **1 141 479,79 Kč bez DPH**.
(slovy: jedenmilijednostočetřicetjedentisícčtyřistasedmdesátdevětkorunčeských sedmdesátdevěthaléřů)
2. **Celková cena za provedení Díla dle článku 5.1 Smlouvy a tohoto Dodatku tedy činí 103 069 065,22 Kč bez DPH.**
(slovy: jednostotřímilionyšedesátdevěttisícšedesátpětkorunčeskýchdvacetdvahaléře)

K této ceně bude účtována příslušná DPH. V případě stavebních a montážních prací patřících do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy:
- Návrh na změnu stavby (pořadové číslo změnového listu 16) zpracovaný k akci Rekonstrukce nástupiště stanice metra Muzeum na trase A včetně výkazu výměr
 - Dohoda o odbytových nákladech SO 01
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Jörg Mathew,
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.