

**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na akci**

Hospodárnice v rekultivacích PKÚ, s. p.“

Kód akce: A543

č. ORS/Kr/198/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO: 00007536

DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen **objednatel**)

a

North stav a.s.

Jateční 47, čp. 3377, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25045997

DIČ: CZ25045997

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena:

Lubošem Peškem, předsedou představenstva

Ve věcech technických

[REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. bodem 9. Smlouvy o dílo na akci „Hospodárnice v rekultivacích PKÚ, s.p.“ (dále jen „Smlouva“), kód akce A543, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 2. 9. 2016, pod č. objednatele ORS/Kr/198/2016 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Změna ukončení a předání předmětu díla:

Cílem projektu oprav komunikací v lokalitě jezera Milada a souvisejících stavebních akcí je provedení závěrečných oprav a úprav povrchů systému účelových komunikací zajišťujících dopravní obslužnost celého území pro potřeby jak jeho budoucí údržby, tak pro potřeby IZS, a provedení dalších stavebních úprav pro zefektivnění a zjednodušení údržby některých prvků vodohospodářské soustavy vodního díla jezero Milada s dokončením před plánovaným předáním celého zájmového území městům a obcím ke stanovenému termínu 31. 12. 2017. Na mimořádném jednání dne 22. 11. 2016 města a obce DSOJM informovali PKÚ, s. p., že podpoří (s výjimkou města Chabařovice) souhlasným stanoviskem záměr Ústeckého kraje obnovit v minulosti zastavenou realizaci výstavby páteří komunikace rekreační oblasti Milada, Trmice - Roudníky, která měla být původně financována z ROP NUTS 2 Severozápad - prioritní osa 3.1. - rozvoj dopravní infrastruktury regionálního charakteru, nyní z finančních prostředků postupně vyčleněných z privatizačních výnosů dle usnesení Vlády České republiky č. 50/2002 ze dne 16. 1. 2002 a násl., jako účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého a Karlovarského kraje (15 mld). Případná výstavba této komunikace jižně od vybudovaného jezera Milada zásadním způsobem ovlivní připravený projekt oprav komunikací v lokalitě jezera Milada a souvisejících stavebních akcí a vyžádá si změnu harmonogramu jeho vlastní realizace. Z těchto důvodů se doba plnění této Smlouvy o dílo upravuje níže uvedeným způsobem.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I, dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek III. Smlouvy ve znění:

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla:	do 7 dnů od podpisu Smlouvy
Ukončení a předání předmětu díla:	nejpozději do 30. listopadu 2016

se nahrazuje novým zněním:

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla:	do 7 dnů od podpisu Smlouvy
Ukončení a předání předmětu díla:	nejpozději do 15. května 2017

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Chlumci dne 29. 11. 2016

V Ústí nad Labem dne 29. 11. 2016

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Luboš Pešek
předseda představenstva
North stav a.s.
zhotovitel)