

1

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Žďár nad Sázavou
Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci králové, spisová značka B 2747
Zastoupený: Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná

	za objednatele:	Ing. Martin Mrkos, ACCA
	za zhotovitele:	Ing. Tomáš Zavřel, MBA

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jan Mikulecký

II. PŘEDMĚT DÍLA – DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce dodávek a prací dle přiložených změnových listů, které tvoří součást Dodatku č. 2.

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ – ZMĚNA TERMÍNU DOKONČENÍ

III.2. Dokončení prací 10. května 2019

Terminem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění předmětu díla v celém rozsahu.

IV. CENA ZA DÍLO – ZMĚNA VÝŠE CENY

Cena za dílo je dohodnuta na základě změnových listů a činí:

Cena činí:

Cena bez DPH:	36 034 789,00 Kč
Dodatek č. 2 – změnové listy	764 387,00 Kč
Cena včetně dodatku č. 2 bez DPH:	36 799 176,00 Kč
DPH (21 %)	7 727 827,00 Kč
Cena s DPH	44 527 003,00 Kč

Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno radou města Žďáru nad Sázavou dne 11.3.2019 usnesením č.j. 152/2019/ORUP.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Přílohy: č.1 změnové listy

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 11 -03- 2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďáru nad Sázavou

V 11 -03- 2019

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva PROFISTAV
Litomyšl, a.s.

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 04: Úprava svahu	59 876		12 574	72 449
1: Zemní práce	59 876		12 574	72 449
ZL 05: SO 03 Změna konstrukce stěn skladu, dopl. výplní otvorů, elektroinstalace a uzemně	77 209	13,5	16 214	93 423
1: Zemní práce	8 510		1 787	10 297
2: Základy a zvláštní zakládání	48 983		10 286	59 269
3: Svislé a kompletní konstrukce	38 771	12,5	8 142	46 913
41b: Ztužující pásy a věnce	13 261	0,7	2 785	16 046
61: Úpravy povrchů vnitřní	14 644		3 075	17 719
63: Podlahy a podlahové konstrukce	21 891		4 597	26 488
711: Izolace proti vodě	13 006	0,3	2 731	15 737
713: Izolace tepelné	10 878	0,1	2 284	13 163
767: Konstrukce zámečnické	37 729		7 923	45 652
784: Malby	3 743		786	4 530
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení	- 174 834		- 36 715	- 211 549
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 147		241	1 388
M211: Hromosvod	39 480		8 291	47 771
ZL 06: Změna konstrukce skladu antuky SO 06	—	8,5	- 0	- 0
1: Zemní práce	4 445		933	5 378
2: Základy a zvláštní zakládání	36 776		7 723	44 499
3: Svislé a kompletní konstrukce	25 044	8,1	5 259	30 303
41b: Ztužující pásy a věnce	8 144	0,4	1 710	9 854
62: Úpravy povrchů vnější	21 723		4 562	26 284
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení	- 96 131		- 20 188	- 116 319
ZL 07: Přípojka NN - VARIANTA2	140 374	0,0	29 478	169 852
021: Silnoproud	7 814	0,0	1 641	9 455
M21: Elektromontáže	37 090		7 789	44 879
M46: Zemní práce při montážích	95 470		20 049	115 519
ZL 08: Odstranění stáv. objektů	178 672		37 521	216 193
001: Zemní práce	178 672		37 521	216 193
ZL 09: SO 05.1 Sanace podloží retenčních nádrží	28 588		6 003	34 591
1: Zemní práce	12 298		2 583	14 880
2: Základy a zvláštní zakládání	16 290		3 421	19 711
ZL 10: Komín	- 19 037	0,3	- 3 998	- 23 035

003: Svislé konstrukce	2 890	0,3	607	3 497
314: Komín	- 22 840		- 4 796	- 27 636
61: Úpravy povrchů vnitřní	912		192	1 104
ZL 14: Sadové úpravy	13 081		2 747	15 827
001: Zemní práce	13 081		2 747	15 827
ZL 15: Vodovod autobazar	35 218	10,0	7 396	42 613
001: Zemní práce	28 445	10,0	5 973	34 418
99: Staveništní přesun hmot	6 773		1 422	8 195
ZL 16: Budova SO 01, 04 - plast. stěna O105	21 525		4 520	26 045
769: Otvorové prvky z plastu	21 525		4 520	26 045
ZL 17: Budova SO 01, 04 - příplatek za vnější bezpečnostní sklo	18 202		3 822	22 024
769: Otvorové prvky z plastu	18 202		3 822	22 024
ZL 18: Provizorní propoj. krček mezi nafuk. halou a SO 01	55 000		11 550	66 550
767: Konstrukce zámečnické	55 000		11 550	66 550
ZL 19: SO 02.1 - Mobilní dělicí tenisová síť	-		- 0	- 0
1: Zemní práce	- 4 975		- 1 045	- 6 019
2: Základy a zvláštní zakládání	- 17 264		- 3 625	- 20 889
789.1: Vybavení sportovišť	49 098		10 311	59 409
9: Ostatní konstrukce, bourání	- 9 471		- 1 989	- 11 461
90: Oplocení	- 17 388		- 3 652	- 21 040
ZL 20: Sklad nářadí, sklad antuky - elektroinstalace + hromosvod	27 020		5 674	32 694
M21: Elektromontáže	27 020		5 674	32 694
ZL 21: Požárně bezpečnostní řešení	18 456		3 876	22 332
009: Ostatní konstrukce a práce	18 456		3 876	22 332
ZL 22: Sklad nářadí, sklad antuky - výplň zábrany tréninkové stěny sítí				
767: Konstrukce zámečnické				
ZL 23: Technický vodovod - ochranná drenážní hlavice	72 128		15 147	87 275
7222: Technický vodovod	72 128		15 147	87 275
ZL 24: Plentování - přechod cihla x beton	4 229	0,1	888	5 117
003: Svislé konstrukce	4 229	0,1	888	5 117
ZL 25: Obezdivka geberitu	17 042	2,9	3 579	20 621
003: Svislé konstrukce	11 092	2,9	2 329	13 421
726: Instalační prefabrikáty	5 950	0,0	1 250	7 200
ZL 26: Přizdívka m.č. 2.08	5 854	0,5	1 229	7 083
003: Svislé konstrukce	5 854	0,5	1 229	7 083
ZL 27: Posunutí dveří	1 030	0,1	216	1 246
003: Svislé konstrukce	154	0,1	32	187

006: Úpravy povrchu	464	0,0	98	562
009: Ostatní konstrukce a práce	411		86	497
ZL 28: Změna dláždění kolem antuky SO 02	- 16 720		- 3 511	- 20 231
1: Zemní práce	5 197		1 091	6 289
5: Komunikace	- 21 917		- 4 603	- 26 520
ZL 29: Nátěry tesařských konstrukcí	26 640	0,2	5 594	32 234
783: Nátěry	26 640	0,2	5 594	32 234
Celkem (bez DPH)	764 387			
DPH	160 521			
DPH 21 % ze základny: 764 384	160 521			
Celkem (včetně DPH)	924 908	CZK		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_08 Sadové a terénní úpravy			
Popis a zdůvodnění změny: Osazení stavby do stávajícího terénu neodpovídá skutečnosti. Stávající svahy zasahují do chodníků kolem tenisových kurtů. Je zapotřebí nové konfigurace těchto svahů, odtěžení přebytečné zeminy a její odvoz. Nové skutečnosti a z nich vyplývající práce, které bude nutno provádět převážně ručně nebo se značně komplikovaným využitím techniky, přinese minimálně týdenní zpoždění stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby  Ing. Luboš Petříček, TDI			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Milan Pelikán, projektant			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pelikán, projektant			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 04

Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka
Datum:	11.3.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

SO_08 Sadové a terénní úpravy

Popis a zdůvodnění změny:

Osazení stavby do stávajícího terénu neodpovídá skutečnosti. Stávající svahy zasahují do chodníků kolem tenisových kurtů. Je zapotřebí nové konfigurace těchto svahů, odtěžení přebytečné zeminy a její odvoz. Nové skutečnosti a z nich vyplývající práce, které bude nutno provádět převážně ručně nebo se značně komplikovaným využití techniky, přinese minimálně týdenní zpoždění stavby.

Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
0,- Kč	59.876,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
59.876,- Kč	<u>O 7dní prodloužení</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 04: Úprava svahu	59 876		12 574	72 449
1: Zemní práce	59 876		12 574	72 449
Celkem (bez DPH)	59 876			
DPH	12 574			
DPH 21 % ze základny: 59 876	12 574			
Celkem (včetně DPH)	72 449 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 04: Úprava svahu							59 876
1: Zemní práce							59 876
254.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 2*0,3*39,5	m3	23,7 23,7	117,00	2 773
2.	SUB	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 3*0,5*76,7	m3	115,05 115,05	77,00	8 859
251.	SP	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 115,05+23,7	m3	138,75 138,75	26,82	3 721
3.	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 115,05 23,7	m3	138,75 115,05 23,7	113,26	15 715
11.	SUB	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 115,05+23,7	m3	138,75 138,75	48,88	6 782
4.	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 115,05*2+23,7	m3	253,8 253,8	16,85	4 277
256.	SP	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:1 3*76,7 2*39,5	m2	309,1 230,1 79,0	57,42	17 749

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: Ano		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: SO_03 záměna konstrukce stěn skladu, doplnění výplní otvorů s útlumem hluku a doplnění elektroinstalace a uzemnění objektu Popis a zdůvodnění změny: Protože rozměry kontejnerů navržených projektem, neodpovídají rozměrům žádného z oslovených dodavatelů, byla dohodnuta změna konstrukce skladu nafukovací haly. PD změny, byla vypracována projektantem stavby Ing. Milanem Pelikánem. Tato změna byla zároveň doplněna o elektroinstalaci a uzemnění celého objektu. Doplněny byly i změny výplní otvorů, které vzešly z požadavků dodavatele haly a později doplněné hlukové studie.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Pětříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_03 záměna konstrukce stěn skladu, doplnění výplní otvorů s útlumem hluku a doplnění elektroinstalace a uzemnění objektu Popis a zdůvodnění změny: Protože rozměry kontejnerů navržených projektem, neodpovídají rozměrům žádného z oslovených dodavatelů, byla dohodnuta změna konstrukce skladu nafukovací haly. PD změny, byla vypracována projektantem stavby Ing. Milanem Pelikánem. Tato změna byla zároveň doplněna o elektroinstalaci a uzemnění celého objektu. Doplněny byly i změny výplní otvorů, které vzešly z požadavků dodavatele haly a později doplněné hlukové studie.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
174.834,- Kč	252.043,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
77.209,- Kč	Prodloužení o 3 týdny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 05: SO 03 Změna konstrukce stěn skladu, dopl. výplní otvorů, elektroinstalace a uzemně	77 209	13,5	16 214	93 423
1: Zemní práce	8 510		1 787	10 297
2: Základy a zvláštní zakládání	48 983		10 286	59 269
3: Svislé a kompletní konstrukce	38 771	12,5	8 142	46 913
41b: Ztužující pásy a věnce	13 261	0,7	2 785	16 046
61: Upravy povrchů vnitřní	14 644		3 075	17 719
63: Podlahy a podlahové konstrukce	21 891		4 597	26 488
711: Izolace proti vodě	13 006	0,3	2 731	15 737
713: Izolace tepelné	10 878	0,1	2 284	13 163
767: Konstrukce zámečnické	37 729		7 923	45 652
784: Malby	3 743		786	4 530
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení	- 174 834		- 36 715	- 211 549
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 147		241	1 388
M211: Hromosvod	39 480		8 291	47 771
Celkem (bez DPH)	77 209			
DPH	16 214			
DPH 21 % ze základny: 77 209	16 214			
Celkem (včetně DPH)	93 423	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 05: SO 03 Změna konstrukce stěn skladu, dopl. výplní otvorů, elektroinstalace a uzemnění							77 209
1: Zemní práce							8 510
1.	SUB	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 odkopávka na úroveň -0,200; 11*4,3*0,2	m3	9,46	122,04	1 154
					9,46		
					-		
2.	SUB	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně rýha pro pásy od úrovně -1,500 do -0,200; (10,2+4,29+10,2)*0,8*1,3 odpočet za patky: -8,32	m3	17,358	97,23	1 688
					25,678		
					- 8,32		
3.	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m výkop: 9,46+17,358 zásyp: -11,070	m3	15,748	113,26	1 784
					26,818		
					- 11,07		
					-		
4.	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 14,608	m3	14,608	16,85	246
					14,608		
					-		
5.	SUB	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním výkop: 9,46+17,358 pasy: -9,876 ZB: -18,93*0,25	m3	12,21	297,99	3 638
					26,818		
					- 9,876		
					- 4,733		
					-		
2: Základy a zvláštní zakládání							48 983
8.	SUB	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 (0,275+10,2+0,275+3,74+0,275+10,2+0,275)*0,5	m2	12,62	1 061,54	13 397
					12,62		
					-		
10.	SUB	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 od úrovně -1,500 do -1,000; (10,2+4,29+10,2)*0,8*0,5	m3	9,876	3 305,87	32 649
					9,876		
					-		
14.	SUB	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) (0,275+10,2+0,275+3,74+0,275+10,2+0,275)*0,25*0,25*50*0,001	t	0,079	37 238,84	2 937
					0,079		
					-		
3: Svislé a kompletní konstrukce							38 771
14.	SP	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm D1.1.20; (10,75+3,74+3,065+4,135)*(3,1+0,15)	m2	70,493	550,00	38 771
					70,493		
					-		

41b: Ztužující pásy a věnce

13 261

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
19.	SUB	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 D1.1.20: (10,75+3,74+10,75)*0,15*0,2	m3	0,757 0,757	3 102,10	2 349
20.	SP	417351711	Ztracené bednění věnců z U-profilů z lehkého keramického betonu pro zdivo tl 240 mm D1.1.20: 10,75+3,74+10,75	m	25,24 25,24	352,00	8 884
22.	SUB	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) D1.1.20: (10,75+3,74+10,75)*0,15*0,2*70*0,001	t	0,053 0,053	38 252,34	2 028
61: Upravy povrchů vnitřní							14 644
26.	SUB	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně D1.1.20: (10,75+3,24+3,065+4,135)*3	m2	63,57 63,57	230,36	14 644
63: Podlahy a podlahové konstrukce							21 891
33.	SUB	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 podkladní deska; (0,25+0,275+10,2+0,275+0,25)*(0,25+0,275+2,69+0,275+0,25)*0,1 vrchní bet. mazanina tl. 100 mm; 10,75*3,24*0,1+3,55*0,25*0,1	m3	7,779 4,208 3,572	2 813,99	21 891
711: Izolace proti vodě							13 006
55.	SUB	11163230	emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.; hustota při 20°C 1 - g/cm3; bez rozpouštědel, netoxická, není požárně nebezpečná, rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru / nad 52%hm.; bod měknutí pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková doba 22 s (41,14+13,314)*0,3*1,15	kg	18,787 18,787	33,49	629
283.	H	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40 41,14*1,15 13,314*1,2	m2	63,288 47,311 15,977	106,00	6 709
50.	SUB	711111001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, - 1 x nátěr, materiál ve specifikaci D1.1.20: 11*3,74	m2	41,14 41,14	7,24	298
51.	SUB	711112001RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení - o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním. 1x nátěr, materiál ve / specifikaci D1.1.20: (11+3,74+11-3,55)*0,6	m2	13,314 13,314	15,76	210
281.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP D1.1.20: 11*3,74	m2	41,14 41,14	90,00	3 703
282.	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP D1.1.20: (11+3,74+11-3,55)*0,6	m2	13,314 13,314	109,50	1 458
713: Izolace tepelné							10 878
280.	H	28376366	deska XPS hladký povrch lambda=0,034 tl 50mm 10,75*3,24*1,02	m2	35,527 35,527	257,00	9 130

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
127.	SUB	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 10,75*3,24	m2	34,83	16,15	563
131.	SUB	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 10,75*3,24	m2	34,83	32,03	1 116
137.	SUB	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 0,107	t	0,107	654,42	70
767: Konstrukce zámečnické							37 729
85.	SUB	767-002_01	D+M venkovní 2kř.dveře 2100x2250 mm, zateplené, mechanicky odolné, uzamykatelné -1	kus	- 1,0	35 216,11	- 35 216
85.	SUB	767-002_011	D+M venkovní 2kř.dveře 3550x3100 mm, zateplené, mechanicky odolné, uzamykatelné 1	kus	1,0	58 877,00	58 877
86.	SUB	767-003_01	D+M venkovní 1kř.dveře 900x2300 mm, zateplené, mechanicky odolné, uzamykatelné -1	kus	- 1,0	15 427,78	- 15 428
86.	SUB	767-003_01.1	D+M venkovní 1kř.dveře 900x2300 mm, zateplené, mechanicky odolné, uzamykatelné s útlumem 1	kus	1,0	17 829,00	17 829
87.	SUB	767-004_01	D+M prodídešťová žaluzie 1000x1000 mm -1	kus	- 1,0	4 140,92	- 4 141
87.	SUB	767-004_011	D+M prodídešťová žaluzie 1000x1000 mm s útlumem hluku 1	kus	1,0	15 808,00	15 808
784: Malby							3 743
90.	SUB	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné 1,94+74,165	m2	76,105	49,19	3 743
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení							- 174 834
91.	SUB	796-001	D+M továrně vyrobený modulární kontejner, tepelně, izolovaný 5500x3600x3435 mm -2	kus	- 2,0	87 416,84	- 174 834
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							1 147
48.	SUB	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) -- vynesení zbytků stavebního rumu, kropsení a 2 x zametení podlah. oprašení stěn a vyplnění otvorů / iakékoliv vřškv podlaží 10,75*3,24	m2	34,83	32,92	1 147

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
M211: Hromosvod							39 480
46.	SUB	210200021.03	Montážní práce	komp	1,0	16 320,00	16 320
47.	SUB	210200022.03	Dodávka materiálu	komp	1,0	15 960,00	15 960
48.	SUB	210200023.03	Režie, doprava	komp	1,0	3 600,00	3 600
49.	SUB	210200024.03	Revize	komp	1,0	3 600,00	3 600

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_06 záměna konstrukce stěn skladu Popis a zdůvodnění změny: Protože rozměry kontejnerů navržených projektem, neodpovídají výrobním modulům žádného z oslovených dodavatelů, byla dohodnuta změna konstrukce skladu náradí a potřeb pro tenis. PD změny, byla vypracována projektantem stavby Ing. Milanem Pelikánem.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Luboš Petříček, TDI			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Milan Pelikán, projektant			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_06 záměna konstrukce stěn skladu Popis a zdůvodnění změny: Protože rozměry kontejnerů navržených projektem, neodpovídají výrobním modulům žádného z oslovených dodavatelů, byla dohodnuta změna konstrukce skladu nářadí a potřeb pro tenis. PD změny, byla vypracována projektantem stavby Ing. Milanem Pelikánem.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
96.131,- Kč	96.131,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Prodloužení termínu předání o 1týden	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:


Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 06: Změna konstrukce skladu antuky SO 06	- 0	8,5	- 0	- 0
1: Zemní práce	4 445		933	5 378
2: Základy a zvláštní zakládání	36 776		7 723	44 499
3: Svislé a kompletní konstrukce	25 044	8,1	5 259	30 303
41b: Ztužující pásy a věnce	8 144	0,4	1 710	9 854
62: Úpravy povrchů vnější	21 723		4 562	26 284
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení	- 96 131		- 20 188	- 116 319
Celkem (bez DPH)	- 0			
DPH	- 0			
DPH 21 % ze základny: 0	- 0			
Celkem (včetně DPH)	- 0 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 06: Změna konstrukce skladu antuky SO 06							- 0
1: Zemní práce							4 445
2.	SUB	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně rýha pro pásy -1,500 do -0,100; (0,15+0,2+5,125+0,8+2,825+0,8+5,125+0,2+0,15)*1*1,4 odpočet rýhy pro patky: -5,38	m3	16,145 21,525 - 5,38	97,23	1 570
3.	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m výkopy: 16,145 zásypy: -4,613	m3	11,532 16,145 - 4,613	113,26	1 306
4.	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 11,532	m3	11,532 11,532	16,85	194
5.	SUB	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním výkopy: 16,145 pásy: -7,688 ztracené bednění: - (0,15+0,2+5,125+0,275+0,25+0,275+2,825+0,275+0,25+0,275+5,125+0,2+0,15)*1*0,25	m3	4,613 16,145 - 7,688 - 3,844	297,99	1 375
2: Základy a zvláštní zakládání							36 776
8.	SUB	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 (0,15+0,2+5,125+0,275+0,25+0,275+2,825+0,275+0,25+0,275+5,125+0,2+0,15)*1	m2	15,375 15,375	1 061,54	16 321
9.	SUB	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 (0,15+0,2+5,125+0,8+2,825+0,8+5,125+0,2+0,15)*1*0,5	m3	7,688 7,688	3 305,87	25 414
10.	SUB	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm 0,24946	t	0,249 0,249	29 945,42	7 470
11.	SUB	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25 ze sml rozpočtu: -1,92	m3	- 1,92 - 1,92	2 255,77	- 4 331
12.	SUB	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) ze sml rozpočtu: -0,1536	t	- 0,154 - 0,154	38 275,61	- 5 879
13.	SUB	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) pásy: (0,15+0,2+5,125+0,8+2,825+0,8+5,125+0,2+0,15)*4,25*0,3*0,001	t	- 0,06 0,02	37 238,84	- 2 219

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
odpočet patky: -1,584*50*0,001					- 0,079		
3: Svislé a kompletní konstrukce							25 044
14.	SP	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm (5,75+0,25+3,5+0,25+5,75)*3,25-2,1*2,305	m2	45,535	550,00	25 044
					45,535		
41b: Ztužující pásy a věnce							8 144
19.	SUB	417321313R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20 (5,75+0,25+3,5+0,25+5,75)*0,15*0,2	m3	0,465	3 102,10	1 442
					0,465		
20.	SP	417351711	Ztracené bednění věnců z U-profilů z lehkého keramického betonu pro zdivo tl 240 mm (5,75+0,25+3,5+0,25+5,75)	m	15,5	352,00	5 456
					15,5		
22.	SUB	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) (5,75+0,25+3,5+0,25+5,75)*0,15*0,2*76*0,001	t	0,033	38 252,34	1 245
					0,033		
62: Úpravy povrchů vnější							21 723
24.	SUB	602011187RT5	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, - bílá (5,75+3,5)*2*3,51-2,1*2,305	m2	60,095	169,30	10 174
					60,095		
26.	SUB	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě - a stěrkového tmelu (5,75+3,5)*2*3,51-2,1*2,305	m2	60,095	192,18	11 549
					60,095		
796.1: Mobilní kontejnery a vybavení							- 96 131
54.	SUB	796-001_01	D+M továrně vyrobený modulární kontejner, tepelně, izolovaný 3000x4000x3435 mm vč.dveří 2000x2250 mm -2	kus	- 2,0	48 065,53	- 96 131
					- 2,0		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 07	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_05.5 nová přípojka NN, napojení na velkoodběr Zimní stadion			
Popis a zdůvodnění změny: Budoucí provozovatel areálu Sportis, požádal o změnu napojení areálu. Požadavek je odůvodněn výrazně nižší sazbou odběrního místa. Na základě odsouhlasení změny, byla vypracována PD projekční kancelář Ing. Milana Pelikána. Provedení změny vyvolá kolizi v HMG prací, kdy přípojka může být realizována až po odstranění lešení a toto brzdí realizaci zpevněných ploch v trase přípojky.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milán Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_05.5 nová přípojka NN, napojení na velkoodběr Zimní stadion Popis a zdůvodnění změny: Budoucí provozovatel areálu Sportis, požádal o změnu napojení areálu. Požadavek je odůvodněn výrazně nižší sazbou odběrního místa. Na základě odsouhlasení změny, byla vypracována PD projekční kancelář Ing. Milana Pelikána. Provedení změny vyvolá kolizi v HMG prací, kdy přípojka může být realizována až po odstranění lešení a toto brzdí realizaci zpevněných ploch v trase přípojky.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	140.374,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
140.374,- Kč	Prodloužení termínu předání o 2 týdny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 07: Přípojka NN - VARIANTA2	140 374	0,0	29 478	169 852
021: Silnoprúd	7 814	0,0	1 641	9 455
M21: Elektromontáže	37 090		7 789	44 879
M46: Zemní práce při montážích	95 470		20 049	115 519
Celkem (bez DPH)	140 374			
DPH	29 478			
DPH 21 % ze základny: 140 374	29 478			
Celkem (včetně DPH)	169 852	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 07: Přípojka NN - VARIANTA2							140 374
021: Silnoproud							7 814
284.	MP	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně 78	m	78,0 78,0	36,27	2 829
286.	MP	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm ² 4*2	kus	8,0 8,0	62,37	499
285.	H	34571097	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 58,4/63mm 78	m	78,0 78,0	57,51	4 486
M21: Elektromontáže							37 090
1.	SUB	210-002_02	D+M kabel CYKY 4x25 mm 3+78+3	m	84,0 84,0	441,55	37 090
M46: Zemní práce při montážích							95 470
7.	SUB	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy 78	m	78,0 78,0	285,98	22 306
8.	SUB	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm 78	m	78,0 78,0	514,76	40 151
9.	SUB	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 78	m	78,0 78,0	11,44	892
10.	SUB	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 78	m	78,0 78,0	411,80	32 121

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 08	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_11 Odstranění stávajících objektů – likvidace asfaltové plochy Popis a zdůvodnění změny: Realizační projektová dokumentace a ani rozpočet, neobsahovala vybourání a likvidaci stávajícího tréninkového hřiště.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Peříkán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_11 Odstranění stávajících objektů – likvidace asfaltové plochy Popis a zdůvodnění změny: Realizační projektová dokumentace a ani rozpočet, neobsahovala vybourání a likvidaci stávajícího tréninkového hřiště.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	178.672,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
178.672,- Kč	Prodloužení termínu předání o 3 dny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 08: Odstranění stáv. objektů	178 672		37 521	216 193
001: Zemní práce	178 672		37 521	216 193
Celkem (bez DPH)	178 672			
DPH	37 521			
DPH 21 % ze základny: 178 672	37 521			
Celkem (včetně DPH)	216 193	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 08: Odstranění stáv. objektů							178 672
001: Zemní práce							178 672
275.	SP	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 20*12	m2	240,0 240,0	17,28	4 147
276.	SP	113107243	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 20*12	m2	240,0 240,0	55,53	13 327
4.	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 20*12*(0,15+0,2)	m3	84,0 84,0	113,26	9 514
277.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	147,84	1 026,00	151 684

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 09	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
SO_05.1 Dešťová kanalizace – sanace podloží retenčních nádrží			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při hloubení výkopů pro osazení retenčních nádrží, bylo zastiženo neúnosné podloží pro jejich stabilní osazení. Při obhlídce na místě samém, byla po konzultaci s projektantem stavby, určen způsob sanace základové spáry technickým dozorem investora. Bude odtěženo neúnosné podloží v mocnosti 0,45cm a nahrazeno drceným kamenivem frakce 32-63.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
			 Ing. Luboš Petříček, TDI
Stanovisko projektanta stavby:			
			 Ing. Milan Pelikán, projektant
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_05.1 Dešťová kanalizace – sanace podloží retenčních nádrží Popis a zdůvodnění změny: Při hloubení výkopů pro osazení retenčních nádrží, bylo zastiženo neúnosné podloží pro jejich stabilní osazení. Při obhlídce na místě samém, byla po konzultaci s projektantem stavby, určen způsob sanace základové spáry technickým dozorem investora. Bude odtěženo neúnosné podloží v mocnosti 0,45cm a nahrazeno drceným kamenivem frakce 32-63.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	28.588,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.588,- Kč	Prodloužení termínu předání o 2 dny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 09: SO 05.1 Sanace podloží retenčních nádrží	28 588		6 003	34 591
1: Zemní práce	12 298		2 583	14 880
2: Základy a zvláštní zakládání	16 290		3 421	19 711
Celkem (bez DPH)	28 588			
DPH	6 003			
DPH 21 % ze základny: 28 588	6 003			
Celkem (včetně DPH)	34 591	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 09: SO 05.1 Sanace podloží retenčních nádrží							28 588
1: Zemní práce							12 298
297.	SP	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min 24*4	hod	96,0 96,0	63,63	6 108
298.	SP	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min 4	den	4,0 4,0	39,87	159
2.	SUB	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 14,557*2	m3	29,114 29,114	77,00	2 242
4.	SUB	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 14,557*2	m3	29,114 29,114	113,26	3 297
5.	SUB	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 14,557*2	m3	29,114 29,114	16,85	491
2: Základy a zvláštní zakládání							16 290
6.	SUB	271531112R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm RT1: 7*4,1*0,25/2 RT2: 3*12*0,25/2	m3	8,088 3,588 4,5	927,53	7 501
11.	SUB	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm RT1: 7*4,1*0,25/2 RT2: 3*12*0,25/2	m3	8,088 3,588 4,5	1 086,71	8 789

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 – Budova zázemí tenisového klubu, SO_04 – Budova fotbalových šaten Popis a zdůvodnění změny: Dodavatel stavební části výše uvedených objektů a zároveň dodavatel objektu SO_01.4 vytápění konzultoval s odbornou firmou odkouření projektovaných spotřebičů. Tato odborná firma provedla návrh technického řešení a nabídla dodávku komínu dle svého návrhu včetně veškeré dokumentace a revizí. Investor, TDI a projektant tuto variantu akceptovali.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milaň Pélíkán , projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka, stavbyvedoucí	
Datum: 11.3.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01 – Budova zázemí tenisového klubu, SO_04 – Budova fotbalových šaten Popis a zdůvodnění změny: Dodavatel stavební části výše uvedených objektů a zároveň dodavatel objektu SO_01.4 vytápění konzultoval s odbornou firmou odkouření projektovaných spotřebičů. Tato odborná firma provedla návrh technického řešení a nabídla dodávku komínu dle svého návrhu včetně veškeré dokumentace a revizí. Investor, TDI a projektant tuto variantu akceptovali.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 82.979,- Kč	63.942,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 19.037,- Kč	<u>Beze změn</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou


Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 10: Komín	- 19 037	0,3	- 3 998	- 23 035
003: Svislé konstrukce	2 890	0,3	607	3 497
314: Komín	- 22 840		- 4 796	- 27 636
61: Upravy povrchů vnitřní	912		192	1 104
Celkem (bez DPH)	- 19 037			
DPH	- 3 998			
DPH 21 % ze základny: -19 037	- 3 998			
Celkem (včetně DPH)	- 23 035	CZK		


Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
ZL 10: Komín							- 19 037
003: Svislé konstrukce							2 890
299.	SP	346244354	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic (0,8+0,4)*3,3	m2	3,96	729,90	2 890
					3,96		
314: Komín							- 22 840
36.	SUB	314255.R	Systémové odkouření - kaskádový kouřovod (2xzpětná klapka), průchodka na střechu AK DN 250 - provedení nerez	kus	1,0	60 140,00	60 140
					1,0		
34.	SUB	314255109R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvoupřůduchový, bez - větrací šachty, pata, DN 20/20 cm, souprava základní průduch 20 cm: úhel napojení 90°	kus	- 1,0	23 930,39	- 23 930
					- 1,0		
35.	SUB	314255209R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvoupřůduchový, bez - větrací šachty, střed, DN 20/20 cm	m	- 6,97	4 918,77	- 34 284
					- 6,97		
36.	SUB	314255369R00	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvoupřůduchový, bez - větrací šachty, plášť nadstřešní části délky 200 cm. DN 20/20 cm	kus	- 1,0	24 765,44	- 24 765
					- 1,0		
61: Upravy povrchů vnitřní							912
26.	SUB	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	3,96	230,36	912
					3,96		

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Celá stavba – omezení vjezdu na stavbu Popis a zdůvodnění změny: Jelikož se investor rozhodl v předstihu opravit příjezdovou komunikaci do sportovního areálu, byl v této době značně omezen přístup na staveniště a příjezd technikou zcela znemožněn. Proběhlo osazení obrubníků a po 2 dnech položení živičného povrchu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Mílan Pélíkán, projektant	
Příloha :			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Celá stavba – omezení vjezdu na stavbu Popis a zdůvodnění změny: Jelikož se investor rozhodl v předstihu opravit příjezdovou komunikaci do sportovního areálu, byl v této době značně omezen přístup na staveniště a příjezd technikou zcela znemožněn. Proběhlo osazení obrubníků a po 2 dnech položení živičného povrchu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Prodloužení termínu předání o 3dny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.201	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Celá stavba – požadavek investora na předčasné užívání části díla – SO 03 Nafukovací hala pro dva tenisové kurty Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora, došlo k dohodě s dodavatelem stavby na dokončení a předání objektu „SO 03 Nafukovací hala pro dva tenisové kurty“ k 30.11.2018. V průběhu ledna a února došlo k neobvykle vysokým sněhovým srážkám (cca 75cm). Toto velké množství sněhu se postupně sesouvalo z nafukovací haly a komplikovalo práce na staveništi. Zhotovitel musel přistoupit k nákladnému a časově náročnému ručnímu vyčištění dotčených částí staveniště.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Celá stavba – požadavek investora na předčasné užívání části díla – SO 03 Nafukovací hala pro dva tenisové kurty Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora, došlo k dohodě s dodavatelem stavby na dokončení a předání objektu „SO 03 Nafukovací hala pro dva tenisové kurty“ k 30.11.2018. V průběhu ledna a února došlo k neobvykle vysokým sněhovým srážkám (cca 75cm). Toto velké množství sněhu se postupně sesouvalo z nafukovací haly a komplikovalo práce na staveništi. Zhotovitel musel přistoupit k nákladnému a časově náročnému ručnímu vyčištění dotčených částí staveniště.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Prodloužení termínu předání o 5dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Celá stavba – požadavek provozovatele na zhotovení nové přípojky firmy CETIN Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě došlo k odpojení původního objektu od přípojky firmy CETIN. V místech vstupu do nového areálu musí být zrušen sloup, na kterém je stávající přípojka ukončena. Stavba provede likvidaci tohoto sloupu a firma CETIN na své náklady prodlouží přípojku do nového objektu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Celá stavba – požadavek provozovatele na zhotovení nové přípojky firmy CETIN Popis a zdůvodnění změny: Při výstavbě došlo k odpojení původního objektu od přípojky firmy CETIN. V místech vstupu do nového areálu musí být zrušen sloup, na kterém je stávající přípojka ukončena. Stavba provede likvidaci tohoto sloupu a firma CETIN na své náklady prodlouží přípojku do nového objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Prodloužení termínu předání o 3dny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.9.2019	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 14	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: Ano		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: SO_05.1 Dešťová kanalizace			
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky uvedení povrchu výkopu do původního stavu. Dešťová kanalizace v úseku RŠ 11 – RŠ 13 přechází přes travnaté fotbalové hřiště.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pelikan, projektant			
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_05.1 Dešťová kanalizace Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky uvedení povrchu výkopu do původního stavu. Dešťová kanalizace v úseku RŠ 11 – RŠ 13 přechází přes travnaté fotbalové hřiště.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13.081,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.081,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 14: Sadové úpravy	13 081		2 747	15 827
001: Zemní práce	13 081		2 747	15 827
Celkem (bez DPH)	13 081			
DPH	2 747			
DPH 21 % ze základny: 13 081	2 747			
Celkem (včetně DPH)	15 827	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 14: Sadové úpravy										13 081
001: Zemní práce										13 081
261.	SP	111301111		Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	80,1	–	80,1	47,70	3 821
						80,1				
						–				
262.	SP	162202111		Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	80,1	–	80,1	23,85	1 910
						80,1				
						–				
263.	SP	167102111		Nakládání drnu ze skládky	m2	80,1	–	80,1	6,62	530
						80,1				
						–				
12.	SUB	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,01		8,01	12,17	98
						8,01				
						–				
264.	SP	180502212		Založení hřišťového trávníku drnováním na vrstvě substrátu	m2	80,1	–	80,1	76,14	6 099
						80,1				
						–				
14.	SUB	181101102R00		Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	80,1		80,1	7,78	623
						80,1				
						–				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_05.0 Vodovodní přípojka Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky uvedení povrchu výkopu do původního stavu. Vodovodní přípojka prochází autobazarem, který má celý pozemek upravený kačírkem.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_05.0 Vodovodní přípojka Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky uvedení povrchu výkopu do původního stavu. Vodovodní přípojka prochází autobazarem, který má celý pozemek upravený kačírkem.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	35.218,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.218,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 15: Vodovod autobazar	35 218	10,0	7 396	42 613
001: Zemní práce	28 445	10,0	5 973	34 418
99: Staveništní přesun hmot	6 773		1 422	8 195
Celkem (bez DPH)	35 218			
DPH	7 396			
DPH 21 % ze základny: 35 218	7 396			
Celkem (včetně DPH)	42 613 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 15: Vodovod autobazar										35 218
001: Zemní práce										28 445
265.	SP	113107152		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 53*3	m2	159,0 159,0	–	159,0	24,21	3 849
266.	SP	184911151		Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 53*3*3	m2	477,0 477,0	–	477,0	36,45	17 387
267.	H	58337403		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 10	t	10,0 10,0	–	10,0	720,90	7 209
99: Staveništní přesun hmot										6 773
26.	SUB	998231311R00		Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do - 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	10,0		10,0	677,27	6 773

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01,04 Budova zázemí Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval v části 769: Otvorové prvky z plastu položku – „plastová stěna O105“ - doplnění			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milán Pelkán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01,04 Budova zázemí Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval v části 769: Otvorové prvky z plastu položku – „plastová stěna O105“ - doplnění		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	21.525,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21.525,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 16: Budova SO 01, 04 - plast. stěna O105	21 525		4 520	26 045
769: Otvorové prvky z plastu	21 525		4 520	26 045
Celkem (bez DPH)	21 525			
DPH	4 520			
DPH 21 % ze základny: 21 525	4 520			
Celkem (včetně DPH)	26 045	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 16: Budova SO 01, 04 - plast. stěna O105										21 525
769: Otvorové prvky z plastu										21 525
204.	SUB	105/O		D+M stěna plastová 2700x2350 mm, izolační trojsklo, polep IRISH OAK m.č. 2.01; 1	kus	1,0 1,0 -		1,0	21 525,00	21 525

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 17	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01, 04 Budova zázemí			
Popis a zdůvodnění změny: Budoucí provozovatel areálu Sportis, požádal o změnu výplní objektu na straně fotbalového hřiště. Požadavek na doplnění vnějšího bezpečnostního skla. Požadavek odůvodněn možností rozbití při provozu blízkého fotbalového hřiště.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milaň Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01, 04 Budova zázemí Popis a zdůvodnění změny: Budoucí provozovatel areálu Sportis, požádal o změnu výplní objektu na straně fotbalového hřiště. Požadavek na doplnění vnějšího bezpečnostního skla. Požadavek odůvodněn možnostmi rozbití při provozu blízkého fotbalového hřiště.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	18.202,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.202,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 17: Budova SO 01, 04 - příplatek za vnější bezpečnostní sklo	18 202		3 822	22 024
769: Otvorové prvky z plastu	18 202		3 822	22 024
Celkem (bez DPH)	18 202			
DPH	3 822			
DPH 21 % ze základny: 18 202	3 822			
Celkem (včetně DPH)	22 024	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 17: Budova SO 01, 04 - příplatek za vnější bezpečnostní sklo										18 202
769: Otvorové prvky z plastu										18 202
207.	SUB	401/O-3sklo		D+M okno plastové 2250x1000 mm, izolační trojsklo - přípl. vnější bezpečnostní sklem	kus	7,0		7,0	1 300,14	9 101
						7,0				
						-				
208.	SUB	402/O-3sklo		D+M okno plastové 2250x1000 mm, izolační trojsklo - přípl. vnější bezpečnostní sklem	kus	7,0		7,0	1 300,14	9 101
						7,0				
						-				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_03.2 Technologická část nafukovací haly Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „provizorní propojovací krček mezi nafukovací halou a budovou SO 01“			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_03.2 Technologická část nafukovací haly Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „ provizorní propojovací krček mezi nafukovací halou a budovou SO 01“		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	55.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55.000,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 18: Provizorní propoj. krček mezi nafuk. halou a SO 01	55 000		11 550	66 550
767: Konstrukce zámečnické	55 000		11 550	66 550
Celkem (bez DPH)	55 000			
DPH	11 550			
DPH 21 % ze základny: 55 000	11 550			
Celkem (včetně DPH)	66 550	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 18: Provizorní propoj. krček mezi nafuk. halou a SO 01										55 000
767: Konstrukce zámečnické										55 000
87.	SUB	767-111		Demontovatelný propojovací krček mezi nafukovací halou a SO 01	kus	1,0		1,0	55 000,00	55 000
1						1,0				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 19	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_02.1 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků provozovatele, uživatele a s ohledem na bezpečný provoz tenisových kurtů pod nafukovací halou, bylo dodavatelem nafukovací haly doporučeno modální dělicí zařízení se sítí. Protože toto mobilní zařízení je již odzkoušeno na jiných sportovištích a při jeho osazení se nezasahuje do konstrukce kurtů, rozhodl investor záměnu za navržené sloupkové oddělení kurtů.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka		
Datum:	11.3.2019		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_02.1 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavků provozovatele, uživatele a s ohledem na bezpečný provoz tenisových kurtů pod nafukovací halou, bylo dodavatelem nafukovací haly doporučeno modální dělicí zařízení se sítí. Protože toto mobilní zařízení je již odzkoušeno na jiných sportovištích a při jeho osazení se nezasahuje do konstrukce kurtů, rozhodl investor záměnu za navržené sloupkové oddělení kurtů.			
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
49.098,- Kč	49.098,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
0,- Kč	<u>Nemá vliv</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019		


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 19: SO 02.1 - Mobilní dělicí tenisová síť	- 0		- 0	- 0
1: Zemní práce	- 4 975		- 1 045	- 6 019
2: Základy a zvláštní zakládání	- 17 264		- 3 625	- 20 889
789.1: Vybavení sportovišť	49 098		10 311	59 409
9: Ostatní konstrukce, bourání	- 9 471		- 1 989	- 11 461
90: Oplocení	- 17 388		- 3 652	- 21 040
Celkem (bez DPH)	- 0			
DPH	- 0			
DPH 21 % ze základny: 0	- 0			
Celkem (včetně DPH)	- 0 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 19: SO 02.1 - Mobilní dělicí tenisová síť										- 0
1: Zemní práce										- 4 975
3.	SUB	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 -0,6*0,6*1,4*9	m3	- 4,536 - 4,536		- 4,536	966,60	- 4 384
4.	SUB	162601102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m -4,536	m3	- 4,536 - 4,536		- 4,536	113,26	- 514
5.	SUB	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných -4,536	m3	- 4,536 - 4,536		- 4,536	16,85	- 76
2: Základy a zvláštní zakládání										- 17 264
14.	SUB	275321411R00		Beton základových patek železový třídy C 25/30 -0,6*0,6*1,1*9	m3	- 3,564 - 3,564		- 3,564	3 032,71	- 10 809
15.	SUB	275351215R00		Bednění stěn základových patek zřízení -0,6*4*1,1*9	m2	- 23,76 - 23,76		- 23,76	220,35	- 5 236
16.	SUB	275351216R00		Bednění stěn základových patek odstranění -23,76	m2	- 23,76 - 23,76		- 23,76	51,33	- 1 220
789.1: Vybavení sportovišť										49 098
70.	SUB	789-012		D+M mobilní dělicí síť vč. držáku a stojanu 1	soubo	1,0 1,0		1,0	49 098,00	49 098
9: Ostatní konstrukce, bourání										- 9 471
38.	SUB	900-001_03		D+M systémové pouzdro pro mobilní slouky, dělicí sítě mezi kurty -9	kus	- 9,0 - 9,0		- 9,0	1 052,39	- 9 471
90: Oplocení										- 17 388
39.	SUB	900-002_02		D+M ocelový sloup oplocení 100x80x3 mm, délka 2000 mm, žárový pozink -9	kus	- 9,0 - 9,0		- 9,0	1 511,09	- 13 600
41.	SUB	900-004_01		D+M ocelová pozinkovaná plotová síť, svislé pruty pr.5 mm s mezerou max.40 mm -9	m2	- 9,0 - 9,0		- 9,0	420,96	- 3 789

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 20	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_06 Sklad nářadí a antuky, elektroinstalace a uzemnění			
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky k realizaci elektroinstalace a uzemnění - doplnění			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milaň Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_06 Sklad nářadí a antuky, elektroinstalace a uzemnění Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky k realizaci elektroinstalace a uzemnění - doplnění		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	27.020,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.020,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 20: Sklad nářadí, sklad antuky - elektroinstalace + hromosvod	27 020		5 674	32 694
M21: Elektromontáže	27 020		5 674	32 694
Celkem (bez DPH)	27 020			
DPH	5 674			
DPH 21 % ze základny: 27 020	5 674			
Celkem (včetně DPH)	32 694	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 20: Sklad nářadí, sklad antuky - elektroinstalace + hromosvod										27 020
M21: Elektromontáže										27 020
65.	SUB	210200021.06		Montážní práce	kompl	1,0		1,0	8 400,00	8 400
			1			1,0				
						-				
67.	SUB	210200022.06		Dodávka materiálu	kompl	1,0		1,0	13 020,00	13 020
			1			1,0				
						-				
68.	SUB	210200023.06		Režie, doprava	kompl	1,0		1,0	1 400,00	1 400
			1			1,0				
						-				
69.	SUB	210200024.06		Revize	kompl	1,0		1,0	4 200,00	4 200
			1			1,0				
						-				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 21	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01, 04 Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „dodávka a montáž PBŘ“			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milán Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01, 04 Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „dodávka a montáž PBR“		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	18.456,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18.456,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 21: Požárně bezpečnostní řešení	18 456		3 876	22 332
009: Ostatní konstrukce a práce	18 456		3 876	22 332
Celkem (bez DPH)	18 456			
DPH	3 876			
DPH 21 % ze základny: 18 456	3 876			
Celkem (včetně DPH)	22 332	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 21: Požárně bezpečnostní řešení										18 456
009: Ostatní konstrukce a práce										18 456
287.	SP	959.PBŘ		Dodávka + montáž (has. přístroj HP13A - 7 ks, HP21A - 3ks, bezpečnostní tabulky - 20 ks)	soubo	1,0	—	1,0	18 456,00	18 456
1						1,0	—			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 22

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01

Investor: Město Žďár nad Sázavou Datum: 11.3.2019

Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Způsob odeslání / předání
datum: 11.3.2019poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Ano

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

SO_06 Sklad antuky, náradí a tréninková stěna

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele byla schválena změna výplně. Původní návrh PD – výplň zábrany nad tréninkovou zdí pozinkovaným pletivem. Požadovaná výplň – pletená síť.

Počet připojených listů specifikací:

1xA4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Oznámení vydává:** Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Ing. Luboš Petříček, TDI

Stanovisko projektanta stavby:

Ing. Milan Pelikán, projektant

Příloha : 1 položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_06 Sklad antuky, náradí a tréninková stěna Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele byla schválena změna výplně. Původní návrh PD – výplň zábrany nad tréninkovou zdí pozinkovaným pletivem. Požadovaná výplň – pletená síť.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 22: Sklad nářadí, sklad antuky - výplň zábrany tréninkové stěny sítí 767: Konstrukce zámečnické				
Celkem (bez DPH)	–			
DPH	–			
Celkem (včetně DPH)	–	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 22: Sklad nářadí, sklad antuky - výplň zábrany tréninkové stěny sítí										—
767: Konstrukce zámečnické										—
50.	SUB	767-002_02		D+M horní zábrna tréninkové stěny délky 15000 mm, z jecklu 60x60x510+750 mm, výplň pozink.pletivem -15	m	- 15,0		- 15,0	2 151,68	- 32 275
						- 15,0				
50.	SUB	767-002_022		D+M horní zábrna tréninkové stěny délky 15000 mm, z jecklu 60x60x510+750 mm, výplň zábrany sítí 15	m	15,0		15,0	2 151,68	32 275
						15,0				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 23	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: Ano		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: SO_05.4.2 Technický vodovod – ochranné hlavice pro postřikovače			
Popis a zdůvodnění změny: Na doporučení dodavatele stavebního objektu a po odsouhlasení TDI a investorem, budou pro zvýšení životnosti a ochrany před mechanickým poškozením nainstalovány ochranné drenážní hlavice pro postřikovače. Tato ochrana je doporučována výrobcem pro antukové povrchy.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Pětříček, TDI			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Mílan Pelikán, projektant			
Příloha : 1 položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_05.4.2 Technický vodovod – ochranné hlavice pro postřikovače Popis a zdůvodnění změny: Na doporučení dodavatele stavebního objektu a po odsouhlasení TDI a investorem, budou pro zvýšení životnosti a ochrany před mechanickým poškozením nainstalovány ochranné drenážní hlavice pro postřikovače. Tato ochrana je doporučována výrobcem pro antukové povrchy.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	72.128,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
72.128,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 23: Technický vodovod - ochranná drenážní hlavice	72 128		15 147	87 275
7222: Technický vodovod	72 128		15 147	87 275
Celkem (bez DPH)	72 128			
DPH	15 147			
DPH 21 % ze základny: 72 128	15 147			
Celkem (včetně DPH)	87 275	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 23: Technický vodovod - ochranná drenážní hlavice										72 128
7222: Technický vodovod										72 128
1.	SUB	722-001.012		Ochranná drenážní hlavice pro postřikovače I20	kus	32,0		32,0	2 254,00	72 128
				32		32,0				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 24	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – plentování přechodu cihla x beton Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky potřebné pro provedení těchto prací.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pelikán, projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – plentování přechodu cihla x beton Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky potřebné pro provedení těchto prací.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	4.229,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.229,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	


Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 24: Plentování - přechod cihla x beton	4 229	0,1	888	5 117
003: Svislé konstrukce	4 229	0,1	888	5 117
Celkem (bez DPH)	4 229			
DPH	888			
DPH 21 % ze základny: 4 229	888			
Celkem (včetně DPH)	5 117	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 24: Plentování - přechod cihla x beton										4 229
003: Svislé konstrukce										4 229
288.	SP	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,6	–	24,6	171,90	4 229
82*0,3						24,6	–			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 25	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: Ano		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – obezdívky Geberitů			
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky potřebné pro provedení těchto prací.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pélíkán , projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 25
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – obezdívky Geberitů Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položky potřebné pro provedení těchto prací.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	17.042,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17.042,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 25: Obezdivka geberitu	17 042	2,9	3 579	20 621
003: Svislé konstrukce	11 092	2,9	2 329	13 421
726: Instalační prefabrikáty	5 950	0,0	1 250	7 200
Celkem (bez DPH)	17 042			
DPH	3 579			
DPH 21 % ze základny: 17 042	3 579			
Celkem (včetně DPH)	20 621	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 25: Obezdivka geberitu										17 042
003: Svislé konstrukce										11 092
289.	SP	346244351		Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na M 5	m2	25,05	–	25,05	442,80	11 092
1 N.P. ; (1,1+0,9+1,2+1,2+1+0,9*4)*1,5						13,5				
2 N.P. ; (1+0,9*4+1+0,9+1,2)*1,5						11,55				
						–				
726: Instalační prefabrikáty										5 950
295.	SP	726191002.R		Distanční nožičky pro wc	soubo	17,0	–	17,0	350,00	5 950
1 N.P. ; 9						9,0				
2 N.P. ; 8						8,0				
						–				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 26	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – přízdívka z pórobetonových tvárnic v místnosti č. 2.08 Popis a zdůvodnění změny: Rozvody k sprchám v této místnosti jsou provedeny v příčce tl. 100mm, ze které by zůstalo jen torzo. TDI a investor navrhli přízdívku této stěny v celé ploše.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pelikán , projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – přízdívka z pórobetonových tvárnic v místnosti č. 2.08 Popis a zdůvodnění změny: Rozvody k sprchám v této místnosti jsou provedeny v příčce tl. 100mm, ze které by zůstalo jen torzo. TDI a investor navrhli přízdívku této stěny v celé ploše.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	5.854,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5.854,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 26: Přizdívka m.č. 2.08	5 854	0,5	1 229	7 083
003: Svislé konstrukce	5 854	0,5	1 229	7 083
Celkem (bez DPH)	5 854			
DPH	1 229			
DPH 21 % ze základny: 5 854	1 229			
Celkem (včetně DPH)	7 083	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 26: Přizdívka m.č. 2.08										5 854
003: Svislé konstrukce										5 854
290.	SP	346272216		Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm 3,3*3	m2	9,9 9,9	—	9,9	419,40	4 152
										—
288.	SP	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 3,3*3	m2	9,9 9,9		9,9	171,90	1 702
										—

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 27	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady: Ano		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – posunutí již osazených dveří Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k dispoziční kolizi mezi vzduchotechnikou (tlumičem hluku) a již osazenými dveřmi, TDI navrhl jejich posunutí a investor odsouhlasil toto provedení.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:  Ing. Luboš Petříček, TDI 			
Stanovisko projektanta stavby:  Ing. Milan Pélíkán , projektant 			
Příloha : 1 položkový rozpočet			



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_01 a 04 Budova zázemí – posunutí již osazených dveří Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k dispoziční kolizi mezi vzduchotechnikou (tlumičem hluku) a již osazenými dveřmi, TDI navrhl jejich posunutí a investor odsouhlasil toto provedení.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	1.030,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1.030,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 27: Posunutí dveří	1 030	0,1	216	1 246
003: Svislé konstrukce	154	0,1	32	187
006: Úpravy povrchu	464	0,0	98	562
009: Ostatní konstrukce a práce	411		86	497
Celkem (bez DPH)	1 030			
DPH	216			
DPH 21 % ze základny: 1 030	216			
Celkem (včetně DPH)	1 246	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 27: Posunutí dveří										1 030
003: Svislé konstrukce										154
292.	SP	349231811		Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 1,97*0,1	m2	0,197 0,197	–	0,197	783,90	154
006: Úpravy povrchu										464
291.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 1	kus	1,0 1,0	–	1,0	464,40	464
009: Ostatní konstrukce a práce										411
294.	SP	962031136		Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm 0,1*1,97	m2	0,197 0,197	–	0,197	68,31	13
293.	SP	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 0,9*1,97	m2	1,773 1,773	–	1,773	224,10	397

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 28	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_02 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů – náhrada dlažby antukou Popis a zdůvodnění změny: Při provádění finálního povrchu kurtů, došlo k posouzení navrhovaného stavu projektantem a zhotovitelem antukového souvrství. Bylo shledáno, že z hlediska bezpečnosti a celistvosti povrchů, zůstane betonová přídlažba jenom na stranách kurtů, kde se nachází odvodňovací žlab, jaku distance mezi obrubou a odvodňovacím žlabem. Na volných stranách proběhne antuka až k obrubě.			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán, projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_02 Rekonstrukce 4 tenisových kurtů – náhrada dlažby antukou Popis a zdůvodnění změny: Při provádění finálního povrchu kurtů, došlo k posouzení navrhovaného stavu projektantem a zhotovitelem antukového souvrství. Bylo shledáno, že z hlediska bezpečnosti a celistvosti povrchů, zůstane betonová přídlažba jenom na stranách kurtů, kde se nachází odvodňovací žlab, jaku distance mezi obrubou a odvodňovacím žlabem. Na volných stranách proběhne antuka až k obrubě.		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-26.795,- Kč	10.075,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-16.720,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 28: Změna dláždění kolem antuky SO 02	- 16 720		- 3 511	- 20 231
1: Zemní práce	5 197		1 091	6 289
5: Komunikace	- 21 917		- 4 603	- 26 520
Celkem (bez DPH)	- 16 720			
DPH	- 3 511			
DPH 21 % ze základny: -16 720	- 3 511			
Celkem (včetně DPH)	- 20 231	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 28: Změna dláždění kolem antuky SO 02										- 16 720
1: Zemní práce										5 197
9.	SUB R.2			D+M ruční škvárové vyrovnávky tl. 50mm, na ploše kurtů vč rozprostření sm1; -2862,01 nová plocha; 1479,84+1426,59	m2	44,42		44,42	117,00	5 197
						- 2 862,01				
						2 906,43				
5: Komunikace										- 21 917
28.	SUB 589 11-6124.RX0			D+M antukový povrch (fr.0-2 mm) tl.12 mm sm1; -2862,01 nová plocha; 1479,84+1426,59	m2	44,42		44,42	109,81	4 878
						- 2 862,01				
						2 906,43				
						-				
30.	SUB 59245320			dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 4,0 mm sm1; -135,168 nová plocha; (31,14+31,46+15,84)*1,1	m2	- 48,884		- 48,884	252,80	- 12 358
						- 135,168				
						86,284				
						-				
24.	SUB 596111111R00			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého, 1barva sm1; -122,88 nová plocha; 31,14+31,46+15,84	m2	- 44,44		- 44,44	324,87	- 14 437
						- 122,88				
						78,44				

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 29	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01		
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Datum: 11.3.2019	
Název akce: Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou			
Způsob odeslání / předání datum: 11.3.2019	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO_03 Strojovna a sklad opláštění haly a SO_06 Sklad antuky - nátěry Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „ošetření tesařských prvků“			
Počet připojených listů specifikací:	1xA4		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒		
Oznámení vydává: Profistav Litomyšl a.s., zhotovitel stavby			
Stanovisko technického dozoru stavby:		 Ing. Luboš Petříček, TDI	
Stanovisko projektanta stavby:		 Ing. Milan Pelikán , projektant	
Příloha : 1 položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, Litomyšl PSČ: 570 01	
Změnový list vystavil:	Ing. Martin Konopka	
Datum:	11.3.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: SO_03 Strojovna a sklad opláštění haly a SO_06 Sklad antuky - nátěry Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet k projektové dokumentaci neobsahoval položku „ ošetření tesařských prvků“		
Počet připojených listů specifikací: 3xA4	Počet připojených výkresů: 0ks	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	26.640,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26.640,- Kč	Nemá vliv	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 11.3.2019	Datum: 11.3.2019	

Zakázka:

Revitalizace sportovní zóny – Žďár nad Sázavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
ZL 29: Nátěry tesařských konstrukcí	26 640	0,2	5 594	32 234
783: Nátěry	26 640	0,2	5 594	32 234
Celkem (bez DPH)	26 640			
DPH	5 594			
DPH 21 % ze základny: 26 640	5 594			
Celkem (včetně DPH)	32 234	CZK		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 29: Nátěry tesařských konstrukcí										26 640
783: Nátěry										26 640
296.	SP	783223021		Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	370,0	–	370,0	72,00	26 640
SO 03;						–				
opláštění strojovny a skladu nafuk. haly; 110*2						220,0				
SO 06;						–				
opláštění skladu; 75*2						150,0				