

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0018-2018-326 uzavřené dne 7.1.2019
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- koordinátor BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, Odp Praha, OPNI AHNM, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ALFA stav PV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122722

Sídlo: Malešická 2470/16a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 27866327

DIČ: CZ27866327

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 103491359/0800

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: qwxkiwr

Adresa pro doručování: ALFA stav PV s.r.o., Malešická 2470/16a, 130 00 Praha 3
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

3. V Čl. 4. Čas a místo plnění v odst. 4. 3. se původní znění textu mění následovně:
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla, tj. ukončení plnění se **prodlužuje do data 28. 2. 2019.**

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 3 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce a méněpráce ze dne 5.2. 2019

- počet listů: 1


Příloha č. 2 - Protokol prokazující potřebu méněprací, víceprací a změny termínu dokončení plnění - počet listů: 2

Příloha č. 3 - Zápisy ve stavebním deníku ze dne 25.1.2019 a ze dne 1.2.2019 - počet listů: 2

11 -02- 2019

V Praze dne


Za objednatele:



Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Praze dne

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet

Vícepráce parapety						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766690010RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 100 cm, atyp. provedení Změna proti původní nabídce je v provedení. Parapeta je prodloužena splynula s novým krytím ÚT. Krytí ÚT je atypické, sestavené a napas parapet jednotlivého okna je spojen v horizontální ose okna spojovací prvky, materiál, napasování a vyrovnaní parapet v horizontální poloze	m			
2	766690010RAC	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 100 cm, atyp. provedení Jedná se o parapet jednotlivého okna. Západní strana místnosti. Viz po	m			
Díl:	ON	Ostatní náklady				
3	1	Mimostaveništní doprava Zajištění materiálů komplet.	x			
4	2	Zaměření v místě	kpl			
Díl:	M 300	Krycí mřížky - odvětrání				
6	300415126R00	Dodávka a montáž mřížky větrací, do 1000 mm Jedná se o dodávku větracích mřížek v úpravě eloxovaný Al. Tyto mřížky umožňují cirkulaci vzduchu ÚT.	kus			
		vícepráce celkem				
Díl:	ON	Méněpráce				
1	1	Odečet položky C/9 z původní CN	x			
CN na požadované vícepráce (po odpočtu méněprací celkem)						

Protokol

prokazující potřebu méněprací, víceprací a změny termínu dokončení plnění

Akce: "PS 0018 - STAVEBNÍ OPRAVY m. č. 234, BUDOVA I, MO Valy"

Realizace díla byla zahájena dne 9.1. 2019 na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0018-2018-326 ze dne 7. 1. 2019 (účinná ode dne 9. 1. 2019).

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat, neboť při pokusu o demontáž okenních parapetů a parapetů nad ÚT bylo zjištěno, že jejich upevnění je provedeno takovým způsobem, který vylučuje demontáž (a zpětnou montáž) bez poškození. Proto bylo na kontrolním dnu 25. 1. 2019 dohodnuto, že parapety z výše uvedeného důvodu budou vyrobeny nové, a to v barvě oken.

Objednatel požádal zhotovitele o vypracování nové cenové nabídky, kterou zhotovitel vypracoval a předal objednateli dne 5. 2. 2019.

Povaha veřejné zakázky se nemění.

A) Vícepráce

- podle položkového rozpočtu ze dne 5.2.2019....

B) Méněpráce

- odpočet pol. C/9 z původního rozpočtu.....

C) Souhrnná cenová kalkulace


Původní cena podle základní SoD č. 6440-0018-2018-326:

Cena bez DPH v Kč	199 210,00
21% DPH v Kč	41 834,10
Cena celkem s DPH v Kč	241 044,10

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč:	
21% DPH v Kč:	
Cena celkem s DPH v Kč:	

Cena za méněpráce:
Cena bez DPH v Kč
21% DPH v Kč
Cena celkem s DPH v Kč



Celková cena:
Cena celkem bez DPH v Kč 224 930,00
21% DPH v Kč 47 235,30
Cena celkem s DPH v Kč 272 165,30

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o částku **31 121,20 Kč s DPH, tj. o 12,91%**.


Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

D) Prodloužení termínu dokončení

Z důvodu zaměření a výroby nových parapetů požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 28. 2. 2019.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k SoD č. 6440-0018-2018-326 bude mimo tohoto protokolu (příloha č. 2), příloha č. 3 - zápisy z kontrolního dne 25.1.2019 a ze dne 1.2.2019 a příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele s oceněním požadovaných méněprací a víceprací ze dne 5.2.2019.

Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP AHNM výše uvedené práce a změnu termínu dokončení plnění odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1 ke stávající SoD č. 6440-0018-2018-326.



V Praze 6. 2. 2019

Datum	Denní záznamy stavby
-------	----------------------

25.1.19 144. Úprava (100) 800-1600 - 780
 Pracovní : KAPKA (100) / KAPKA (100)
 Úprava (100) 800-1600

- Úprava
- PRÁZE TĚLOVÉ STĚNA
- PRÁZE TĚLOVÉ PRÁZE



25.1.2019 Zápis a KD - na KD bylo projednáno:
 - přepracování odstavce - 044 37030-930
 - zastřešení kachlí - elektro
 - bylo dohodnuto, že parapety budou
 vyměněny na dle út. řešení v baze
 parapety pod okny, bára byla vybudována
 v suterénu - H 3430, Okravná Líta a poličky
 - zhotovitel měl předat o výpočtovém
 cenové mobilky na více práce včetně
 časové náročnosti tj. klamné dokončení
 zábradlí.

Přítomni:

zhotovitel

