

# DODATEK Č. 1 K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

stavba: **I/20 Vodňany přeložka**  
**ISPROFIN 500 111 0006**

Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod byl sepsán mezi:

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

číslo smlouvy: 05PU-001095

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Sdružení firem **EUROVIA CS, a.s.** a **STRABAG a.s.**

název sdružení: **Společnost EUROVIA – STRABAG – I/20**

sídlo sdružení: **EUROVIA CS, a.s.**

odštěpný závod oblast Čechy západ

závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice

zastoupeným: [REDACTED]

ředitelem závodu České Budějovice, **EUROVIA CS, a.s.**

na základě plné moci

vedoucí účastník sdružení: společnost: **EUROVIA CS, a.s.**  
se sídlem: Národní 138/10, 113 19 PRAHA 1,  
IČ: 452 74 924,  
DIČ: CZ 45274924,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pro  
Prahu 1, oddíl B, vložka číslo 1561,

druhý účastník sdružení: společnost: **STRABAG a.s.**  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 PRAHA 5,  
IČ: 608 38 744,  
DIČ: CZ 60838744,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pro  
Prahu 1, oddíl B, vložka číslo 7634,

číslo smlouvy: 5080040ZSL

(dále jen "zhotovitelem") na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“.

## PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 21. 8. 2015 uzavřely Souhrn smluvních dohod upravující podmínky pro provádění výše uvedené stavby (dále jen „Souhrn smluvních dohod“).
2. Z důvodu realizace jiných staveb a plánovaných veřejných akcí v zájmovém území stavby a lhůt jejich dokončení dochází ke kolizi s harmonogramem provádění prací stavby „I/20 Vodňany přeložka“, a tím k posunu realizace díla do období nevhodných klimatických podmínek zimních měsíců přelomu roku 2015 a 2016.  
Nevhodné klimatické podmínky by měly za následek přerušení prací na zimní období 2015/2016, a to ve fázi rozpracovanosti díla, které by dosud provedené části díla znehodnotily a neumožnily veřejný provoz po stavbě.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany oboustranně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Souhrnu smluvních dohod (dále jen jako „Dodatek“), který mění následující ustanovení Přílohy k nabídce, která spolu se Souhrnem smluvních dohod tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „Příloha k nabídce“).

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento Dodatek ruší původní znění ustanovení Přílohy k nabídce upravující články 1.1.6.11 a 1.1.3.3. obchodních podmínek, které spolu se Souhrnem smluvních dohod tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami a nově upravuje znění uvedených ustanovení Přílohy k nabídce takto:

| Název článku obchodních podmínek    | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Lhůta pro uvedení stavby do provozu | 1.1.6.11                         | 30. 6. 2016     |
| Lhůta pro dokončení stavby          | 1.1.3.3                          | 30. 6. 2016     |

2. Smluvní strany shodně konstatují, že změny provedené na základě Dodatku nemají žádný vliv na smluvní cenu stavby „I/20 Vodňany přeložka“.  
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že na základě změn sjednaných tímto Dodatkem nemá vůči objednateli žádné další finanční nároky nad rámec původního znění Souhrnu smluvních dohod a souvisejících dokumentů a ani v budoucnu žádné další finanční nároky v souvislosti s uzavřením Dodatku uplatňovat nebude. Pro odstranění pochybností se tedy tímto Zhotovitel vzdává veškerých svých nároků na náhradu nákladů, jež mu vznikly/vznikají/mohou vzniknout na základě uvedeného prodloužení lhůty, zejména pak nákladů na pojištění, bankovní záruky

či úroky z úvěrů a nároky na úhradu jiných nákladů, smluvních pokut, náhrady škody či jiné újmy včetně ušlého zisku.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vzdát se uvedených nároků a že uzavřením tohoto Dodatku neporuší žádnou povinnost vyplývající mu především z právní úpravy či jiné smlouvy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel. Dodatek byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem Dodatku k němu smluvní strany připojily své podpisy:

Datum: \_\_\_\_\_ Datum: 30-11-2015 \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: generální ředitel

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN \_\_\_\_\_  
Jméno: [redacted]  
Funkce: ředitel závodu České Budějovice  
EUROVIA CS, a.s.

za zhotovitele  
Společnost EUROVIA – STRABAG – I/20