

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:		Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň	
Změna stavby:		Úprava sprchových boxů, změna podhledů v chodbách a zádveří provozního objektu	
Dotčená část stavby:		SO 06a Montované buňky SO 06.1 Vodovod a kanalizace SO 06.7 Elektroinstalace - silnoproud	
Název / označení změny:		Změnový list č.4	
Podklad pro změnu:		Zápisy z KD č.15-18, bod KD15/4.5, KD16/4.4	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, budoucí uživatel	Dne:	29.3.2016, 5.4.2016
Zdůvodnění a popis změny: Zhotovitel s ohledem na praktičnost a uvažovaný způsob užívání navrhl úpravu sprchových boxů v místnostech 012, 019, 025, 032, 042 a 053. Sprchové boxy budou nahrazeny předstěnou se zabudovanými sprchami. Dojde tak zároveň i k finanční úspoře. Na základě požadavku budoucího uživatele objektu dochází k úpravě stropů v zádveří a chodbách provozního objektu, kde budou zrealizovány podhledy se zabudovanými svítidly.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-8 977,00 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		346 462,00 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		-355 439,00 Kč bez DPH	
Přílohy: soupisy měněných položek rozpočtů SO 06a, SO 06.1, SO 06.7			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	<i>/Rozpis</i>
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	20.5.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	23.5.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	24.5.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	24.5.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	24.5.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	24.5.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:	Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spojie Plzeň		
Změna stavby:	Úprava ocelové konstrukce a střešní krytiny tribuny, realizace hromosvodu		
Dotčená část stavby:	SO 06c Zastřešení tribuny		
Název / označení změny:	Změnový list č.5		
Podklad pro změnu:	Zápisy z KD č.20-25,28,29		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel, budoucí uživatel	Dne:	3.5.2016
Zdůvodnění a popis změny: Původně navržené zastřešení tribuny z drátoskla nesplňovalo požadavky na bezpečnost. Při jeho poškození by došlo k ohrožení osob střepy a úlomky. Proto byl AD navržen trapézový plech v celé ploše střechy. Pro snadnější údržbu byla upravena i ocelová konstrukce přístřešku. Dodatečně bylo doplněno uzemnění ocelové konstrukce tribuny, které v původní PD nebylo řešeno.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-57 760,08	Kč bez DPH
přípočty celkem:		418 684,12	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-476 444,20	Kč bez DPH
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtu SO 06c			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	2.8.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	3.8.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	31-08-2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	31.8.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	3.8.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	4.8.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:	Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spojed. Plzeň		
Změna stavby:	Úpravy komunikace (SO 04) a doplnění chybějících položek v objektech SO 03, SO 05, SO 06a, SO 06.1		
Dotčená část stavby:	SO 03 Opěrné zdi SO 04 Komunikace, chodníky, zpevněné plochy, TÚ SO 05 Úprava stávající komunikace SO 06a Montované buňky SO 06.1 Vodovod a kanalizace		
Název / označení změny:	Změnový list č.6		
Podklad pro změnu:	Zápisy z KD č.22-30		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	17.5.2016
Zdůvodnění a popis změny:			
Předmětem tohoto změnového listu je doplnění chybějících položek v původních rozpočtech a úpravy technického řešení některých částí komunikace. V objektu SO 03 byly doplněny chybějící výstuže zdi a prodloužena drenáž u OP1 pro zajištění odvodnění přilehlých parkovacích stání. V objektu SO 04 došlo ke změně komunikace u OP3, kde původní PD neřešila výrazné (cca 2m) převýšení mezi komunikací a opěrnou zdí. Komunikace v tomto místě byla upravena AD zmenšením plochy komunikace. Dále byla na základě upozornění zhotovitele upravena finální vrstva parkovacích stání. Nevhodná finální vrstva z drčeného kameniva 8/16 byla nahrazena štěrkodrtí 0/22 s tím, že bude potřeba její průběžná údržba, která není součástí SoD. V objektu SO 05 byla doplněna chybějící uliční vpust' a na základě požadavku odboru dopravy dodány dopravní značky P2 a P4. V okolí provozního objektu byl doplněn okapový chodník v jižní a západní části objektu. V rozpočtu SO 06.1 bylo uvedeno správné množství proplachu vodovodního potrubí (položka č. 160).			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		34 129,14 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		78 916,40 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		-44 787,26 Kč bez DPH	
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtů SO 03, SO 04, SO 05, SO 06a, SO 06.1			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	23.8.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	23.8.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	31.08.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	31.8.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	19.8.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	19.8.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:	Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spojed. Plzeň
----------------	---

Změna stavby:	Úprava zábradlí tribuny a podél fotbalového hřiště
---------------	--

Dotčená část stavby:	SO 06b Základy, žebet tribuna SO 08 Fotbalové hřiště
----------------------	---

Název / označení změny:	Změnový list č.7
-------------------------	------------------

Podklad pro změnu:	Zápisy z KD č.27-29
--------------------	---------------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	21.6.2016
------------------------	------------	------	-----------

Zdůvodnění a popis změny:

Původně navrhované zábradlí tribuny uvedené v PD nebylo uvedeno v předmětném soupisu prací. Součástí rozpočtu bylo naopak zábradlí za poslední (třetí) řadou sedadel, které bylo na základě návrhu AD vypuštěno. Bylo změněno zábradlí podél fotbalového hřiště, protože původně navržené nesplňovalo potřebné parametry a neplnilo by svou funkci. Na základě požadavku objednatele bylo upuštěno od zábradlí po obou stranách hřiště, zábradlí bude jen u strany hřiště přiléhající k tribuně.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
--------------------------------------	--	----	--

Vliv změny na cenu díla:	ANO		
--------------------------	-----	--	--

Náklady na změnu celkem:		-1 037,63 Kč bez DPH	
--------------------------	--	----------------------	--

připočty celkem:		33 880,85 Kč bez DPH	
------------------	--	----------------------	--

odpočty celkem:		-34 918,48 Kč bez DPH	
-----------------	--	-----------------------	--

Přílohy: soupis měněných položek rozpočtů SO 06b a SO 08

Za útvár / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	23.8.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	23.8.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	31.8.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	31.8.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	19.8.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	19.8.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:	Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň		
Změna stavby:	Doplnění přístřešku nad jižním vstupem do provozního objektu		
Dotčená část stavby:	SO 06a Montované buňky		
Název / označení změny:	Změnový list č.8		
Podklad pro změnu:	Zápis z KD č.33		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	23.8.2016
Zdůvodnění a popis změny: V původní PD nebyl uveden ani specifikován přístřešek nad jižním vstupem do provozního objektu. Po návrhu AD byl zrealizován.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		33 500,00 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		33 500,00 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH	
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtu SO 06a			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	4.10.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	14.10.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisnlk	14.10.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	14.10.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	14.10.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	15.10.2016	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2015/004088

Stavební akce:	Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň		
Změna stavby:	Úprava položek objektu SO 22, doplnění materiálu na spárování tribuny		
Dotčená část stavby:	SO 22 Přípojný telekomunikační kabel		
Název / označení změny:	Změnový list č.9		
Podklad pro změnu:	Zápis z KD č.33		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	23.8.2016
Zdůvodnění a popis změny: V původní PD bylo uvažováno se zřízením věcného břemene na přípojný telekomunikační kabel (SO 22). Věcné břemeno však není nutné realizovat a tyto práce byly tedy odečteny. Uvedené finanční prostředky byly použity na nákup materiálu na spárování panelů tribuny.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		0,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		14 050,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-14 050,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis měněných položek rozpočtu SO 22			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podepis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Vladimír Drahokoupil	19.10.2016	
projektant /AD/ - RAVAL projekt v.o.s.	Ing. Jan Čechura	27.10.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	31.10.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	26.10.2016	
- TDS	Luděk Jandoš	25.10.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	25.10.2016	