

# Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 24.8.2016 (č. zhotovitele S2016/22)

1.1. Objednatel : Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod  
Sídlo : Uherský Brod, Nivnická 1781, PSČ 688 01  
Statutární orgán : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy  
b) ve věcech technických : PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

IČ : 14450437  
DIČ : CZ14450437,neplátcí DPH  
Bankovní ústav : Komerční banka a.s.  
Číslo účtu : 18032721/0100  
Tel. / Fax : 572 622 900  
E-mail : [spsoa@spsoa-ub.cz](mailto:spsoa@spsoa-ub.cz)  
[rsmid@spsoa-ub.cz](mailto:rsmid@spsoa-ub.cz)

1.2. Zhotovitel : 3V & H, s.r.o.  
Sídlo : Prakšická 2495, Uherský Brod, PSČ 688 01  
Statutární orgán : Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti  
b) ve věcech technických : Ing. Milan Velecký, jednatel společnosti

IČ : 46992715  
DIČ : CZ46992715  
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka v Uh. Brodě  
Číslo účtu : 36900721/0100  
Tel. / Fax : 572 633 894/5726 631 074  
E-mail : [3vah@3vah.cz](mailto:3vah@3vah.cz)

2) Objednatel a zhotovitel spolu dne 24.8.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. objednatele S2016/22 (dále též jen „Smlouva“). Předání staveniště proběhlo dne 5.9.2016 ihned po podpisu smlouvy o dílo. Následně byly zahájeny stavební práce. V průběhu měsíce října došlo ke zhoršení klimatických podmínek a bylo nutno stavební práce přerušit, protože by došlo ke znehodnocení doposud provedených prací. Přerušeni stavebních prací mělo za následek zpomalení postupu prací a nedodržení plánovaného harmonogramu postupu prací. Vzhledem k pozastavení prací je zřejmé, že práce které mají přesně stanovené technologické požadavky na provádění ( teplota nesmí před a po provedení prací klesnout pod 5 C ) není možno dodržet bez dopadu na celkovou kvalitu díla. Z tohoto důvodu je navrženo posunutí termínu dokončení prací na rok 2017. Za účelem změny termínu plnění díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“):

A) V článku 3. Smlouvy („TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“) se mění odstavce 3.1., 3.2., 3.3. a 3.4. tak, že nově zní:

- |   |            |
|---|------------|
| 3.1. Termín předání a převzetí staveniště ( <b>zahájení doby plnění</b> ):                  | 05.09.2016 |
| 3.2. Termín zahájení stavebních prací:  | 05.09.2016 |
| 3.3. <b>Dílní termíny:</b>  |            |
| 3.3.1. Doba přerušeni prací pro nevhodné klimatické podmínky dle stavebního deníku: 46 dnů  |            |
| 3.3.2. Přerušeni prací pro dlouhodobě nevhodné klimatické podmínky:                         | 21.11.2016 |
| 3.3.3. Doba přerušeni prací dle dodatku pro dlouhodobě nevhodné klimatické podmínky: 15 dnů |            |
| 3.3.4. Předpoklad pokračování prací ( dle dlouhodobé aktuální klimatické situace):          | 01.04.2017 |
| 3.3.5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:                                     | 31.05.2017 |
| 3.3.6. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:                                     | 31.05.2017 |
| 3.3.7. Dokončení stavebních prací:  | 31.05.2017 |
| 3.4. Termín <b>dokončení</b> a protokolárního předání a převzetí díla:                      | 31.05.2017 |

3) Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.


Přílohou č. 1 tohoto dodatku jsou denní zápisy stavebního deníku o přerušeni prací

V Uh. Brodě dne 21.11.2016

V Uh. Brodě dne 21.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:



PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel školy

**3V&H** Partner Vaší stavby  
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.  
Práskická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

Ing. Martina Horňáková, jednatelka společnosti