

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele (CES): E298-S-2786/2018

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Bankovní spojení:

č. účtu:

Adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních:

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

a

1.2. Zhotovitel:

KOHL Architekti s.r.o.

se sídlem: 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 28597931

DIČ: CZ 28597931

zastoupen:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33846

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.1 odstraní rozpor mezi ustanovením čl. VI. Smlouvy o dílo upravující termíny plnění a přílohou č. 2 Smlouvy o dílo upravující rovněž termíny plnění tak, že činí nesporným, že závazné termíny plnění jsou uvedeny v příloze č. 2., tudíž v případě čl. VI. Smlouvy o dílo má přednost příloha č. 2 Smlouvy o dílo, která je její nedílnou součástí před samotnou Smlouvou o dílo.

2.2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.3.2019, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v příloze č.2 Smlouvy o dílo pro 4. Dílčí etapu a to takto:

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli pravomocné stavební povolení nejpozději do července 2019.

2.3. K posunutí termínu dochází z důvodu nutnosti provedení sanačního a korozního průzkumu, který je možný provést pouze mimo zimní období, kdy zejm. nemrzne. Závěry těchto průzkumů mají přímý dopad do technického řešení stavebních konstrukcí a technické infrastruktury budovy řešené v projektové dokumentaci. Je tedy nutné vyčkat na zlepšení klimatických podmínek a poté nechat zpracovat shora uvedené průzkumy v důsledku čehož dojde pozdějšímu dopracování projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a následně i k opoždění vydání stavebního povolení.

2.4. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS.

V Ostravě dne: 25.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 234522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9729b399-cef2-45a7-a885-df779d366b33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana DAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2019 12:00:58



056ceec7-bff1-43c6-84cb-7aa8c95b6cd0