

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Spr 236/2014

smlouvy o dílo na prodloužení prací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek - díla „OS Most- úprava prostranství před budovou“ ze dne 16. 10. 2018 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL Česká republika – Okresní soud v Chomutově
se sídlem Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov
jednající Mgr. Martinem Benešem, předsedou Okresního soudu
IČO 00024899
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.
se sídlem Děčín IX – Bynov, U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
jednající Ing. Robinem Kubcem, jednatelem společnosti
IČO 41326687
DIČ CZ 41326687
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo bankovního účtu: [REDAKCE]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy.

I.

Z důvodu:

- zjištění nutnosti víceprací (nutnost odstranit betonový podklad dlažby v ochozu před budovou a nahradit jej novým v silnější vrstvě) a potřeby jejich kalkulace, schválení a přípravy na realizaci víceprací
- opakovaných přerušení stavby ze strany objednatele z důvodu hluku zejména při bouracích pracích na staveništi, který neumožňoval objednateli výkon jeho provozní činnosti v přilehlé budově (výkon soudnictví)
- posunu termínu realizace stavby z důvodů na straně objednatele do zimních měsíců, kdy klimatické podmínky komplikovaly realizaci stavby i v situacích, kdy nebyly natolik nepříznivé, aby vedly k pozastavení realizace díla

se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst 2. shora uvedené Smlouvy takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu tohoto dodatku. Do 3 dnů po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

V Mostě 25. 3. 2019

Za objednatele:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Mgr. Martin Beneš

předseda Okresního soudu

Za zhotovitele:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

Ing. Robin Kudec

jednatel společnosti