

DODATEK č. 3

k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 19.10.2009, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4

IČ 65993390

jednajícím [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Sdružením Velemyšleves – obchvat, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa: Lounská 2402, 438 39 Žatec, založeným dne 27.11.2008 smlouvou o sdružení (Smlouva o sdružení č. 200811 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.05.2011) podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jehož členy jsou

vedoucí účastník sdružení

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ 622 42 105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069
jednající [REDACTED]

a další účastníci sdružení, jimiž jsou

SALEMA Construction a.s.

se sídlem Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4

IČ 273 36 301

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17039
jednající [REDACTED]

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, Ústí nad Labem, PSČ 400 01

IČ 250 33 514

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

jednající [REDACTED]

(dále též všichni členové sdružení společně uváděni jako „Zhotovitel“ anebo „Sdružení“)

(Objednatel a Sdružení dále též společně jako „Smluvní strany“)

na realizaci stavby o názvu

„I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky“

(dále jen „Smlouva“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- A. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2014 Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 19.10.2009 (dále jen „Dodatek č. 2“). Dodatkem č. 2 se Zhotovitel zavázal, že v rámci úsporných opatření nebude čerpat finanční prostředky z provizorní položky pro rezervu. Dále se Zhotovitel zavázal, že nebude požadovat navýšení ceny stavby z důvodu odpovědnostních závazků Objednatele. A dále se Smluvní strany dohodly na tom, že cena stavby se sníží tak, že u faktur vystavených zhotovitelem stavby bude poskytnuta sleva ve výši 3% z fakturované částky před valorizací.
- B. Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby byly po podpisu Dodatku č. 2 zjištěny nové skutečnosti, a to nepředvídatelné fyzické podmínky plynoucí z geotechnických a hydrologických podmínek stavby. Z dosud zjištěných výsledků dodatečných průzkumů je zřejmé, že bude nezbytné provést změnu stavby v části SO 101.1, a to konkrétně tvar a složení násypů v blízkosti opěry mostního objektu SO 201 a dále změny stavebního objektů SO 201. Změny jsou vyvolány nepředvídatelnými fyzickými podmínkami v geologickém podloží stavby, konkrétně v přechodových oblastech mostu SO 201 a úseku zářezu silnice I/27 – SO 101.1.
- C. Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky vyvolají změny stavby ve smyslu článku 13 obchodních podmínek, jako součásti uzavřené Smlouvy. Příprava změny a provádění průzkumů budou mít za následek prodloužení doby realizace stavby. Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky nebyly Smluvními stranami známy v době uzavření Dodatku č. 2.
- D. Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky znamenají tak podstatnou změnu okolností, v podobě neúměrného zvýšení nákladů plnění Zhotovitele - přičemž Zhotovitel takovou změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit v době uzavření Dodatku č. 2 - která zakládá v právech a povinnostech Smluvních stran výrazný nepoměr.
- E. Dále vzhledem k tomu, že některá ustanovení Dodatku č. 2 jsou mezi Smluvními stranami vykládána rozporně, a to s ohledem na nejednoznačnost těchto ustanovení; konkrétně:
 - je mezi Smluvními stranami sporný výklad pojmu „odpovědnostní závazky objednatel“, když tento pojem není v Dodatku č. 2 definován, přičemž definici tohoto pojmu neobsahuje ani Smlouva, a to ani v části všeobecných nebo zvláštních obchodních podmínek, ani v jiných jejích součástech. Není tak především postaveno na jisto, zda lze pod tento pojem zahrnout i nároky zhotovitele na dodatečnou platbu, které mu vznikají v souvislosti se zjištěnými

nepředvídatelnými fyzickými podmínkami dle článku 4.12 obchodních podmínek, které nevznikají jako důsledek neplnění povinností na straně Objednatele.

- je mezi Smluvními stranami sporné, zda se uzavřením Dodatku č. 2 Zhotovitel vzdává nároku z důvodů odpovědnostních závazků objednatele výhradně v rozsahu těchto nároků vzniklých ke dni uzavření tohoto dodatku, či i nároků teprve v budoucnu vzniklých. Přičemž vzdání se zcela neurčitých nároků, jež mohou v budoucnosti teprve vzniknout lze považovat za neplatné. Obdobně jako lze považovat za neplatné úplné vyloučení náhrady škody před porušením povinností, z něhož může škoda teprve vzniknout.

F. A protože s ohledem na objevené nepředvídatelné fyzické podmínky Smluvní strany považují za nezbytné postavit na jisto práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění všech uzavřených smluvních dodatků; vyloučit možnou neurčitost některých smluvních ustanovení a zabránit tak případným budoucím sporům o těchto právech a povinnostech a předejít vzniku škod a nákladů a vzniku časového prodlení v realizaci stavby,

smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento **Dodatek č. 3** ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 3)

I.

Ustanovení článku č. I odstavce 1. Dodatku č. 2, uzavřeného dne 19.6.2014, k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 19.10.2009, se jako celek ruší.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude uplatňovat nároky na jakékoliv dodatečné platby ve smyslu čl. 20.1 Obchodních podmínek a Objednatel bude zbaven veškeré odpovědnosti v souvislosti s nároky na takové platby, které Zhotoviteli vznikly podle Smlouvy o dílo ke dni uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

III.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci úsporných opatření nebude čerpat finanční prostředky z provizorní položky pro rezervu s výjimkou úhrady změn množství jednotlivých položek prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo a dodatečných prací, technologických zařízení, materiálů a služeb nezbytných pro zhotovovací práce, zahrnutých ve změnách ve smyslu ustanovení článku 13 obchodních podmínek, v důsledku zjištěných nepředvídatelných fyzických podmínek plynoucích z geotechnických a hydrologických podmínek stavby.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění všech uzavřených dodatků, výslovně tímto Dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

V.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

VI.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 3 vyhotovení.

VII.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

Za Objednatele:

Dne 28. 11. 2014

Za Zhotovitele:

Dne 28. 11. 2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sdružení Velemyšleves – obchvat