

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: 2018/OŽPD/0037/DDIL, ze dne 11.6.2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou MČ Praha 9
IČO: 00063894
DIČ: CZ00063894
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 21435
se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 41201
zastoupená: Milošem Náprstkem, jednatelem
IČO: 27263827
DIČ: CZ 27263827
Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.6.2018 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „Park Zahrádky, Praha 9“. Stavba byla zahájena dne předáním staveništěm ke kterému došlo dne 20. 7. 2018. Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla. Stavba měla být dokončena do dne 6. 3. 2019.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, neboť zhotoviteli v dokončení díla brání v době uzavření smlouvy nepředvídaná překážka. Nejdůležitější spojovací komunikace parku s metrem stanice Kolbenova bude vybudována na pozemku, kde dnes probíhá výstavba obytných objektů developerského projektu Zátíší nad Rokytkou. Termín dokončení této stavby byl opakovaně prodloužen, v současné době je ukončení stavby plánováno na březen 2019. Po dokončení projektu Zátíší nad Rokytkou zhotovitel potřebuje 4 měsíce na dokončení cesty pro veřejnost od předání staveniště.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 termín dokončení díla tak, že **specifikace díla uvedená v čl. III., odst. 2 SoD se mění a nově zní následovně:**

- a) „Zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 31.12.2019.
- b) Následnou péči (sadové práce) bude provádět 3 roky ode dne dokončení díla. Po uplynutí tří let ode dne dokončení díla dojde k předání díla objednateli.“

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že záruční doba 60 měsíců ve vztahu k záruce poskytované na základě ustanovení čl. IX., odst. 1 SoD, začne běžet dnem předání díla objednateli po uplynutí 3 let provádění následné péči (sadových prací), dle čl. 1 písm. b) tohoto dodatku.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram, který nahrazuje časový harmonogram dle čl. III., odst. 3 SoD.

Článek II. - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen za svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Objednatel

Zhotovitel