



TSKRP008SKOP

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo**  
**BESIP 2970333 Bazovského - Skuteckého, Praha 17**

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/098

č. smlouvy zhotovitele: 02/17

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy

Peter Urbánek, technik přípravy a realizace BESIP

a

**2. Zhotovitel: DIPO spol. s r.o.**

Legerova 14, 120 00 Praha 2

IČO: 63677075

DIČ: CZ 63677075

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 37198

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Washingtonova 5, Praha 1

č.ú.: 102515304/0300

zastoupen: Ing. Kristinou Dolečkovou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Kristina Dolečková, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Kristina Dolečková, jednatel

## **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/098 ze dne 22.02.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu nesouhlasných stanovisek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a Policie ČR. I přes vypracování několika variant řešení přechodu nebyla obdržena obě souhlasná stanoviska. V návaznosti na to bylo na základě koordinačního jednání obou smluvních stran následně dohodnuto finální stavebně-technické řešení přechodu.

## **III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)**

1. Čl. V. Smlouvy se v části „Projednání projektové dokumentace RDS a zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci“ mění takto:
  - Projednání projektové dokumentace RDS a zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci – 30.06.2019
2. Čl. V. Smlouvy se v části „Dokončení díla“ mění takto:
  - Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 30.06.2019

## **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

22/2/19

**Objednatel:**

**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

-----  
**Ing. Jiří**  
ředitel invest

TECH. SPRÁVA  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
118

**Zhotovitel:**

**DIPO spol. s r.o.**

-----  
jedenatel