

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 09EU-002486

č.smlouvy zhotovitele: 22-SOD-2016-003-D1

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/14 Jablonec nad Jizerou - opěrná zeď“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED] generální ředitel ŘSD ČR
statutární zástupce: [REDACTED] ředitel správy Liberec
Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí ekonomického úseku
ve věcech technických: I [REDACTED], vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupen: [REDACTED] výkonný ředitel, na základě plné moci
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

se dohodly ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vztahmo k ustanovení článku IX. bodu 9.2 smlouvy o dílo, ze dne 23.02.2016, (dále také jako „smlouva o dílo“), na uzavření tohoto Dodatku č.1 v následujícím znění:

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. II bodu 1. smlouvy o dílo se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla dle 22-SOD-2016-003 byl stanoven na 31. 08. 2016.

Nový termín dokončení a předání díla se stanovuje na 30. 09. 2016.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a předání díla je to, že v místě stavby byly do 31. 5. 2016 prováděny práce na sanaci skály, provoz na komunikaci byl veden v pruhu, kde jsou prováděny práce na opěrné zdi.

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III bodu 1. smlouvy o dílo se zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

3.1. Důvodem změny ceny – rozdílná množství oproti zadání, nepředvídatelná změna podloží, nutnost rozšíření odvodnění o 1 kanalizační vpust' a snížení rozsahu prací při úpravě římsy.

Cena za plnění dle článku II. 22-SOD-2016-003 a dodatku č. 1 je stanovena takto:

Cena smluvní bez DPH	4 910 347,50 Kč
Méněpráce.....	- 208 279,03 Kč
Vícepráce.....	+ 109 264,30 Kč
Cena celkem bez DPH	4 811 332,77 Kč
DPH	1 010 379,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 821 712,65 Kč

slovy: pětmiliónůosmsetdvacetjednatisícsemsetdvanáct korun a šedesátšest haléřů

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ze dne 23.02.2016, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 5.9.2016

M – SILNICE a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce: výkonný ředitel

Datum: