

**Dodatek č. 6 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem**  
**„Silnice III/26836 Lindava, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016268/D  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-602

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  
korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou  
IČ: 70946078  
DIČ: CZ70946078  
zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem  
(dále jen „objednatel“)

**Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA**

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**  
se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2  
zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem  
IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014  
řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**  
se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267  
řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**  
se sídlem: Resslerova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 6 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 17. 1. 2018 Dodatek č. 2, dne 18. 4. 2018 Dodatek č. 3, dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 4 a dne 11. 1. 2019 Dodatek č. 5 (dále jen „**Smlouva**“).

2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 765 dnů od odpadnutí objektivní překážky.
3. Dne 7. 3. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 7. 3. 2019 o posun smluvního termínu na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti. Z této žádosti vyplývá, že se zhotovitel projektové dokumentace obává, že by mohlo dojít v průběhu stavebního řízení k odvolání účastníků řízení a tím k nesplnění smluvního termínu, a proto žádá o prodloužení termínu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## **II. ZMĚNA SMLOUVY**

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:  

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 795 dnů** od odpadnutí objektivní překážky,

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

---

Ing. Jan Růžička, ředitel  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

---

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel  
za **Konsorcium "SATRA-  
APIS – M-PROJEKCE-  
SILNICE II. a III. TŘÍDY  
2016 1. ETAPA"**