



MHMPP08KX9KH



Stejnopis č.: 1  
Výtisk č.: 1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo DIL/35/04/004239/2018

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“)

2. Zhotovitel

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, *na základě plné moci*

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

#### I.

#### Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 6. 2018 smlouvu o dílo č. DIL/35/04/004239/2018, kterou se zhotovitel zavázal provést plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem **Výběr zhotovitele na akci „Úpravy okolí budov Národního muzea, stavební objekt IO 05A základy veřejného osvětlení“** (dále jen jako „smlouva o dílo“).

- 1.2. Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (víceprací).
- 1.3. Proto smluvní strany uzavřely v souladu s článkem 4.3 smlouvy o dílo a ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. Předmět plnění

- 2.1. Dosavadní článek 1.2. smlouvy o dílo se rozšiřuje následovně:
  - 1.2. *Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujícího veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Výběr zhotovitele na akci „Úpravy okolí budov Národního muzea, stavební objekt IO 05A základy veřejného osvětlení“ a víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.*

## III. Cena díla

- 3.1. Dosavadní článek 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:
  - 4.1. **Cena díla činí: 6.836.143,68 Kč bez DPH**  
*(slovy: šest milionů osm set třicet šest tisíc sto čtyřicet tři korun českých, 68 haléřů)*  
*DPH v sazbě 21 %: 1.435.590,17*  
*Celkem včetně DPH: 8.271.733,85*  
  
*Přičemž původní cena dle smlouvy o dílo činila: 5.755.348,95 Kč bez DPH*  
*(slovy: pět milionů sedm set padesát pět tisíc tři sta čtyřicet osm korun českých, 95 haléřů)*  
  
*cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí: 1.080.794,73 bez DPH*  
*(slovy: jeden milion osmdesát tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých, 73 haléřů)*

## IV. Ostatní ujednání

- 4.1. Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu č. 2 tohoto dodatku – vyčíslení ceny víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 4.2. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 5.2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 5.3. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatel.
- 5.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 5.5. Tento dodatek je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb.
- 5.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 5.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1/ vyčíslení víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

V Praze dne 5. 3. 2019

V Praze dne 12. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jan Rak  
ředitel HOMI MHMP



Ing. Martin Sirotek  
ředitel divize 9  
Metrostav a.s.  
na základě plné moci



**METROPROJEKT**

**Hlavní město Praha**  
Magistrát hl.m. Prahy  
Ing. Antonín Lověťínský  
Odbor hospodaření s majetkem  
Mariánské náměstí 2  
110 00 Praha 1

NAŠE ZNAČKA

71/010/19

VYŘIZUJE/ LINKA

*Kahuda/158*

STŘEDIŠKO

S71

V PRAZE DNE


2019-02-28

věc **Úpravy okolí budov Národního muzea - IO 05A Veřejné osvětlení  
základ – vícepráce**

Historická budova Národního muzea byla postavena před 200 lety a za tu dobu bylo v okolí vybudováno mnoho staveb (tramvajová trať na Václavské náměstí, která již byla zrušena, Severojižní magistrála, metro, podchod, nová budova Národního muzea, ...), které zahrnovaly také různé přeložky sítí či úplně nové sítě, které ve své době nebyly zaneseny do žádné dokumentace skutečného provedení, ať už z důvodu utajení či nedbalosti. Bylo proto velmi obtížné, vzhledem k architektonickému záměru celého prostranství najít volný prostor pro umístění atypických stožárů VO a jejich základů. Stožáry totiž slouží nejen pro VO, ale hlavně pro tramvajovou trakci a také pro slavnostní osvětlení. Díky tomu dosahují výšky až 17m. V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo uvažováno se třemi typy stožárů a jejich základových patek. Vzhledem k tomu, že se při odkrytí stávajícího povrchu ukázalo, že zákresy tras stávajících sítí od jednotlivých správců neodpovídají přesně realitě, a že skutečné množství sítí je mnohem větší, než bylo uváděno (plno sítí nebylo vůbec z výše uvedených důvodů zakresleno), bylo nutné pro jednotlivé stožáry navrhovat atypické základy reagující na skutečný stav. Muselo se neprodleně reagovat na skutečnosti, které vyvstaly ať už po ručně kopaných sondách či přímo ve výkopech, ve kterých se narazilo na nezakreslené funkční i nefunkční sítě nebo zbytky stavebních konstrukcí z dob minulých. Na základě zjištěných skutečností došlo k úpravě projektové dokumentace – změna umístění patek pro sloupy VO, změna tvaru a vyztužení patek dle statického výpočtu pro nové umístění nebo v reakci na „překážky“ v jejich těsné blízkosti, změna trasy vedení kabelů VO atd.

Podobný soupis prací je přílohou.

**Cena víceprací celkem 1.080.794,73 Kč bez DPH**



Ing. Jan Kahuda

METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT Praha a.s.  
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895  
Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153  
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Část: 7391a - Úpravy okolí budov Národního muzea - IO 05A Veřejné osvětlení zaklady - práce mimo rámec SOD

Nakládky z rozpočtu	1 080 794,73
Cena bez DPH	0,00
Cena bez DPH	1 080 794,73

Cena s DPH v CZK 1 307 761,62

Podpis:   
Místo: 

Metrostav a.s.  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0930)



K 919735114	Rezaní stavebního ztvárneho krytu hl do 200 mm	m	79,200	143,00	11 925,60
K 977211112	Rezaní vyztuženého betonového podkladu hl do 350 mm	m	101,200	2 030,00	211 505,00
K 977211113	Rezaní ZB kol hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	56,500	2 620,00	148 030,00
K 977211191	Příplatek k rezaň ZB kol za práce stísněném prostoru	m	157,700	369,00	58 191,30
.....					
K 997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 301	t	20,559	112,50	2 312,89
K 997211561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,559	40,32	828,94
K 997211569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	390,621	10,17	3 972,62
.....					
.....					
K GP-01	Geodetické práce dodavatele	%	0,016	1 002 592,51	16 041,48
K PP-01	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	%	0,031	1 002 592,51	31 050,37
K PP-02	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	0,010	1 002 592,51	10 025,93
K ZS-01	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zřízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	%	0,021	1 002 592,51	21 054,44

