

Kulturní dům Lanškroun, Nádražní 335					
SO 01 - 02 Vila a Přístavby					
REKAPITULACE					
		Vícepráce	Méněpráce		Poznámka
ZL01	1) Navýšení množství zemních prací	1 218 811,25 Kč			
	2) Práce HSV	49 398,46 Kč			
	3) Sanace stávající části			-722 762,90 Kč	
	4) Izolace spodní stavby			-163 575,00 Kč	
	5) Demolice betonových konstrukcí	129 456,32 Kč			
	6) Dopojení stávající drenáže pod vilou	69 872,65 Kč			
	7) Provedení sanace podloží	79 392,80 Kč			
	8) Uskladnění VZT jednotek	85 000,00 Kč			
	9) Úprava výtahů	118 140,00 Kč			
	10) Úprava dešťové kanalizace			-598 768,99 Kč	
	11) Poplatek za skládku			-261 900,00 Kč	
ZL02	12) Přesun kotelny	219 196,13 Kč			
	13) Menší rozsah sanování 1PP			-362 039,65 Kč	
	14) Zemění	31 919,85 Kč			
	15) Oprava fasády - vila			-101 515,93 Kč	
	16) Střešní plášť	151 600,41 Kč			
17) Hliníkové konstrukce - prosklení	1 343 677,50 Kč				
ZL 03	18) Zařizovací předměty - baterie, modul, tlačítka	64 132,00 Kč			
	19) Oprava podlahy ve 2.NP Vila			-59 101,55 Kč	
	20) Lité podlahy			-60 528,47 Kč	
	21) nouzové osvětlení - rozvaděče, kabely, trasy, svítidla	355 452,59 Kč			
	22) VO - svítidla, přeložky			-199 352,50 Kč	
	23) Rozvaděč ČEZ	87 457,72 Kč			
	24) Sanace podloží parkoviště P2	410 200,42 Kč			
	25) Silnoproud do 1.6.2018	372 183,00 Kč			
	26) Jádrové vrtání	256 524,10 Kč			
	27) předřazená montáž - hliníky, zámečník	72 788,83 Kč			
	28) Zpevněné plochy			-150 192,01 Kč	
29) Kabeláž	133 758,00 Kč				
30) Slaboproud - Marex	359 147,50 Kč				
ZL 04 - dodatek č.5	31) SDK podhled v sále			-610 181,00 Kč	
	32) Hromosvod	96 111,74 Kč			
	33) Podhled Heradesign			-209 386,62 Kč	
	34) Fasáda nosný rošt	199 322,49 Kč			
	35) gastrotechnologie - výčepní stůl bary	72 635,95 Kč			
	36) Bednění - výška nad 4m	759 319,79 Kč			
	37) Skládkovné			-249 275 Kč	
	38) úspora nerez			-10 965,00 Kč	
	39) návrh a dimenzování zámečnických prvků	65 000,00 Kč			
	40) změna třídy, dřeva - biodeska fasáda, profez	272 043,67 Kč			
	41) Interaktivní fasáda	258 075,10 Kč			
	42) Detail - oprava sloupkopaždikové fasády	94 005,76 Kč			
	43) gabionový plot	330 786,41 Kč			
	44) kabeláž sál	87 932,00 Kč			
	45) Skleněné zábradlí	37 000,00 Kč			
	46) schodiště herci, podlaha šatny			-194 784,73 Kč	
	47) sanace parkoviště P1	302 506,44 Kč			
	48) oplechování VZT boxů	121 896,73 Kč			
	49) Zemní práce - přesun a rozproštění výkopku	246 681,60 Kč			
	50) doplnění zábradlí, vč. úpravy, demontáž stávajícího a montáž	31 500,00 Kč			
	51) Systém akustické mušle	609 203,65 Kč			
	52) Opěrné zidky	239 776,64 Kč			
	53) Přívody pro prvky akustiky	128 974,62 Kč			
	54) Krytina Dacora změna formátu + klempířské práce	19 618,30 Kč			
	55) doplnění multipárové kabely rezie - jeviště	137 629,78 Kč			
	56) nástřik stropu sál	121 056,22 Kč			
	57) nástřik stropu zkušebna + přísálí	27 722,98 Kč			
	58) fládování - ZL 05				
	59) vybavení kotelny	5 520,00 Kč			
	60) zeleň - kácení stromů	15 770,00 Kč			
	61) tahy mušle, naklápnění	189 000,00 Kč			
	62) elevace - parkety - marmoleum			75 000,10 Kč	
	63) zámečnické konstrukce - sokl	62 622,06 Kč			
	64) slaboproud	55 818,80 Kč			
	65) vnitřní parapety přístavba			15 915,90 Kč	
	66) podlaha R 2.08. parkety	86 886,74 Kč			
	67) fládování - schváleno pouze podpis	168 285,68 Kč			
	68) elektro ksk	300 072,20 Kč			zasláno 13.3.2019, upraveno 26.3.2019
	69) zámečnické konstrukce - přístěšek pro popelnice	103 159,60 Kč			
	70) zámečnické konstrukce - dveře vstup. SHZ, zábradlí, markýza Z/19	65 000,00 Kč			
	71) Truhlářské výrobky - nábytek	205 885,00 Kč			
	72) úprava rozběhu čerpadla ve strojovně	54 743,76 Kč			zasláno 14.1.2019, vyjádření do 18.1.2019, upraveno a opět zasláno 1.2.2019, upraveno dle požadavku opět 6.2.2018, opět 17.3.2019 v rámci ZL 67
	73) Soning - obklady, rastry	0,00 Kč			
	74) altán biodesky, změna dřeva, kotvy	102 415,00 Kč			
	75) Pitka	267 282,20 Kč			
	76) zámečnické konstrukce	70 595,71 Kč			
77) vnitřní dveře	146 940,00 Kč				
78) ornice, zpevněné plochy	383 221,48 Kč			zasláno 20.11.2018 - v jednání, opět zasláno 11.3.2019	
79) SDK heradesign, barissol	0,00 Kč				
80) nátěr věžičky	125 094,32 Kč				
81) úprava svítidel			13 990,19 Kč		
82) Schodiště z Altánu	23 000,00 Kč				
83) úprava soklu - Vila	75 732,45 Kč				
84) kolize SHZ - marné práce			14 402,37 Kč		
85) Lištování Alligno	0,00 Kč			zasláno 19.11.2018, opět upravené zasláno 3.12.2018, zasláno opět 11.1.2019, opět nevyřešeno k 31.1.2019	
86) black out	84 234,00 Kč				
87) VRN	5 772,50 Kč			zasláno 29.1.2019, mělo by být vyjádření do 1.2.2019, dle předběžné kalkulace schváleno, vyzorkováno, zapsáno v zápise z KD, zasláno 13.3.2019	
88) Obklady	3 000 000 Kč			zasláno 8.1.2019, zasláno aktualizované 25.2.2019	
89) VZT doplnění PBŘ	154 622,77 Kč			zasláno i se skutečným zaměřením 13.3.2019	
90) zámečník madla, zábradlí	66 692,00 Kč				
91) vícepráce založení pod fasádou, oplechování, izolace	36 582,00 Kč				
92) SDK doplnění	111 967,58 Kč			zasláno 7.1.2019, rozebrat cenu a zaslat znovu, zasláno 16.1.2019, opět zasláno 28.1.2019, TDI odmítá, opět zasláno 18.3.2019	
93) Protipožární dveře v 1PP	51 696,43 Kč				
94) záchytný systém	67 640,00 Kč				
95) svítidla šatny	0,00 Kč			zaslány dvě varianty 30.1.2019, dodavatel provádí položkový rozpočet na 1. variantu, 443 760 prozatím nebude řešeno	
96) SDK - podhled hvězdná obloha	0,00 Kč			zasláno 14.3.2019 - neodsouhlaseno - nebude se provádět	
97) slaboproud	66 435,00 Kč			rozdělen ZL 79, oprávněně VCP nechce TDI uznat, práce provedeny, stále bez reakce	
98) stahovací žebřík + roleta	8 051,10 Kč			zasláno 4.2.2019 požadavek investora, opět zasláno 13.3.2019	
99) izolace telepného mostu	27 585,00 Kč			zasláno 14.2.2019 - v řešení jaké varianty se požadují, roleta 15 012, schody do 25 000 Kč bez DPH, zasláno 13.3.2019	
100) pohon a kování vstupní dveře	0,00 Kč			v závislosti na ZL SDK, předpoklad, nebude provedeno	
101) dubová madla	157 515,50 Kč				
102) Hydrofobizace kamenného soklu	45 384,88 Kč				
103) izolace pro zábradlí	0,00 Kč			zasláno 28.1.2019, prozatím nebude řešeno. Naše CN 50 000 Kč bez DPH	
104) IS tabule	15 720,82 Kč			zasláno 30.1.2019, zitra se rozhodne 1.2.2019, odstraněná střecha přístěšku propopelnice, znovu 17.3.2019	
105) čistící zóny	0,00 Kč			dle TDI nebude provedeno ze strany OHL	
106) madla Z08 - Z11 dodatečné bělení	32 128,14 Kč				
107) zábradlí na opěrné zídce	10 000,00 Kč				
108) odvětrání výtahové šachty	19 136,00 Kč				
109) zrcátka výtahu	99 888,10 Kč				
110) baterie gastro bary	11 212,50 Kč				
110) HTU	0,00 Kč			zasláno 14.2.2019 - neuznáno 11 542,5	
111) vzduchová clona	49 500,00 Kč				
112) svítidla hvězdná obloha			112 325,00 Kč		
113) balkon Vila	10 078,20 Kč			špatný počet kusů, upraveno, zasláno 13.3.2019	
114) doplňky, požadované MNP	0,00 Kč			zasláno 13.3.2019	
115) háčky šatna			1 887 654,59 Kč	zasláno 15.3.2019	
116)	0,00 Kč			zasláno 9.3.2019	
117)					
118)					
CELKEM	16 505 796,90 Kč	-6 073 617,30 Kč			
CELKOVÝ ROZDÍL CENY			10 432 179,60 Kč		
ZL01	CELKEM ZL01 CELKOVÝ ROZDÍL ZL01	1 750 071,48 Kč 3 064,59 Kč	-1 747 006,89 Kč	uplatněno	
ZL02	CELKEM ZL02 CELKOVÝ ROZDÍL ZL02	1 746 393,89 Kč 1 282 838,30 Kč	-463 555,58 Kč	uplatněno	
ZL03	CELKEM ZL03 CELKOVÝ ROZDÍL ZL03	2 111 644,16 Kč 1 642 469,63 Kč	-469 174,53 Kč	uplatněno	
ZL04 - dodatek č.5	CELKEM ZL04 CELKOVÝ ROZDÍL ZL04	4 674 417,45 Kč 3 308 909,30 Kč	-1 365 508,15 Kč	uplatněno	
ZL05 - dodatek č.6	CELKEM ZL05 CELKOVÝ ROZDÍL ZL05	6 223 269,92 Kč 4 194 897,77 Kč	-2 028 372,15 Kč	předpoklad dodatek č. 6	