

**DODATEK Č. 1/2018**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb č. 14PT-000463**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle**  
zastoupeno: [REDACTED]  
IČ: **65993390**  
DIČ: **CZ65993390**  
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem: **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
zastoupeným: [REDACTED]  
IČ: **46347488**  
DIČ: **CZ46347488**  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zapsán: **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**Smluvní strany se z důvodu působení třetích stran, kdy nejsou k dispozici smlouvy o provozních škodách s Městem Přerov, GR Cel a MJM Litovel a nejsou k dispozici vyřešené předběžné otázky (zkrácení vlečkové koleje), které vyplývají z podmínek územního rozhodnutí, dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 14PT-000463, č. zhotovitele 17-034-A1-DSP ze dne 24.1.2018.**

#### **Článek 5. Lhůty plnění**

**- původní znění:**

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.3.2018
  - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
  - 5.1.3 Průzkumy a zaměření – čistopis: do 28.2.2018.
  - 5.1.4 Dodání pravomocného stavebního povolení: do 31.3.2019.

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb.

**- nové znění:**

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 31.3.2018
  - 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení – čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od obdržení

písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od  
Objednatele.

5.1.3 Průzkumy a zaměření – čistopis: do 28.2.2018.

5.1.4 Podání poslední kompletní žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 1 měsíce od  
uzavření poslední smlouvy o provozní škodě.

5.1.5 Výkon technické pomoci do doby nabytí právní moci posledního stavebního povolení.  
Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. objednatel 14PT-000463,  
č. zhotovitele 17-034-A1-DSP ze dne 17.3.2016 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb 14PT-000463,  
č. zhotovitele 17-034-A1-DSP ze dne 17.3.2016.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní  
strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č.  
14PT-000463 smluvní strany připojují své podpisy:

Za objednatele:

V Brně dne 28-02-2019



ředitel Správy Olomouc  
Ředitelství silnic a dálnic ČR



Za zhotovitele

V Brně dne 7.3.2019



předseda představenstva