

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/087/P/SoD/2014
č. 11-4171-0100

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě

Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
7326
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Za společnost podepisují dva členové představenstva společně
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Peněžní ústav: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-4171-0100 (evidenční číslo
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09. 04. 2014 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 se v čl. IV. „**SMLUVNÍ CENA**“ vypouští z
odstavce 1 původní text:

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH	1 720 000,- Kč
sazba DPH	21%
DPH	361 200,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 081 200,- Kč

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá:

plnění bodu A	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	230 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D - a)	450 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D - b) + c)	420 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	100 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F	150 000,- Kč bez DPH.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

cena bez DPH	1 816 000,- Kč
sazba DPH	21%
DPH	381 360,- Kč
Celková cena včetně DPH	2 197 360,- Kč

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá:

plnění bodu A	250 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	230 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D - a)	450 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D - b) + c)	516 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	100 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F	150 000,- Kč bez DPH.

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1 se v čl. **V. „TERMÍN PLNĚNÍ“** vypouští z odstavce 1 původní text:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **6.6.2014, po celou dobu realizace DÍLA**, nejpozději však do **31.12.2016**. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III., odst. 1.3., bod A, B, C a D.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **6.6.2014, po celou dobu realizace DÍLA**, nejpozději však do **31.12.2017**. Pokyn OBJEDNATELE nemůže být zaslán ZHOTOVITELI dříve než budou ukončeny a řádně protokolárně předány etapy DÍLA uvedené v čl. III., odst. 1.3., bod A, B, C a D.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/087/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.11-4171-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09. 04. 2014 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1 a změnový list pořadové č. 2.

V Praze dne 6.12.2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 5.12.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 148 16, Praha 4 Ing. Marika Mocková					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna konečného termínu plnění dle článku V.1.Smlouvy o dílo S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (ev. Č. Zhotovitele 11-4171-0100) z 31.12.2016 na termín, který umožní dokončit zakázku zajištěním územního rozhodnutí pro předmětné lokality čekacích stání.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Sweco Hydroprojekt a.s., 11/2014					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 28.11.2016
Posun termínu plnění v důsledku více než ročního přerušení prací v důsledku projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Vltavy s.p. a Objednatelem (ŘVC ČR). Rozsah problémů, zjištěných v průběhu projednávání smlouvy nebyl a ani nemohl být předem znám ani zadavateli, ani zhotoviteli, a to ani při vynaložení potřebné odborné péče. Z tohoto důvodu se jedná o důsledek nepředvídaných okolností. Práce - vydání čistopisu dokumentace k žádosti o ÚR, vypracování žádosti o ÚR a její podání jsou nezbytné pro řádné dokončení prací na zakázce a nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky. Ing Marika Mocková						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano. Posun konečného termínu plnění dle článku V.1.Smlouvy o dílo S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (ev. Č. Zhotovitele 11-4171-0100) z 31.12.2016 na termín, který umožní dokončit zakázku zajištěním územního rozhodnutí pro předmětné lokality čekacích stání. Změna konečného termínu plnění nemohla ovlivnit výběr dodavatele, nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele. Změna není rozšířením předmětu plnění a nemění se jí cena za dílo dle uzavřené SoD.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: <i>Není relevantní</i>		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Změna termínu díla je předmětem změny, dojde k posunu konečného termínu plnění - nejdéle do 31.12.2017</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	1 720 000,- Kč	
Cena SoD po změně	1 720 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: *Není relevantní*

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou konečného termínu plnění dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/087/P/SoD/2014</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : D - b,c; E, F dle SoD</i>	<i>670 000,-Kč</i>	<i>2016-2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Eva Pytllová</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 5.12.2016		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:		Sweco Hydroprojekt, a.s., Tábořská 31, 148 16, Praha 4 Ing. Marika Mocková				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Navýšení prací z důvodu dlouhosáhlého řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a Povodím Vltavy s.p.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti, Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, Sweco Hydroprojekt a.s., 11/2014				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 18.4.2016	
Společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. zpracovává k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" kompletní projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/087/P/SoD/2014. V současnosti je odevzdán koncept dokumentace, který byl zaslán příslušným DOSS a správcům sítí s žádostí o stanovisko. Na základě zasílaných zpráv inženýrské činnosti Zhotovitelem, byla stanoviska DOSS a správců sítí zajištěna, nicméně z důvodu dlouhého projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Vltavy a Objednatelem (ŘVC ČR) nedošlo k uzavření potřebných smluv a bod D-b,c nemohl být odevzdán. Tento spor je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Důsledkem zdoluhavého projednání je nutnost obnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací. Za opětovné zajištění stanovisek Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce. Přílohou ZL je tato žádost, zhotovitel prohlašuje, že výpočet požadované ceny je v místě i čase obvyklý. Nutnost získání aktualizace stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání územního rozhodnutí.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : není relevantní						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 96. 000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 1 720 000,- Kč bez DPH činí 5,58 %.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. viceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje změna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) ANO NE		Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou (bod plnění D dle SoD) 1 720 000,- Kč bez DPH		Změna nemá vliv na termín dokončení díla
Cena SoD po změně (bod plnění D dle SoD) 1 816 000,- Kč bez DPH		
jedná se o změnu o 5,56 % 96.000 Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/087/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : D - b,c dle SoD	96.000,-Kč	2016
garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:



DOPORUČENÉ

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

131/Kaň/0919

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DATUM:

Praha / 05.12.2016

VĚC: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – žádost o úpravu SoD a úhradu vícenákladů

Při kontrole SoD S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (ev. č. zhotovitele 11-4171-0100) jsme zjistili, že v článku V. odstavci 1. je uveden nejpozdější termín plnění do 31.12.2016. S ohledem na průběh jednání mezi ŘVC a Povodím Vltavy o znění koordinační smlouvy nebylo možno zkompletovat dokladovou část dokumentace a nebylo možno dokončit plnění dle bodu D.-b) a následujících, tudíž nebylo možno ve smluvním termínu dokončit řádné plnění SoD. Žádáme proto o prodloužení konečného termínu do 31.12.2017.

Dovolujeme si dále v souvislosti s touto skutečností požádat rovněž o úhradu nákladů na obnovu vyjádření správců technické infrastruktury, DOSS a ostatních dotčených orgánů a organizací. Potřeba provedení těchto úkonů vznikla v důsledku dlouhotrvajícího projednávání koordinační smlouvy mezi ŘVC ČR a povodím Vltavy, jež mělo za následek přerušení procesu inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu propadla platnost řady již získaných vyjádření a k podání žádosti o ÚR je třeba platnost těchto vyjádření a stanovisek obnovit. Náklady na obnovu těchto dokumentů jsme vyčíslili na základě předpokládané potřebné hodinové dotace na úrovni 120 hod při hodinové sazbě 650,- Kč na částku $148 \times 650 = 96.000,-$ Kč.

S pozdravem

Ing. Marika Mocková
člen představenstva,

Přílohy: Změnový list č. 1 – Změna konečného termínu plnění
Změnový list č. 2 – Změna ceny plnění dle článku III.1.3. Smlouvy o dílo S/ŘVC/087/P/SoD/2014 (ev. č. zhotovitele 11-4171-0100)
Seznam obnovovaných stanovisek a vyjádření - příloha E1
Seznam obnovovaných vyjádření - příloha E2

Adr.: 1x,
Co: SHDP 131

1 (1)

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4
telefon
fax

IČ: 26475081
www.sweco.cz
www.swecogroup.com

Vyřizuje:

přímý telefon
mobilní telefon