

číslo smlouvy objednatele: 1276-2017-544101

číslo smlouvy zhotovitele: 11490/2017

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Radkov u Moravské Třebové“ (dále „KoPÚ“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	+420 725 184 842
<b>E-mail :</b>	r.brdickova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxx, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300
<b>IČO:</b>	64793036
<b>DIČ:</b>	CZ64793036
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 9769
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu u těchto dílčích částí:

### **3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 31.3.2019. Termín se prodlužuje do 31.10.2019.

### **3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 30.7.2019. Termín se prodlužuje do 28.2.2020.

### **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Ve smlouvě je uveden termín ukončení 31.3.2020. Termín se prodlužuje do 30.9.2020.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činností (viz příloha č. 1 k Dodatku č. 2).

### **Zdůvodnění změn:**

V průběhu zaměřování skutečného stavu terénu vyšlo najevo, že využívaná polní cesta vedoucí z jižní části obce Radkov východním směrem do lesního komplexu je částečně vyjetá v sousedícím k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky a dále, že vyústění odvodňovacího kanálu do vodního toku Třebůvky vedoucího z jižní části obce Radkov západním směrem se nachází v sousedícím k.ú. Rozstání u Moravské Třebové. Oba objekty budou v plánu společných zařízení navrženy k rekonstrukci. Vzhledem k jejich částečnému umístění v sousedních k.ú. bylo dohodnuto rozšíření obvodů KoPÚ o potřebné navazující části dotčených sousedních k.ú. tak, aby bylo možné je navrhnout v patřičných parametrech.

V části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky, kterou je třeba do KoPÚ zahrnout, však v současné době probíhá řízení o jednoduchých pozemkových úpravách pro upřesnění přídělů. Zjišťování hranic na obvodu zahrnuté části k.ú. Petrůvka u Městečka Trnávky a upřesnění obvodu KoPÚ tak bude možné provést až po zápisu rozhodnutí o upřesnění hranic, který se předpokládá do poloviny roku 2019.

Dle smlouvy o dílo má být dílčí část díla 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků zpracována v termínu do 31.3.2019. Pokud by po změně obvodu došlo ke změně opravného koeficientu pro vstupní nároky, která by pozměnila soupisy nároků všech vlastníků, bylo by nutné soupisy nároků vlastníků aktualizovat, provést jejich nové vyložení na obci a doručit tyto aktualizované nároky znovu všem vlastníkům. Z těchto důvodů je účelné zpracovat soupisy nároků až po upřesnění obvodu KoPÚ.

Vzhledem ke skutečnostem, že v rozšiřované části obvodu KoPÚ jsou umístěna společná zařízení, která budou navržena k rekonstrukci a tudíž pro ně bude zpracována dokumentace technického řešení, bude třeba posunout i termín odevzdání dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, a to až na dobu, kdy bude obvod KoPÚ přesně určen.

Posuny termínů výše uvedených dílčích částí díla mají vliv i na termín vypracování navazující dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

## ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 1276-2017-544101 ze dne 4.10.2017 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Pardubicích dne 2.4.2019

V Hradci Králové dne 28.3.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

xxxxxxx  
jednatel GEOŠRAFO s r.o.