

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 318/00066001/2017

Číslo smlouvy Poskytovatele: 17 236 00

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **Pontex spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2994

Jednající: Ing. Václav Hvízdal, Ing. Milan Kalný, jednatel, Ing. Martin Havlík, jednatel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2017 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021 přes D10 před obcí Benátky n/J a oprav přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km - PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou byl Poskytovatel povinen dokončit a předat poskytnuté Služby Objednateli ve smluveném rozsahu a termínech.

3. Poskytnuté Služby spočívaly v zajištění průzkumných a následně projekčních prací pro rekonstrukci mostu ev.č. 610-021a přes D 10 a opravu přilehlé komunikace. Na opravu mostu – v podobě jeho sanace – již bylo dříve (6/2011) vydáno stavební povolení, toto pak bylo opakovaně prodlužováno a v době zadání zakázky tak bylo nadále právoplatné. Součástí zakázky je i zajištění takové formy povolení stavebního úřadu na opravu mostu, která umožní změnu způsobu jeho opravy z původní sanace na rekonstrukci formou úplné náhrady konstrukce za novou. Naopak v souladu s technickou specifikací zadání zakázky se předpokládalo, že pro opravu přilehlé komunikace v délce 2,5 km (tato nebyla) součástí stavby v původním stavebním povolení z r. 2011) nebude třeba povolení od stavebního úřadu, práce na opravě komunikace měly být realizovány jako práce souvislé údržby. Před dokončením projekčních prací na zakázce však bylo při projednání stavby s příslušným stavebním úřadem v mladé Boleslavi zjištěno, že práce na opravě komunikace (jejichž charakter a rozsah byl navržen na základě provedené diagnostiky vozovky) si nově vyžadují samostatné stavební povolení vč. vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům (smlouvy) a navíc také další nutná povolení pro realizaci opravy komunikace (povolení ke kácení, souhlas s vynětím ze ZPF, souhlas s vynětím z PUPFL) a pro ně také o inženýrskou činnost pro získání stavebního povolení na SO 101 (silnice II/610 v délce 2,5 km) a dalších nutných povolení a průzkumů, vč. zajištěním majetkoprávních vztahů pro povolení a realizaci stavby komunikace SO 101.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2 Smlouvy dohodly na zvýšení rozsahu poskytnutých Služeb a zároveň prodloužení termínu pro dokončení Služeb a jejich předání Objednateli.
  - a) Čl. 5.1 se doplňuje o čl. 5.1.4. zajištění stavebního povolení a majetkoprávních vztahů pro realizaci stavby
    - Nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti dodatku.
  - b) Cena za poskytnuté služby se mění v souladu s Oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 Dodatku.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Seznam příloh:

1. Oceněný soupis prací

V Říčanech dne 02.04.2019

Objednatel:

V Praze dne 02.04.2019

Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**Pontex spol. s r.o.**

Ing. Václav Hvízdal, jednatel