

**Dodatek č. 6**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 2017/12/01/0545**  
**(dále jen dodatek)**  
**Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D. starostkou  
k podpisu zmocněna paní Mgr. Petra Brodová, MPA místostarostka  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Gregor  
Další osoby jsou uvedeny v zápise o předání staveniště

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel: BYSTRONĚ Group a.s.**  
se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz 702 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného KS v Ostravě, B, vložka 3238  
IČO: 27800466  
DIČ: CZ 27800466.  
Zastoupený panem: Michalem Bystroněm, členem představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-1615600277/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**dále jen zhotovitel**

tímto uzavírají dodatek č.6 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.12.2017, dodatku č.2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018, dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 a dodatku č.5 ze dne 08.02.2019, jejímž

předmětem je realizace stavby s názvem Komunitní centrum – VŠICHNI SPOLU (dále také jen smlouva).

## II. Úvodní ustanovení

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné provést změny předmětu plnění v níže uvedeném rozsahu.

### **Předmět změny a jejich zdůvodnění:**

Dochází k doplněním, změnám a úpravám některých detailů projektu, které jej doplňují zejména z hlediska zlepšení technických vlastností, zvýšení užitné hodnoty stavby a bezpečnosti návštěvníků. Některé materiálové a drobné konstrukční změny jsou provedeny rovněž v zájmu snížení náročnosti a nákladů údržby, a v neposlední řadě z titulu legislativních podmínek zpřísněných v mezidobí od dokončení projektu.

Cena za provedení těchto prací činí:

Méněpráce: 129 305,60 Kč bez DPH

Vícepráce: 104 638,84 Kč bez DPH

Na základě výše uvedeného dojde ke snížení ceny díla.

Vyčíslení:

**Snížení ceny díla celkem o 24 666,17 Kč bez DPH .**

Cena díla celkem ze smlouvy ve znění dodatku č.1, 2, 3, 4 a 5: **40 138 884,74 Kč** bez DPH.

**Cena díla po započtení víceprací a méněprací dle tohoto dodatku: 40 114 218,57 Kč bez DPH.**

Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu plnění realizace objektu SO 04 Sadové úpravy – založení trávníku, a to z důvodu potřeby provádět tyto práce pouze ve vhodných klimatických podmínkách, vegetačním období a v souladu s příslušnými agrotechnickými podmínkami.

## III. Předmět dodatku

1. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a omezení o méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 104 638,84 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 129 305,60 Kč bez DPH se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy takto:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

**Cena díla bez DPH**

**40 114 218,57 Kč**

DPH 21 % celkem

**8 423 985,89 Kč**

Cena díla celkem vč. DPH

**48 538 204,46 Kč**

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení víceprací v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku dodatku v termínu sjednaném v čl. VIII. smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tyto vícepráce a méněpráce nebudou mít vliv na konečný termín plnění díla.
5. Smluvní strany se dále s ohledem na shora uvedené skutečnosti týkající se realizace objektu SO 04 Sadové úpravy – založení trávníku dohodly na změně čl. VI. Termín plnění, odst. 2 smlouvy, který se nahrazuje tímto textem:  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.  
Termín provádění díla:
  - zahájení prací- po předání staveniště zhotoviteli (červenec 2017)
  - smluvní strany se dohodly na tom, že dílo bude dokončeno a předáno ve dvou částech v těchto termínech:
    - 30. dubna 2019-** nejzazší termín pro dokončení a předání celého díla vyjma realizace objektu SO 04 Sadové úpravy – založení trávníku dle PD.
    - 31. května 2019-** nejzazší termín pro dokončení a předání realizace objektu SO 04 Sadové úpravy – založení trávníku dle PD.
6. Smluvní strany se v souvislosti s předáním díla po částech dohodly na změně čl. XVII Sankční ujednání, odst. 1 smlouvy, který se nahrazuje tímto textem:  
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho části v termínech stanovených dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy, nejvýše však 0,1% z ceny díla denně pro případ souběhu prodlení s předáním obou částí díla dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

#### IV. Ostatní ustanovení

Tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018, dodatku č. 4 ze dne 21.12.2018 a dodatku č. 5 ze dne 08.02.2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018, dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 a dodatku č. 5 ze dne 08.02.2019 zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0545 ze dne 13.07.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2018, dodatku č. 3 ze dne 27.09.2018, dodatku č.4 ze dne 21.12.2018 a dodatku č.5 ze dne 08.02.2019 rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Poruba usnesením č. 58/ZMOb1822/4 ze dne 19.03.2019.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 02.04.2019

.....  
**Mgr. Petra Brodová, MPA**

místostarostka

.....  
**Michal Bystrůň**

člen představenstva