

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 492/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3175/08

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 492/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha4 - Michle

IČ : 61853267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

č. smlouvy: 3175/08

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“),

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.2.2018 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212**“ (dále jen „**Služby**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že během plnění Smlouvy vznikla z důvodů nových požadavků ze strany Policie ČR a Ředitelství silnic a dálnic potřeba změnit rozsah služeb, Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy dohodly na této změně, která je popsána níže, a jedná se o změnu, kterou Objednatel nemohl objektivně předvídat.
2. Rozsah projektové dokumentace se mění na základě důvodové zprávy ze dne 14.1.2019, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, kdy se původní průsečná křižovatka mění na okružní.
3. Z důvodu navýšení rozsahu služeb se mění cena. Nová cena za poskytnutí služeb je uvedena v soupisu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny

Cena dle smlouvy bez DPH:	1.379.000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH:	253.000,- Kč
Celková cena včetně navýšení bez DPH:	1.632.000,- Kč
DPH 21%:	342.720,- Kč
Celková cena včetně navýšení vč. DPH :	1.974.720,- Kč

4. Nový termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR (koncept) je do 14-ti dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke Smlouvě. Ostatní termíny uvedené v článku V. odst. 5.1. zůstávají beze změny

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Příloha č. 1 Důvodová zpráva
Příloha č. 2 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý, jednatel

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA AKCI: II/272 BENÁTKY NAD JIZEROU, PŘIPOJENÍ NA SILNICI III/27212

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

1. PRŮBĚH ZAKÁZKY

Projektová dokumentace ve stupni DUR koncept byla zpracována a investorovi předána ke schválení 22.6.2018. Krátce po odevzdání konceptu dokumentace byl zhotovitel investorem požádán o zahájení inženýrské činnosti.

Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí se proto následně rozběhla koncem června, kdy byly odeslány žádosti dotčeným orgánům a správcům sítí o jejich vyjádření a společnosti ČEZ žádost o stavbou vyvolané přeložky sítí VN a NN. Rovněž byla zahájena jednání s vlastníky dotčených pozemků, jejichž souhlasy budou zapotřebí při projednávání stavebního povolení.

Připomínky a požadavky k úpravě dokumentace, které jsme obdrželi v jednotlivých stanoviscích, byly do dokumentace zapracovány.

Z došlých vyjádření se jako jediní k dokumentaci vyjádřili nesouhlasně Policie ČR (vyjádření jsme obdrželi 30.7.2018) a ŘSD (vyjádření jsme obdrželi 29.8.2018). Ve svých vyjádřeních požadovali úpravu typu křižovatky navrhované komunikace se silnicí II/272 a připojením na dálnici D10. Dále požadovali úpravu napojení čerpací stanice pohonných hmot na silnici II/272. Tyto požadavky byly následně projednávány současně se zástupci Policie ČR a ŘSD. Výsledkem těchto jednání bylo, že jako optimální řešení bude úprava původně navržené průsečné křižovatky na křižovatku okružní, na kterou bude napojena i čerpací stanice.

Tyto úpravy znamenají výrazný zásah do stávajícího návrhu konceptu DUR, kdy je nutné přeprojektovat značnou část řešeného úseku a nově navrhnout řešenou křižovatku. V návaznosti na úpravu typu křižovatky dojde i ke změně záborů dotčených pozemků a tedy i nutnosti vyhotovit nový záborový elaborát a nově projednat zábory dotčených pozemků s jejich vlastníky.

Takto upravený projekt bude zapotřebí znovu rozeslat k vyjádření dotčeným orgánům a správcům inženýrských sítí. V souvislosti s novou podobou křižovatky dojde i k úpravě přeložek sítí VN a NN.

Na základě výše uvedeného navrhuje následující úpravu termínů:

2. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Termín dle předpokladu (skutečnosti)</i>
DUR koncept	Do 130-ti dnů od podpisu smlouvy	Do 14-ti dnů od podpisu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo
DUR čistopis	Do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu	Do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu
Územní rozhodnutí	Podání žádosti o ÚR do 90-ti dnů od schválení čistopisu DUR	Podání žádosti o ÚR do 90-ti dnů od schválení čistopisu DUR
DSP koncept	Do 60-ti dnů od vydání pravomocného ÚR	Do 60-ti dnů od vydání pravomocného ÚR
DSP čistopis	Do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu	Do 14-ti dnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu
Stavební povolení	Do 150-ti dnů od odevzdání DSP (vydání SP)	Do 150-ti dnů od odevzdání DSP (vydání SP)
PDPS	Do 40-ti dnů od vydání pravomocného SP	Do 40-ti dnů od vydání pravomocného SP


Ing. Martin Přibyl
V Mladé Boleslavi dne 14.ledna 2019

„II/272 Benátky nad Jizerou, připojení na silnici III/27212“ - PD

popis položky	Cena dle Smlouvy	Navýšení ceny	Nová cena vč. navýšení
Průzkumy a podklady			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	84 000,00	0,00	84 000,00
Průzkumy (Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, inženýrsko-geologický průzkum apod)	120 000,00	0,00	120 000,00
Průzkumy celkem	204 000,00	0,00	204 000,00
DŮR			
Průvodní zpráva	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Výkresová část	210 000,00	70 000,00	280 000,00
Dokladová část	23 000,00	5 000,00	28 000,00
DŮR celkem	253 000,00	80 000,00	333 000,00
DSP			
Průvodní zpráva	14 000,00	4 000,00	18 000,00
Souhrnné technické řešení	65 000,00	15 000,00	80 000,00
Stavební část	325 000,00	80 000,00	405 000,00
DIO	13 000,00	11 000,00	24 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00	5 000,00	20 000,00
BOZP	20 000,00	3 000,00	23 000,00
DSP celkem	452 000,00	118 000,00	570 000,00
IČ-zajištění vydání ŮR			
projednání dokumentace	55 000,00	5 000,00	60 000,00
majetkoprávní podklady	30 000,00	0,00	30 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00	0,00	15 000,00
IČ celkem	100 000,00	5 000,00	105 000,00
IČ-zajištění vydání SP			
projednání dokumentace	55 000,00	5 000,00	60 000,00
majetkoprávní podklady	15 000,00	0,00	15 000,00
podání žádosti bez poplatků	15 000,00	0,00	15 000,00
IČ celkem	85 000,00	5 000,00	90 000,00
PDPS			
Technická zpráva	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Výkresová část	195 000,00	35 000,00	230 000,00
ZTKP	20 000,00	0,00	20 000,00
Soupis prací a rozpočet	55 000,00	5 000,00	60 000,00
PDPS celkem	285 000,00	45 000,00	330 000,00
celkem bez DPH	1 379 000,00	253 000,00	1 632 000,00

V Praze dne 2. 1. 2019

Ing. Karel Nejedlý
jednatel