

Č.j. objednatele: 1314-2016-508101/3

Č.j. zhotovitele:

### **DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

ze dne 3. 10. 2016 pod č. 1314-2016-508101 (označení objednatele), uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

#### **mezi těmito smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj</b>
Zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
Adresa:	Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.</b>
sídlo:	Panešova 3521, 276 01 Mělník
zastoupený:	Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem Vladimírem Šnajdrem, jednatelem

tel./fax:	xxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxx
ID DS:	yn75ymu
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Zbyněk Šnajdr
tel./fax:	xxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxxxx
číslo účtu:	xxxxxxxx
IČ:	27110648
DIČ:	CZ27110648

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **97015**.

## Čl. I

### Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo je navýšení ceny za provedení díla s názvem „Polní cesta VPC 10 v k. ú. Nové Kopisty“, o částku **291 828,- Kč bez DPH** z důvodu dodatečných prací.
- 1.2 Dodatečné práce vznikly z důvodu nemožnosti uložení inertních odpadů na skládku, která byla definována v položkovém soupisu prací a dodávek. Během výstavby komunikace bylo laboratorním šetřením zjištěno, že vytěžená hornina obsahuje větší, než povolené množství arzenu pro skládkování na běžné skládce. Z tohoto důvodu bylo nutné zajištění jiné lokality pro odvoz vytěžené horniny. Došlo tak k navýšení nákladů za odvoz horniny a poplatků za uložení nebezpečného odpadu. Vyčíslení dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3 Předmětem dodatku smlouvy o dílo je také snížení ceny za provedení díla s názvem „Polní cesta VPC 10 v k. ú. Nové Kopisty“, o částku **308 544,- Kč bez DPH** z důvodu méně prací.
- 1.4 Méně práce vznikly z důvodu neodhalení stávajícího vedení ČEZ při stavebních pracích. Po dohodě se zástupcem společnosti ČEZ bylo dojednáno, že není nutno pokládat rezervní chráničku v trase komunikace. Vyjádření zástupců společnosti ČEZ je součástí stavebního deníku. Vyčíslení méně prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1.5 Konkrétně dochází k úpravě tohoto ustanovení smlouvy o dílo:

**Čl. III. SoD Cena díla** se mění následovně:

**Vícepráce**

Vícepráce bez DPH činí **291 828,- Kč**.

DPH činí **61 284,- Kč**.

Vícepráce vč. DPH činí **353 112,- Kč**.

**Méněpráce**

Méněpráce bez DPH činí **308 544,- Kč**.

DPH činí **64 794,- Kč**.

Méněpráce vč. DPH činí **373 338,- Kč**

Celková cena za provedení díla (vč. Dodatku 1 – 3) bez DPH činí **2 539 472,65 Kč**.

DPH činí **533 289,62 Kč**.

**Celková cena díla (vč. Dodatku 1 – 3) byla stanovena: 3 072 762,27 Kč.**

Kalkulace více i méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako příloha č. 1

**Čl. II**

**Závěrečné ustanovení**

2.1.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

2.2.Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ ze dne 3. 10. 2016 nedotčené tímto dodatkem smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3.Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.4.Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

V Teplicích dne 7. 12. 2016

V Teplicích dne 7. 12. 2016

.....  
**Ing. Martin Vrba**

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
**Zbyněk Šnajdr**

jednatel společnosti

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.