

Dnešního dne uzavírají

DSP Domažlický stavební podnik s. r. o.

se sídlem Havlíčkova 6,

344 01 Domažlice

IČ: 25200631

DIČ: CZ25200631

Zastoupen ve věcech smluvních: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Zastoupen ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel (tel.602441497)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Domažlice

Číslo účtu: 172108704/ 0600

dále jen „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2,

656 06 Brno

IČ: 00020338

DIČ: CZ00020338

Její jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel

Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Tomanová, vedoucí ZS Staňkov
(tel.737 267 295)

dále jen „objednatel“

tento

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2016
číslo zhotovitele: 10 /2016
číslo objednatele: 285/2016

I.

Preambule

1. Na základě odst. 1, čl. XI. Závěrečná ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 číslo zhotovitele 10/2016, číslo objednatele 285/2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 11. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavírají shora uvedené smluvní strany tento Dodatek č. 2.

2. S ohledem na skutečnost, že během pokládky nové dlažby bylo zjištěno, že původní asfaltový svršek, na který se měla napojit nová dlažba, je v tak degradovaném stavu, že napojení není možné provést, a že pod původním asfaltovým svrškem zároveň nejsou žádné podkladové vrstvy, došlo k rozšíření díla o pokládku dalších 72m² dlažby.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly, že cena za dílo stanovená v čl. IV. smlouvy se navyšuje o práce a dodávky v rozsahu stanoveném v Položkovém rozpočtu, který je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena díla dle čl. IV. odst. 1 se navyšuje o částku ve výši:

Navýšení celkem bez DPH: 95.151,75 Kč
Navýšení celkem s DPH: 115.134,- Kč

Celková cena za dílo včetně shora uvedeného navýšení tedy činí:

Cena celkem bez DPH: 447.777,55 Kč
Cena celkem s DPH: 541.811,- Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, kterých se tento Dodatek č. 2 netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účastníci shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a nikoli v tísní prosté omylu ani za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a stvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádnou část smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a je srozuměn se skutečností, že smlouva a příp. dodatky budou zveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy v registru smluv.
4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne: **ČESKÁ REPUBLIKA**
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2, 656 06 Brno

V Domažlicích dne: **28 -11- 2016**

Objednatel

Ing. Daniel Jurečka, ředitel
ČR-ÚKZÚZ

Zhotovitel:.....

Jan Sloup, jednatel společnosti
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.

DSP
Domažlický stavební podnik s.r.o.
Havlíkova 314 01 Domažlice
IČO: 259 0531
DIČ: CZ22000631

Položkový rozpočet

Stavba: 2015/V46 ÚKZÚZ
Objekt: 01 Staňkov
Rozpočet: 02 Dodatečné práce

Projektant

Objednatel: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2 Brno-Pisárky, 60300; IČ: 00020338

Zhotovitel: DSP Domažlický stavební podnik s.r.o., Havlíčkova 6 Domažlice, 34401; IČ: 25200631

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		105 724,15
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		-10 572,40
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		95 151,75

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	95 151,75 CZK
DPH	21 %	19 982,00 CZK
Zaokrouhlení		0,25 CZK

Cena celkem:

115 134,00 CZK

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

l:	2015/V46	ÚKZÚZ	List č.2
akt:	01	Staňkov	
rozpočet:	02	Dodatečné práce	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
1	Zemní práce	HSV	8 728,56
5	Komunikace	HSV	73 514,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 280,60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	21 200,69
VN	Vedlejší náklady	VN	-10 572,40
			95 151,75

a:	2015/V46	ÚKZÚZ	List č.3
akt:	01	Staňkov	
.ozpočet:	02	Dodatečné práce	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108420R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.20 cm	m2	72,00000	80,00	5 760,00
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	22,32000	133,00	2 968,56
Celkem za: 1	Zemní práce					8 728,56
Díl: 5 Komunikace						
3	215901101R00	Zhutnění podloží	m2	72,00000	7,00	504,00
4	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku 0-8 po zhutnění tloušťky 10 cm, bez dodání kameniva	m2	72,00000	48,00	3 456,00
5	564731111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.8-16 mm,tl. 10 cm, bez dodání kameniva	m2	72,00000	53,00	3 816,00
6	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.16-32 mm,tl. 20 cm, bez dodání kameniva	m2	72,00000	94,00	6 768,00
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. výplně spár písku,bez dodání kameniva	m2	72,00000	217,00	15 624,00
8	583317004R	Kamenivo těžené frakce 0/8, vč. dopravy	t	12,96000	470,00	6 091,20
9	583414034R	Kamenivo drčené frakce 4/8,vč. dopravy	t	5,18400	486,00	2 519,42
10	583415004R	Kamenivo drčené frakce 8/16,vč. dopravy	t	12,96000	430,00	5 572,80
11	583418004R	Kamenivo drčené frakce 16/32,vč. dopravy	t	25,92000	439,00	11 378,88
12	59245304R	Dodávka betonové dlažby vč. dopravy	m2	72,00000	247,00	17 784,00
Celkem za: 5	Komunikace					73 514,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	998011001R00	Přesun hmot	t	65,16000	35,00	2 280,60
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					2 280,60
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	40,17600	150,00	6 026,40
15	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	31,68000	200,00	6 336,00
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,85600	48,00	3 449,09
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	359,28000	15,00	5 389,20
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					21 200,69
Díl: VN Vedlejší náklady						
18	001T	Sleva	%	-10,00000	1 057,24	-10 572,40
Celkem za: VN	Vedlejší náklady					-10 572,40